



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE\_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | M1_CICLO DE RECURSO | M1_RAMO                                | M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                      | M2_CICLO DE RECURSO | M2_RAMO | M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                                                                                                                  | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                           |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 5         | TAB240202396558 | Proyecto de inversión | 2024                | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento                                        | -                   | -       | -                          | 557,200.00            | 557,200.00              | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557200.0, modificado:557200.0})     | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA BELEN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA                                         | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10110           | 0                     | 3,400   | 3,112   | 0             | (meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) |
| 2024  | 5         | TAB240202396573 | Proyecto de inversión | 2024                | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento                                        | -                   | -       | -                          | 497,500.00            | 497,500.00              | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497500.0, modificado:497500.0})     | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COL BURGOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA                                          | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10111           | 0                     | 299     | 278     | 0             | (meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) |
| 2024  | 5         | TAB240202396579 | Proyecto de inversión | 2024                | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento                                        | -                   | -       | -                          | 462,834.20            | 462,834.20              | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462834.2, modificado:462834.2})     | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO EL CONGO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA                                      | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10112           | 0                     | 920     | 951     | 0             | (meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) |
| 2024  | 5         | TAB240202396582 | Proyecto de inversión | 2024                | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento                                        | -                   | -       | -                          | 820,875.00            | 820,875.00              | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820875.0, modificado:820875.0})     | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VILLA BENITO JUAREZ SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA                      | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10113           | 0                     | 7,498   | 6,902   | 0             | (meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) |
| 2024  | 5         | TAB240202396347 | Proyecto de inversión | 2024                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | -                   | -       | -                          | 1,388,326.22          | 1,388,323.74            | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388326.22, modificado:1388323.74}) | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARI, UBICADO ENTRE LA AVENIDA A JOSE COLOMO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CD. PEMEX (CIUDAD PEMEX)                                                                     | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10100           | 0                     | 2,422   | 2,179   | 0             | (meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0})     |
| 2024  | 5         | TAB240202396353 | Proyecto de inversión | 2024                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | -                   | -       | -                          | 272,404.27            | 272,404.27              | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272404.27, modificado:272404.27})   | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. GUSTAVO A. MADERO, MUNICIPIO DE MACUSPANA.                                                                                                   | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10094           | 0                     | 129     | 130     | 0             | (meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0})                 |
| 2024  | 5         | TAB240202396359 | Proyecto de inversión | 2024                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | -                   | -       | -                          | 354,887.64            | 354,523.72              | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354887.64, modificado:354523.72})   | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE MACUSPANA                                                                               | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10095           | 0                     | 151     | 150     | 0             | (meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0})                 |
| 2024  | 5         | TAB240202396376 | Proyecto de inversión | 2024                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | -                   | -       | -                          | 2,233,775.99          | 2,233,762.81            | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233775.99, modificado:2233762.81}) | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, DEL KM 0+000 AL KM 0+425, EN LA RA. BONANZA 1RA. SECCION                                                                                 | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10093           | 0                     | 173     | 178     | 0             | (meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0})     |
| 2024  | 5         | TAB240202396433 | Proyecto de inversión | 2024                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | -                   | -       | -                          | 3,405,092.55          | 3,384,505.03            | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405092.55, modificado:3384505.03}) | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL TRAMO DE LOS ATEOS HACIA LA COLONIA BELEN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA                                                                                        | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10103           | 0                     | 3,400   | 3,400   | 0             | (meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3664.0, meta_modificada:3664.0})   |
| 2024  | 5         | TAB240202396446 | Proyecto de inversión | 2024                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | -                   | -       | -                          | 1,949,359.39          | 1,949,359.39            | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949359.39, modificado:1949359.39}) | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA AV. PUJCATAN ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CLAVEL DE LA COLONIA EL CASTAÑO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA                           | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10103           | 0                     | 16,316  | 15,119  | 0             | (meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0})     |
| 2024  | 5         | TAB240302402614 | Proyecto de inversión | 2024                | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | -                   | -       | -                          | 1,418,361.15          | 1,418,358.58            | (f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418361.15, modificado:1418358.58}) | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE ULISES GONZALEZ BLANGIO ENTRE LAS CALLES REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, ESTADO DE TABASCO | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspán              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspán | 10032           | 0                     | 16,316  | 15,119  | 0             | (meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0})     |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |              | AVANCE_FINANCERO |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                            | AVANCES_FISICOS                                              | FOTOS                                                                                           | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES             |                        |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO     | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                  | AVANCES_FISICOS                                              | CARPETA_FOTOS                                                                                   | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB240202395558  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE LA COLOA BELEN, lon:-92.61063, lat:17.778345}]                                                                                                                                                            | 21-05-2024   | 29-06-2024    | 557,200.00   | 557,200.00       | 557,200.00   | 557,200.00   | 557,200.00   | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10110-0442/2024, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:557200.0, importe_modificado:557200.0}]                                   | [meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}] | [2395558/proyecto_INICIO, 2395558/proyecto_FIN, 2395558/proyecto_PROCESO, 2395558/proyecto_FIN] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202395573  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BUERGOS, lon:-92.6426, lat:17.81682}]                                                                                                                                                                 | 21-05-2024   | 29-06-2024    | 497,500.00   | 497,500.00       | 497,500.00   | 497,500.00   | 497,500.00   | [ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-10111-045/2024, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:497500.0, importe_modificado:497500.0}]                               | [meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}] | [2395573/proyecto_INICIO, 2395573/proyecto_PROCESO, 2395573/proyecto_FIN]                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202395579  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:CARRETERA EL CONGO TEPETTAN, lon:-92.42907, lat:17.82477}]                                                                                                                                                                    | 21-05-2024   | 29-06-2024    | 462,834.20   | 462,834.20       | 462,834.20   | 462,834.20   | 462,834.20   | [ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-10112-046/2024, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELES, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:462834.2, importe_modificado:462834.2}]                               | [meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}] | [2395579/proyecto_INICIO, 2395579/proyecto_PROCESO, 2395579/proyecto_FIN]                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202395582  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE CIRCUVALACION NORTE ESQUINA CON CALLE SANTA TERESA, lon:-92.52445, lat:17.83819}]                                                                                                                                       | 16-05-2024   | 14-07-2024    | 820,875.00   | 820,875.00       | 820,875.00   | 820,875.00   | 820,875.00   | [ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-10113-047/2024, contratista:JOSE LUIS ARCHILA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:820875.0, importe_modificado:820875.0}]                                    | [meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}] | [2395582/proyecto_INICIO, 2395582/proyecto_FIN, 2395582/proyecto_PROCESO, 2395582/proyecto_FIN] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202395347  | 2                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-92.48191, lat:17.86411}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:AVENIDA JOSE COLOMA, lon:-92.4825, lat:17.8833}]                                                                        | 06-06-2024   | 20-07-2024    | 1,388,323.74 | 1,388,323.74     | 1,388,323.74 | 1,388,323.74 | 1,388,323.74 | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10100-059-2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1388326.22, importe_modificado:1388326.22}]                      | [meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}]       | [2395347/proyecto_INICIO, 2395347/proyecto_PROCESO, 2395347/proyecto_FIN]                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202395353  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:RA. GUSTAVO A. MADRERO, lon:-92.6584, lat:17.87164}]                                                                                                                                                                          | 01-05-2024   | 30-05-2024    | 272,404.27   | 272,404.27       | 272,404.27   | 272,404.27   | 272,404.27   | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10084-029-2024, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:272404.27, importe_modificado:272404.27}]                                     | [meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}]                 | [2395353/proyecto_INICIO, 2395353/proyecto_FIN, 2395353/proyecto_PROCESO]                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202395359  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA. SECCION, lon:-92.6992, lat:17.91706}]                                                                                                                                                      | 01-05-2024   | 30-05-2024    | 354,523.72   | 354,523.72       | 354,523.72   | 354,523.72   | 354,523.72   | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10095-030-2024, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:354527.64, importe_modificado:354527.64}]                                     | [meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}]                 | [2395359/proyecto_INICIO, 2395359/proyecto_FIN, 2395359/proyecto_PROCESO]                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202395378  | 2                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:RA. BONANZA 1RA. SECCION DEL KILOMETRO 0+00 AL 0+425, lon:-92.2689, lat:17.708157}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:RACHERIA BONANZA 1RA. SECCION DEL KILOMETRO 0+00 AL 0+425, lon:-92.26643, lat:17.70779}] | 01-05-2024   | 30-05-2024    | 2,233,762.81 | 2,233,762.81     | 2,233,762.81 | 2,233,762.81 | 2,233,762.81 | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10093-034-2024, contratista:GRUPO 4 GIROS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2233775.96, importe_modificado:2233775.96}]                                              | [meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}]       | [2395378/proyecto_INICIO, 2395378/proyecto_FIN, 2395378/proyecto_PROCESO]                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202395433  | 2                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:calle 16 de marzo colonia belen, lon:-92.61068, lat:17.782144}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:230, direccion:calle gilberto vivas, lon:-92.59522, lat:17.783227}]                                                        | 01-06-2024   | 30-07-2024    | 3,384,505.03 | 3,384,505.03     | 3,384,505.03 | 3,384,505.03 | 3,384,505.03 | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10101-054-2024, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUERA IZU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3405092.55, importe_modificado:3405092.55}]                 | [meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3664.0}]      | [2395433/proyecto_INICIO, 2395433/proyecto_FIN, 2395433/proyecto_PROCESO]                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202395446  | 2                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:calle clavel colonia el castaño, lon:-92.58217, lat:17.751319}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:calle venustiano carranza colonia el castaño, lon:-92.58306, lat:17.75254}]                                    | 01-06-2024   | 20-07-2024    | 1,949,359.39 | 1,949,359.39     | 1,949,359.39 | 1,949,359.39 | 1,949,359.39 | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10103-053-2024, contratista:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1949359.39, importe_modificado:1949359.39}] | [meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}]       | [2395446/proyecto_INICIO, 2395446/proyecto_PROCESO, 2395446/proyecto_FIN]                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302402614  | 2                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ULISES GONZALEZ BLENGIO, lon:-92.590458, lat:17.757489}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ULISES GONZALEZ BLENGIO, lon:-92.591008, lat:17.7581379}]                                                 | 13-08-2024   | 27-08-2024    | 1,418,358.58 | 1,418,358.58     | 1,418,358.58 | 1,418,358.58 | 1,418,358.58 | [ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10032-097/2024, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1418361.15, importe_modificado:1418361.15}]                                 | [meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}]       | [2402614/proyecto_INICIO, 2402614/proyecto_FIN, 2402614/proyecto_PROCESO, 2402614/proyecto_FIN] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |           |                 |                       |                     |                                                                   |                                                                                 |                     |                                                                   |                                                                               |                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                        |                     |                          |                       |                                                 |                           |                  |                        |                 |                       |          |          |               |                                                                               |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MT_CICLO DE RECURSO | MT_RAMO                                                           | MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                      | MT_CICLO DE RECURSO | MT_RAMO                                                           | MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                    | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE                                                                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION             | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MULIERES | HOOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                         |
| 2024             | 5         | TAB240302402617 | Proyecto de inversión | 2024                | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | -                   | -                                                                 | -                                                                             | 799,426.90            | 799,426.90              | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799426.9, modificado:799426.9))                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LA CALLE GABRIEL MISTRAL, COL. CHOTAL MUNICIPIO DE MACUSPANA                                                                         | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización              | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 10131           | S                     | 16,316   | 15,119   | 0             | {meta1: (unidad_medida:Kilómetro ,meta:0.7, meta_modificada:0.7)}             |
| 2024             | 5         | TAB240402512757 | Proyecto de inversión | 2024                | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | -                   | -                                                                 | -                                                                             | 1,219,503.23          | 1,219,503.23            | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219503.23, modificado:1219503.23))                                                                                                                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA                                               | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización              | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 10181           | S                     | 15,119   | 16,316   | 0             | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:380.0, meta_modificada:380.0)}   |
| 2024             | 5         | TAB240202367003 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades                                                             | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31,885,961.34         | 31,547,644.82           | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.91315768E7, modificado:1.89258568E7), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.27543845E7, modificado:1.26190573E7)) | REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO MORELOS 4 MAS 000 AL 10 MAS 460 - 136173                                                              | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 136173          | S                     | 344      | 322      | 0             | {meta1: (unidad_medida:Kilómetro ,meta:6.46, meta_modificada:6.46)}           |
| 2024             | 5         | TAB240202387308 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades                                                             | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 9,056,930.28          | 9,053,481.61            | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5404158.17, modificado:5403086.97), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3622772.11, modificado:3621392.64))         | REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRAL NUEVO 0 MAS 000 AL 1 MAS 852 KM - 138586                                 | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 138586          | S                     | 369      | 319      | 0             | {meta1: (unidad_medida:Kilómetro ,meta:1.85, meta_modificada:1.85)}           |
| 2024             | 5         | TAB240202387939 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades                                                             | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 8,836,434.27          | 8,833,384.45            | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3301860.58, modificado:3300300.67), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3534573.71, modificado:3533353.78))         | REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EJIDO MORELOS, 5 MAS 000 AL 1MAS 900 KM - 141558                                                              | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 141558          | S                     | 369      | 319      | 0             | {meta1: (unidad_medida:Kilómetro ,meta:1.9, meta_modificada:1.9)}             |
| 2024             | 5         | TAB240102342472 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | -                   | -                                                                 | -                                                                             | 4,170,224.74          | 4,146,102.31            | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4170224.74, modificado:4146102.31))                                                                                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA DE LA COLONIA CENTRO - 1612 | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento        | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 1612            | S                     | 16,316   | 15,119   | 0             | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:500.0, meta_modificada:500.0)}    |
| 2024             | 5         | TAB240102342481 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | -                   | -                                                                 | -                                                                             | 1,846,620.05          | 1,834,670.88            | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846620.05, modificado:1834670.88))                                                                                                                                                                                                              | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO MERCADO ULISES GONZALEZ BLENGIO - 1678                                              | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización              | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 1678            | S                     | 16,316   | 15,119   | 0             | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1694.0, meta_modificada:1694.0)} |
| 2024             | 5         | TAB240102342513 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | -                   | -                                                                 | -                                                                             | 6,029,623.47          | 5,966,734.75            | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6029623.47, modificado:5966734.75))                                                                                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CALLE TOMAS GARRIDO - 1853                                                                                    | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización              | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 1853            | S                     | 16,316   | 15,119   | 0             | {meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos,meta:1989.8, meta_modificada:1989.8)}   |
| 2024             | 5         | TAB240102342543 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | -                   | -                                                                 | -                                                                             | 5,918,710.49          | 6,834,533.68            | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5918710.49, modificado:6834533.68))                                                                                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CALLE TOMAS GARRIDO Y ULISES GONZALEZ - 2108                                                               | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización              | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 2108            | S                     | 16,316   | 15,119   | 0             | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2008.0, meta_modificada:2008.0)} |
| 2024             | 5         | TAB240102342562 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | -                   | -                                                                 | -                                                                             | 3,109,798.73          | 3,095,872.30            | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3109798.73, modificado:3095872.30))                                                                                                                                                                                                              | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE MACUSPANA, BULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA ENTRE ANDADOR PUXCATAN Y AVENIDA JOSE NARCISO ROVIROSA - 2267                                   | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización              | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 2267            | S                     | 16,316   | 15,119   | 0             | {meta1: (unidad_medida:Piezas,meta:108.0, meta_modificada:108.0)}             |
| 2024             | 5         | TAB240102342592 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | -                   | -                                                                 | -                                                                             | 245,275.25            | 244,233.82              | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245275.25, modificado:244233.82))                                                                                                                                                                                                                | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CALLE OROPEZA - 2628                                                                                                         | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento        | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 2628            | S                     | 16,316   | 15,119   | 0             | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:45.45, meta_modificada:45.45)}    |
| 2024             | 5         | TAB240102342645 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | -                   | -                                                                 | -                                                                             | 8,270,215.56          | 8,229,285.23            | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8270215.56, modificado:8229285.23))                                                                                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO DE LA COLONIA DIVINO MISTERIO - 2923                                  | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización              | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 2923            | S                     | 16,316   | 15,119   | 0             | {meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos,meta:301.03, meta_modificada:301.03)}   |

3/16





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |               | AVANCE_FINANCERO |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                 | AVANCES_FISICOS                                          | FOTOS                                                                                                                        | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES             |                        |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO     | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                       | AVANCES_FISICOS                                          | CARPETA_FOTOS                                                                                                                | STATUS    | FLUJO            | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB240302402617  | 2                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL COLONIA ACHOTAL, lon:-92.58242, lat:17.78856}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL COLONIA ACHOTAL, lon:-92.582364, lat:17.7704695}]                                                                                                                                            | 10-06-2024   | 24-09-2024    | 799,426.90    | 799,426.90       | 799,426.90    | 799,426.90    | 799,426.90    | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10131-072/2024, contratista:FIARDO S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:799426.9, importe_modificado:799426.9}]                                   | [meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.7}]           | [2402617/proyecto_INICIO, 2402617/proyecto_FIN, 2402617/proyecto_PROCESO, 2402617/proyecto_FIN, 2402617/proyecto_PROCESO]    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240402512757  | 2                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES ULISES GONZALEZ BLENGIO Y CALLE LERDO DE TEJADA, lon:-92.59002, lat:17.7575}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES ULISES GONZALEZ BLENGIO Y CALLE LERDO DE TEJADA, lon:-92.59079, lat:17.75766}]                                                                | 08-12-2024   | 18-12-2024    | 1,219,503.23  | 1,219,503.23     | 1,219,503.23  | 1,219,503.23  | 1,219,503.23  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0161-011/2024, contratista:FREDDY ALVARADO GOMEZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1219503.23, importe_modificado:1219503.23}]                                | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}]  | [2512757/proyecto_INICIO, 2512757/proyecto_FIN, 2512757/proyecto_PROCESO, 2512757/proyecto_INICIO]                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202387003  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - MORELOS KILOMETRO 22 + 700 PUEBLO MORELOS, 86714 MORELOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL, lon:-92.5990293, lat:17.92093394}]                                                                    | 08-04-2024   | 06-06-2024    | 31,547,644.82 | 31,547,644.82    | 31,547,644.82 | 31,547,644.82 | 31,547,644.82 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10257-015/2024, contratista:EDRAS TARACENA GOMEZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3185596134E7, importe_modificado:3185596134E7}]                          | [meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:5.46}]          | [2387003/proyecto_INICIO, 2387003/proyecto_PROCESO, 2387003/proyecto_INICIO, 2387003/proyecto_PROCESO, 2387003/proyecto_FIN] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202387308  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:71, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRAL NUEVO KILOMETRO 18 + 500 RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO), 86714 ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL, lon:-92.62124491, lat:17.89903933}] | 16-03-2024   | 14-05-2024    | 9,053,481.61  | 9,053,481.61     | 9,053,481.61  | 9,053,481.61  | 9,053,481.61  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10056-013/2024, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9056930.28, importe_modificado:9056930.28}]                     | [meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.85}]          | [2387308/proyecto_INICIO, 2387308/proyecto_PROCESO, 2387308/proyecto_INICIO, 2387308/proyecto_PROCESO, 2387308/proyecto_FIN] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202387939  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - EJIDO MORELOS KILOMETRO 20 + 800 EJIDO MORELOS, 86714 MORELOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL, ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO MORELOS DEL, lon:-92.59819437, lat:17.91805342}]                                                                      | 16-03-2024   | 14-05-2024    | 8,833,384.45  | 8,833,384.45     | 8,833,384.45  | 8,833,384.45  | 8,833,384.45  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10059-014/2024, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8836434.27, importe_modificado:8836434.27}]                        | [meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.8}]           | [2387939/proyecto_INICIO, 2387939/proyecto_PROCESO, 2387939/proyecto_FIN]                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342472  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO, CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA ESTA OBRA SE LEVARA ACABO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA, lon:-92.59177996, lat:17.75757594}]                                                                  | 10-03-2024   | 29-04-2024    | 4,146,102.31  | 4,146,102.31     | 4,146,102.31  | 4,146,102.31  | 4,146,102.31  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10053-001-2024, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4147340.55, importe_modificado:4147340.55}]                             | [meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}]   | [2342472/proyecto_INICIO, 2342472/proyecto_FIN, 2342472/proyecto_PROCESO]                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342481  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE LEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA CENTRO EN EL, lon:-92.59196448, lat:17.75791043}]                                                                   | 01-03-2024   | 19-04-2024    | 1,834,670.88  | 1,834,670.88     | 1,834,670.88  | 1,834,670.88  | 1,834,670.88  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10056-004-2024, contratista:INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1840564.24, importe_modificado:1840564.24}]                     | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1694.0}] | [2342481/proyecto_INICIO, 2342481/proyecto_FIN, 2342481/proyecto_PROCESO]                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342513  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS GARRIDO COLONIA LOS GATOS, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE SEGUNDA CIRCUVALACION Y CALLE CIRCUVALACION, CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO EMPIEZA POR DONDE ESQUINA AL PUENTE DE SAN JOSEITO, lon:-92.58761284, lat:17.74948822}]                                                                                | 16-03-2024   | 14-05-2024    | 5,996,734.75  | 5,996,734.75     | 5,996,734.75  | 5,996,734.75  | 5,996,734.75  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10033-005-2024, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:5996737.37, importe_modificado:5996737.37}]                           | [meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1969.8}]   | [2342513/proyecto_INICIO, 2342513/proyecto_PROCESO, 2342513/proyecto_FIN]                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342543  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS GARRIDO COLONIA LOS GATOS, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CIRCUVALACION Y CALLE ULISES GONZALEZ, CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO CALLE TOMAS GARRIDO COLONIA LOS GATOS, lon:-92.5894236, lat:17.75103574}]                                                                                                    | 16-03-2024   | 14-05-2024    | 6,834,533.68  | 6,834,533.68     | 6,834,533.68  | 6,834,533.68  | 6,834,533.68  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10062-007-2024, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6834533.68, importe_modificado:6834533.68}]                              | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2008.0}] | [2342543/proyecto_INICIO, 2342543/proyecto_PROCESO, 2342543/proyecto_FIN]                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342562  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE ANDADOR PUXCATAN Y AVENIDA JOSE NARCISO ROVIROSA, CALLE FRANCISCO MADRERO BOULEVARD CARLOS PELLICER, lon:-92.5940221, lat:17.75894193}]                                                                                               | 01-03-2024   | 19-04-2024    | 3,095,872.30  | 3,095,872.30     | 3,095,872.30  | 3,095,872.30  | 3,095,872.30  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10056-003-2024, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3095872.4, importe_modificado:3095872.4}]                            | [meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}]            | [2342562/proyecto_INICIO, 2342562/proyecto_PROCESO, 2342562/proyecto_FIN, 2342562/proyecto_PROCESO, 2342562/proyecto_FIN]    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342592  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE OROPEZA COLONIA FLORIDA, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CAMPO DE AVIACION Y BOULEVARD JOSE NARCISO ROVIROSA, CALLE PROLONGACION DE ALATORRE COLONIA FLORIDA, lon:-92.59929081, lat:17.76344654}]                                                                                                                    | 01-03-2024   | 15-03-2024    | 244,233.82    | 244,233.82       | 244,233.82    | 244,233.82    | 244,233.82    | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10086-011-2024, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:244230.01, importe_modificado:244230.01}]                     | [meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.45}]   | [2342592/proyecto_INICIO, 2342592/proyecto_PROCESO, 2342592/proyecto_FIN, 2342592/proyecto_PROCESO]                          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342645  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO COLONIA DIVINO MISTERIO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CERRADA AZUCENA Y CALLE SALVADOR FALCON, AVENIDA ALATORRE CALLE UBICADA EN LA COLONIA DIVINO MISTERIO, lon:-92.57962084, lat:17.78588202}]                                                                                                 | 16-03-2024   | 29-04-2024    | 8,229,285.23  | 8,229,285.23     | 8,229,285.23  | 8,229,285.23  | 8,229,285.23  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10091-009/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8229285.63, importe_modificado:8229285.63}] | [meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:301.03}]   | [2342645/proyecto_PROCESO, 2342645/proyecto_INICIO, 2342645/proyecto_FIN]                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |           |                 |                       |                     |                                                                   |                                                                               |                     |         |                            |                       |                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                         |                       |                                                 |               |                  |                        |                 |                       |         |         |               |                                                                                              |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | H1_CICLO DE RECURSO | H1_RAMO                                                           | H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                    | H2_CICLO DE RECURSO | H2_RAMO | H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                            | D_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | D_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                        |
| 2024             | 5         | TAB240102342650 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 886,244.31            | 858,671.17              | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886244.31, modificado:858671.17))   | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTE SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 2959                                                                                                                                           | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 2959            | S                     | 16,316  | 15,119  | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0)) |
| 2024             | 5         | TAB240102342695 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 448,547.25            | 442,928.44              | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448547.25, modificado:442928.44))   | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RIA VERNET 2DA SECCION - 3575                                                                                                                        | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 3575            | S                     | 559     | 558     | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0))                     |
| 2024             | 5         | TAB240102342740 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 3,089,731.65          | 3,075,881.35            | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3089731.65, modificado:3075881.35)) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA POBLADO AQUILES SERDÁN SAN FERNANDO, CALLE 5 DE MAYO, COLONIA ATASTA - 4201                                                                        | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 4201            | S                     | 2,620   | 2,403   | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0))               |
| 2024             | 5         | TAB240102342765 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 5,342,284.13          | 5,314,729.69            | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5342284.13, modificado:5314729.69)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIJO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN EL POBLADO AQUILES SERDAN EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE, ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CIRCUNVALACION SUR COLONIA ATASTA                      | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 4506            | S                     | 2,620   | 2,403   | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:310.39, meta_modificada:310.39))                 |
| 2024             | 5         | TAB240102342830 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,015,112.93          | 2,003,780.24            | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2015112.93, modificado:2003780.24)) | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA MONTE ADENTRO - 5015                                                                                                                                    | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 5015            | S                     | 879     | 846     | 0             | (meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0))                             |
| 2024             | 5         | TAB240202373611 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,068,770.90          | 1,870,365.48            | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068770.9, modificado:1870365.48))  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO J. SANTA MARINA, COLONIA CENTRO -                  | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 67073           | S                     | 125     | 125     | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:448.0)) |
| 2024             | 5         | TAB240202373864 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,706,895.36          | 2,705,208.88            | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2706895.36, modificado:2705208.88)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE PRIMERO DE MAYO DEL POBLDO BUENA VISTA APASCO - 87859           | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 87859           | S                     | 893     | 801     | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.0, meta_modificada:1918.0))               |
| 2024             | 5         | TAB240202373997 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 6,700,091.64          | 6,699,322.48            | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6700091.64, modificado:6699322.48)) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA LO GATOS, EN LAS CALLES TOMAS GARRIDO CANABAL, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO ENTRE LAS | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 88349           | S                     | 150     | 150     | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0))               |
| 2024             | 5         | TAB240202374412 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,289,426.07          | 2,289,426.07            | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2289426.07, modificado:2289426.07)) | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA SECCION, MUNICIPIO DE MACUSPANA. - 91528                                                                                                                       | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 91528           | S                     | 76      | 75      | 0             | (meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0))                             |
| 2024             | 5         | TAB240202374674 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 6,165,285.64          | 6,165,285.64            | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6165285.64, modificado:6165285.64)) | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX, AV. 1RO DE MAYO, AV. 16 DE SEPTIEMBRE, AV. BENITO JUAREZ, AV. JOSE COLOMO, AV. STRPM Y AV. GIMNASIO SEC 14 - 90717                                  | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 90717           | S                     | 2,422   | 2,179   | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0))                  |
| 2024             | 5         | TAB240202374867 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 1,973,145.57          | 1,925,628.78            | (F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973145.57, modificado:1925628.78)) | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA VERNET 1RA SECCION LOS VENADOS, MUNICIPIO DE MACUSPANA. - 91270                                                                                                                     | 27                    | Tabasco             | 12                      | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 91270           | S                     | 20      | 17      | 0             | (meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0))                             |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AVANCE_FINANCERO |               |              |              |              |              |              | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                     | FOTOS                                                                   | ESTATUS                                                                                                                                                                      | FLUJO     | OBSERVACIONES    |                           |                        |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA_INICIO     | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                           | AVANCES_FISICOS                                                         | CARPETA_FOTOS                                                                                                                                                                | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB240102342650  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRONOGACION ALATORRE COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ANTONIO SANCHEZ OVANDO, CALLE LIMBANO BLANDIN GIMNASIO UBICADO EN PARTE TRASERA LATERAL DEL CDC, lon:-92.5876932, lat:17.76238043}]                    | 01-03-2024       | 30-03-2024    | 858,671.17   | 858,671.17   | 858,671.17   | 858,671.17   | 858,671.17   | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10054-009-2024, contratista:OVIDIO RUIZ RAMÓN, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:558717.45, importe_modificado:558717.45}]                                      | [meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}] | [2342650/proyecto_INICIO, 2342650/proyecto_PROCESO, 2342650/proyecto_FIN]                                                                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342695  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:RANCHERIA VERNET 2DA SECCION, 86724 VERNET 2DA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, REHABILITACION DE PAVIMENTO EN RANCHERIA VERNET 2DA SECCION, lon:-92.54823552, lat:17.87377171}]                                                                                      | 01-03-2024       | 15-03-2024    | 442,926.44   | 442,926.44   | 442,926.44   | 442,926.44   | 442,926.44   | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10065-010-2024, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:446107.46, importe_modificado:446107.46}]                      | [meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}]                    | [2342695/proyecto_INICIO, 2342695/proyecto_PROCESO, 2342695/proyecto_FIN, 2342695/proyecto_PROCESO, 2342695/proyecto_FIN]                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342740  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AGUILAS SERDÁN SAN FERNANDO, 86725 AGUILAS SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAÑO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION UBICADA EN LA RANCH, lon:-92.48851557, lat:17.80419563}]   | 01-03-2024       | 09-04-2024    | 3,075,881.35 | 3,075,881.35 | 3,075,881.35 | 3,075,881.35 | 3,075,881.35 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10050-005-2024, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3077170.93, importe_modificado:3077170.93}]                           | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.0}]                | [2342740/proyecto_FIN, 2342740/proyecto_PROCESO, 2342740/proyecto_INICIO, 2342740/proyecto_PROCESO, 2342740/proyecto_FIN]                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342785  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE CIRCUVALACION OESTE PUEBLO AGUILAS SERDÁN SAN FERNANDO, 86725 AGUILAS SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CIRCUVALACION SUR, CALLE CRISTOBAL CALLE CIRCUVALACION OESTE POBALDO AQUI, lon:-92.49496726, lat:17.80423504}]     | 01-03-2024       | 14-04-2024    | 5,314,729.69 | 5,314,729.69 | 5,314,729.69 | 5,314,729.69 | 5,314,729.69 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10054-002-2024, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4147340.55, importe_modificado:4147340.55}]      | [meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:310.39}]                  | [2342765/proyecto_INICIO, 2342765/proyecto_PROCESO, 2342765/proyecto_FIN]                                                                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240102342830  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 188 TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA MONTE ADENTRO KILOMETRO 47 + 250 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA ESCARCEGA- VILLAHERMOSA Y , LUMINARIAS UBICADAS EN EL, lon:-92.62789823, lat:17.73631773}]       | 01-03-2024       | 30-03-2024    | 2,003,780.24 | 2,003,780.24 | 2,003,780.24 | 2,003,780.24 | 2,003,780.24 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10067-012/2024, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2003780.86, importe_modificado:2003780.86}]                            | [meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}]                            | [2342830/proyecto_INICIO, 2342830/proyecto_PROCESO, 2342830/proyecto_FIN]                                                                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202373611  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAÑO Y CALLE FRANCISCO J SANTAMARIA, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA CENTR, lon:-92.580359, lat:17.75720936}]       | 01-04-2024       | 30-04-2024    | 1,870,365.48 | 1,870,365.48 | 1,870,365.48 | 1,870,365.48 | 1,870,365.48 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10068-017/2024, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2068770.9, importe_modificado:2068770.9}]                             | [meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:448.0}] | [2373611/proyecto_INICIO, 2373611/proyecto_PROCESO, 2373611/proyecto_FIN]                                                                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202373864  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN PUEBLO BUENA VISTA APASCO, 86745 BUENA VISTA (APASCO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1 DE MARZO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MIN, lon:-92.44450047, lat:17.65803536}]    | 01-04-2024       | 30-04-2024    | 2,705,208.88 | 2,705,208.88 | 2,705,208.88 | 2,705,208.88 | 2,705,208.88 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10073-023/2024, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA GONVILL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2706895.38, importe_modificado:2706895.38}] | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1918.0}]                | [2373864/proyecto_INICIO, 2373864/proyecto_FIN, 2373864/proyecto_PROCESO, 2373864/proyecto_FIN]                                                                              | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202373997  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOMÁS GARRIDO CANABAL CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO INTERIOR SN COLONIA LOS GATOS, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN DIAS DEL CASTILLO Y CALLE HERIBERTO JARA, CALLE , lon:-92.59000947, lat:17.75488541}]  | 01-04-2024       | 30-05-2024    | 6,699,322.48 | 6,699,322.48 | 6,699,322.48 | 6,699,322.48 | 6,699,322.48 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10070-016/2024, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6700091.64, importe_modificado:6700091.64}]                                | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.0}]                | [2373997/proyecto_PROCESO , 2373997/proyecto_INICIO, 2373997/proyecto_PROCESO, 2373997/proyecto_FIN]                                                                         | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202374412  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - RA, VICENTE GUERRERO 1RA, SECCION KILOMETRO 55 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA, SECCION, 86737 VICENTE GUERRERO 1RA, SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRII, lon:-92.27572225, lat:17.81188595}] | 01-04-2024       | 15-05-2024    | 2,289,426.07 | 2,289,426.07 | 2,289,426.07 | 2,289,426.07 | 2,289,426.07 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10076-022/2024, contratista:URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2289426.07, importe_modificado:2289426.07}]   | [meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}]                            | [2374412/proyecto_INICIO, 2374412/proyecto_PROCESO, 2374412/proyecto_INICIO, 2374412/proyecto_PROCESO, 2374412/proyecto_FIN]                                                 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202374674  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:AVENIDA 1RO DE MAYO 16 DE SEPTIEMBRE BENITO JUAREZ, JOSE COLMO, STPRM, GIMNASIO SEC 14 INTERIOR SN CIUDAD OBRERA, 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA 5E, lon:-92.48118497, lat:17.88373195}] | 01-04-2024       | 30-05-2024    | 6,165,285.64 | 6,165,285.64 | 6,165,285.64 | 6,165,285.64 | 6,165,285.64 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10057-015/2024, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3.185596134E7, importe_modificado:3.185596134E7}]                          | [meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}]                  | [2374674/proyecto_PROCESO, 2374674/proyecto_INICIO, 2374674/proyecto_FIN]                                                                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202374867  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:244, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - RA, VERNET 1RA, SECCION LOS VENADOS KILOMETRO 27 + 800 INTERIOR SN EJIDO VERNET 1RA, SECCION, 86714 VERNET 1RA, SECCION (LOS VENADOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y, lon:-92.56989078, lat:17.93229598}]  | 01-04-2024       | 15-05-2024    | 1,925,628.78 | 1,925,628.78 | 1,925,628.78 | 1,925,628.78 | 1,925,628.78 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10075-020/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1973145.57, importe_modificado:1973145.57}]                | [meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}]                            | [2374867/proyecto_PROCESO, 2374867/proyecto_FIN, 2374867/proyecto_INICIO, 2374867/proyecto_PROCESO, 2374867/proyecto_FIN, 2374867/proyecto_INICIO, 2374867/proyecto_PROCESO] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE\_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | IP1_CICLO DE RECURSO | IP1_RAMO                                                          | IP2_CICLO DE RECURSO                                                          | IP2_RAMO | IP3_CICLO DE RECURSO | IP3_RAMO | IP4_CICLO DE RECURSO | IP4_RAMO | IP5_CICLO DE RECURSO | IP5_RAMO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                     | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO | DECLARACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                                          |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|---------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 5         | TAB240202376352 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 3,568,236.58          | 3,111,836.77            | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3568236.58, modificado:3111836.77])      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA LOS GATOS, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL, ENTRE LAS CALLES LILIES GONZALEZ Y TOMAS GARRIDO CANABAL - 96994                         | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 96994           | S                        | 16,316  | 15,119   | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0)) |
| 2024  | 5         | TAB240202377350 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 3,501,572.08          | 3,491,024.88            | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3501572.08, modificado:3491024.88])      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CD. DE MACUSPANA, EN LA CALLE JAIME SABINES, EN LA COLONIA ACHOTAL - 99573                                                                                        | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 99573           | S                        | 375     | 375      | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0))                    |
| 2024  | 5         | TAB240202381293 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 6,403,696.42          | 6,395,715.42            | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6403696.42, modificado:6395715.42])      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ, EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE ENTRE LAS CALLES MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y LA CALLE MAGDALENA - 111618                                    | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 111618          | S                        | 250     | 250      | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2187.0, meta_modificada:2187.0))                  |
| 2024  | 5         | TAB240202382127 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 537,086.49            | 537,063.33              | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537086.49, modificado:537063.33])        | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA EN LA CALLE CERRADA DE JUAREZ EN LA COLONIA CENTRO - 114235                                                                                       | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 114235          | S                        | 30      | 30       | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0))                      |
| 2024  | 5         | TAB240202382712 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 12,824,021.80         | 12,815,016.73           | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128240218E7, modificado:1.281501673E7])  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE, ENTRE LAS CALLES GIL Y SAENZ Y LA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS - 114603                            | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 114603          | S                        | 500     | 500      | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4860.0, meta_modificada:4860.0))                 |
| 2024  | 5         | TAB240202383374 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 2,371,780.67          | 2,371,780.67            | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2371780.67, modificado:2371780.67])      | CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN 1RA SECCION EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUMERO 43 CLAVE 27EM50043C - 117636            | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación          | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 117636          | S                        | 113     | 112      | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.25, meta_modificada:551.25))                 |
| 2024  | 5         | TAB240202384051 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 2,303,073.72          | 2,303,073.22            | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2303073.72, modificado:2303073.22])      | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION DE EDUCACION FISICA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA, LA ALIANZA EN BACHILLERATO GENERAL, CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA. NO 50 CLAVE 27EM50050M - 118877 | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación          | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 118877          | S                        | 282     | 325      | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0))                   |
| 2024  | 5         | TAB240202384322 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 9,145,085.57          | 9,061,557.06            | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9145085.57, modificado:9061557.06])      | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, BIENVENIDO PRIEGO - 121233                                                                                                                      | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 121233          | S                        | 750     | 750      | 0             | (meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0))                               |
| 2024  | 5         | TAB240202384534 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 12,797,340.05         | 12,797,339.52           | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279734005E7, modificado:1.279733952E7]) | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA COLONIA EL CASTAÑO, CD. DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA - 120814                                                                                                                    | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 120814          | S                        | 750     | 750      | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25916.0, meta_modificada:25916.0))               |
| 2024  | 5         | TAB240202386004 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 2,240,801.09          | 2,240,467.41            | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2240801.09, modificado:2240467.41])      | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA RA. MONTE ADETRO - 128509                                                                                                                             | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Deporte            | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 128509          | S                        | 1,000   | 1,000    | 0             | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0))                   |
| 2024  | 5         | TAB240202387211 | Proyecto de inversión | 2024                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        | 2,268,722.94          | 2,268,692.23            | (F1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268722.94, modificado:2268692.23])      | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE LARGO PRIMERA SECCION - 137667                                                                                                                                          | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Deporte            | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 137667          | S                        | 225     | 225      | 0             | (meta1: (unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0))                               |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE_FINANCIERO |               |               |               |               |               |               | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                 | FOTOS                                                                    | ESTAT US                                                                                            | FLUJO     | OBSERVACIONES    |                           |                        |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA_INICIO      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                       | AVANCES_FISICOS                                                          | CARPETA_FOTOS                                                                                       | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB240202376352  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL INTERIOR SN COLONIA LOS GATOS, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CABAL Y CALLE ULISES GONZALEZ BLENGIO, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAN ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE , lon:-92.58878808, lat:17.75010043}]  | 01-04-2024        | 30-05-2024    | 3,111,836.77  | 3,111,836.77  | 3,111,836.77  | 3,111,836.77  | 3,111,836.77  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10071-019/2024, contratista:ANA IRIS GONZALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3568236.58, importe_modificado:3568236.58}}                     | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1077.0}} | {2376352/proyecto_INICIO, 2376352/proyecto_PROCESO, 2376352/proyecto_FIN}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202377350  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JAIME SABINES INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATOS), 86707 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LILA ISABEL ROVIROSA VIVAS Y AVENIDA ALATORRE, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE JAIME SABINES EN LA C, lon:-92.59236371, lat:17.77054979}]     | 01-04-2024        | 30-04-2024    | 3,491,024.88  | 3,491,024.88  | 3,491,024.88  | 3,491,024.88  | 3,491,024.88  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10072-021/2024, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3501572.06, importe_modificado:3501572.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}                   | {2377350/proyecto_INICIO, 2377350/proyecto_PROCESO, 2377350/proyecto_FIN}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202381293  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE CIRCUVALACION OESTE INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUAREZ SAN CARLOS, 86726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y CALLE MAGDALENA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOP CON CONCRETO HID, lon:-92.53339763, lat:17.8356744}]    | 02-05-2024        | 15-06-2024    | 6,395,715.42  | 6,395,715.42  | 6,395,715.42  | 6,395,715.42  | 6,395,715.42  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10109-035-2024, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6403698.42, importe_modificado:6403698.42}}                            | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2187.0}}                  | {2381293/proyecto_PROCESO, 2381293/proyecto_INICIO, 2381293/proyecto_FIN}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202382127  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA PROLONGACION DE JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA CALLE CERRADA DE JUAREZ EN LA COLONIA CENTRO, lon:-92.58965304, lat:17.76186169}]         | 01-05-2024        | 30-05-2024    | 537,063.33    | 537,063.33    | 537,063.33    | 537,063.33    | 537,063.33    | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10105-036/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:537066.49, importe_modificado:537066.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}                    | {2382127/proyecto_INICIO, 2382127/proyecto_PROCESO, 2382127/proyecto_FIN}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202382712  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE CIRCUVALACION OESTE INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUAREZ SAN CARLOS, 86726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE GIL Y SAENZ Y CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICI, lon:-92.53369585, lat:17.83227564}]    | 01-05-2024        | 14-06-2024    | 12,815,016.73 | 12,815,016.73 | 12,815,016.73 | 12,815,016.73 | 12,815,016.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10097-037/2024, contratista:SOLUCIONES MENHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9145085.57, importe_modificado:9145085.57}}                  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4860.0}}                 | {2382712/proyecto_INICIO, 2382712/proyecto_PROCESO, 2382712/proyecto_FIN}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202383374  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - LIMBANO BLANDIN KILOMETRO 19 + 700 INTERIOR SN PUEBLO LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCIÓN, 86730 LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRIN, lon:-92.41003041, lat:17.75269376}]  | 01-05-2024        | 19-06-2024    | 2,371,780.67  | 2,371,780.67  | 2,371,780.67  | 2,371,780.67  | 2,371,780.67  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10081-027/2024, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2371780.67, importe_modificado:2371780.67}}                   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.25}}                 | {2383374/proyecto_PROCESO, 2383374/proyecto_INICIO, 2383374/proyecto_FIN}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202384051  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA KILOMETRO 57 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA, 86738 VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), MACUSPANA TABASCO ENTRE CA, lon:-92.24237082, lat:17.77455731}] | 01-05-2024        | 19-06-2024    | 2,303,073.22  | 2,303,073.22  | 2,303,073.22  | 2,303,073.22  | 2,303,073.22  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10080-033/2024, contratista:COOPERATIVO COCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2302073.72, importe_modificado:2302073.72}}                   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}}                  | {2384051/proyecto_INICIO, 2384051/proyecto_PROCESO, 2384051/proyecto_FIN}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202384322  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR SN , 86700 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE LUMINARIA EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA BIENVENIDO PRIEGO SEGUNDA ETAPA, lon:-92.62448291, lat:17.7428435}]              | 01-05-2024        | 09-06-2024    | 9,061,557.06  | 9,061,557.06  | 9,061,557.06  | 9,061,557.06  | 9,061,557.06  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10097-037/2024, contratista:SOLUCIONES MENHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9145085.57, importe_modificado:9145085.57}}                  | {meta1: {unidad_medida:Piazas, avance:70.0}}                             | {2384322/proyecto_PROCESO, 2384322/proyecto_INICIO, 2384322/proyecto_PROCESO, 2384322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202384534  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUVALACION INTERIOR SN COLONIA EL CASTAÑO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PUXCATAN Y CALLE JACARANDA, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EL CASTAÑO ESTE PREDIO SE UBICA EN LA CALLE CIRCUVALAC, lon:-92.59042389, lat:17.75007379}]      | 01-05-2024        | 14-06-2024    | 12,797,339.52 | 12,797,339.52 | 12,797,339.52 | 12,797,339.52 | 12,797,339.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10099-029/2024, contratista:FELIZ DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.279734005E7, importe_modificado:1.279734005E7}}                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25916.0}}                | {2384534/proyecto_PROCESO, 2384534/proyecto_INICIO, 2384534/proyecto_PROCESO, 2384534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202386004  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:80, direccion:INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA FRACCIONAMIENTO LOMA , lon:-92.62211615, lat:17.74525837}]   | 16-05-2024        | 04-07-2024    | 2,240,467.41  | 2,240,467.41  | 2,240,467.41  | 2,240,467.41  | 2,240,467.41  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10091-051/2024, contratista:JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2240801.09, importe_modificado:2240801.09}}                | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}}                  | {2386004/proyecto_INICIO, 2386004/proyecto_PROCESO, 2386004/proyecto_FIN}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240202387211  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:81, direccion:INTERIOR SN MONTE LARGO, 86711 MONTE LARGO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y , ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA, MONTE LARGO 1RA SECCION, lon:-92.60624169, lat:17.83611092}]                                | 10-05-2024        | 28-06-2024    | 2,268,692.23  | 2,268,692.23  | 2,268,692.23  | 2,268,692.23  | 2,268,692.23  | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10088-039/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2268722.94, importe_modificado:2268722.94}}             | {meta1: {unidad_medida:Hectaras, avance:1.0}}                            | {2387211/proyecto_INICIO, 2387211/proyecto_PROCESO, 2387211/proyecto_FIN}                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE\_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | Y1_CICLO DE RECURSO | Y1_RAMO                                                           | Y1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                    | Y2_CICLO DE RECURSO | Y2_RAMO | Y2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                                                                                                                               | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION         | SUBCLASIFICACION       | INSTITUCION EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS                                                     | METAS                                                                          |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 5         | TAB240202387245 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,293,165.64          | 2,293,165.64            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2293165.64, modificado:2293165.64}) | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA MELCHOR OCAÑO PRIMERA SECCION, EN BACHILLERATO GENERAL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO. 28 - 135169  | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación             | Sin identificar        | Municipio de Macuspana | 135169          | S                     | 241     | 243     | 0                                                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}}   |
| 2024  | 5         | TAB240202389574 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,019,297.54          | 2,004,409.48            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019297.54, modificado:2004409.48}) | REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO RAMON GRANDE - 147109                                                                                                                      | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | Sin identificar        | Municipio de Macuspana | 147109          | S                     | 597     | 570     | 0                                                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}}   |
| 2024  | 5         | TAB240202390473 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 4,416,255.22          | 4,961,652.34            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4416255.22, modificado:4961652.34}) | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO EN LAS CALLES PRIMERA DE CIRCUNVALACION, CIRCUNVALACION Y PROLONGACION AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO - 150104 | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | Sin identificar        | Municipio de Macuspana | 150104          | S                     | 200     | 200     | 0                                                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}    |
| 2024  | 5         | TAB240202390533 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 1,669,095.26          | 1,669,094.07            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669095.26, modificado:1669094.07}) | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX, EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANA JORGE GARCIA GARCIA - 150481                                             | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación             | Sin identificar        | Municipio de Macuspana | 150481          | S                     | 100     | 100     | 0                                                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}   |
| 2024  | 5         | TAB240202390960 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,107,565.92          | 2,107,223.58            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107565.92, modificado:2107223.58}) | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION DE EDUCACION FISICA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX EN LA ESCUELA URBANA SECUNDARIA TECNICA NO. 19 - 150601                                               | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación             | Sin identificar        | Municipio de Macuspana | 150601          | S                     | 500     | 500     | 0                                                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}   |
| 2024  | 5         | TAB240202390575 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,127,906.97          | 2,127,679.44            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127906.97, modificado:2127679.44}) | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION DE EDUCACION FISICA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA PROF. ALCIDES FLOTA OROPEZA - 150684                                    | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación             | Sin identificar        | Municipio de Macuspana | 150684          | S                     | 175     | 175     | 0                                                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}   |
| 2024  | 5         | TAB240202391773 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 1,792,076.26          | 1,790,789.57            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792076.26, modificado:1790789.57}) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA RANCHERIA CHIVILTO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE MACUSPANA - 159992                                                                      | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad | Sin identificar        | Municipio de Macuspana | 159992          | S                     | 254     | 250     | 0                                                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2421.0, meta_modificada:2421.0}} |
| 2024  | 5         | TAB240302411508 | Acción                | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 1,153,992.46          | 1,153,992.46            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153992.46, modificado:1153992.46}) | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 180178                                               | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Otros Proyectos                                 | Sin identificar       | Municipio de Macuspana | 180178                 | N               | 0                     | 0       | 0       | {meta1: {unidad_medida:PROYECTOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} |                                                                                |
| 2024  | 5         | TAB240302412966 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,204,747.56          | 2,203,618.68            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2204747.56, modificado:2203618.68}) | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION DE EDUCACION FISICA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA JOSE N. ROVIROSA NO. 2 CLAVE 27DPR0624H - 188043                       | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación             | Sin identificar        | Municipio de Macuspana | 188043          | S                     | 16,316  | 15,119  | 0                                                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}}   |
| 2024  | 5         | TAB240302413308 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,522,016.73          | 2,522,015.18            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2522016.73, modificado:2522015.18}) | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX - 189925                                                                                                                                   | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Deporte               | Sin identificar        | Municipio de Macuspana | 189925          | S                     | 2,422   | 2,179   | 0                                                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}   |
| 2024  | 5         | TAB240302413402 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 2,272,482.51          | 2,271,722.54            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2272482.51, modificado:2271722.54}) | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA VERNET 2DA. SECCION. - 190423                                                                                                                 | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Deporte               | Sin identificar        | Municipio de Macuspana | 190423          | S                     | 559     | 556     | 0                                                                 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}   |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | AVANCE_FINANCERO |              |              |              |              |              | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                               | FOTOS                                                    | ESTAT US                                                                                            | FLUJO     | OBSERVACIONES    |                         |                        |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|------------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO    | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                     | AVANCES_FISICOS                                          | CARPETA_FOTOS                                                                                       | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES_CAPTURIST | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB240202387245  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - MELCHOR OCAÑO 1RA SECCION KILOMETRO 35 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA MELCHOR OCAÑO 1RA, SECCIÓN, 86747 MELCHOR OCAÑO 1RA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CA, lon:-92.48406527, lat:17.57970556}]       | 10-05-2024   | 28-06-2024       | 2,293,165.64 | 2,293,165.64 | 2,293,165.64 | 2,293,165.64 | 2,293,165.64 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10087-040/2024, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2293165.64, importe_modificado:2293165.64}]                  | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}]  | [2387245/proyecto_INICIO, 2387245/proyecto_PROCESO, 2387245/proyecto_FIN]                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240202389574  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RAMÓN GRANDE, 86739 RAMÓN GRANDE, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL CRAMO DEL POBLADO UBICADO ATRAS DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE POBLADO Y A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-92.28046724, lat:17.81580087}]           | 16-04-2024   | 15-05-2024       | 2,004,409.48 | 2,004,409.48 | 2,004,409.48 | 2,004,409.48 | 2,004,409.48 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10005-026/2024, contratista:RAFA CAVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2019297.54, importe_modificado:2019297.54}]                   | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}]  | [2389574/proyecto_INICIO, 2389574/proyecto_PROCESO, 2389574/proyecto_FIN]                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240202390473  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIRCUNVALACION PRIMERA DE CIRCUNVALACION Y PROLONGACION AGUDIN DIAZ DEL CASTILLO INTERIOR SN COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERA DE CIRCUNVALACION Y CALLE CIRCUNVALACION, lon:-92.58851637, lat:17.75384547}]                 | 10-05-2024   | 28-06-2024       | 4,961,652.34 | 4,961,652.34 | 4,961,652.34 | 4,961,652.34 | 4,961,652.34 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10108-042-2024, contratista:FIARDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4416255.22, importe_modificado:4416255.22}]                            | [meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}]   | [2390473/proyecto_PROCESO, 2390473/proyecto_INICIO, 2390473/proyecto_PROCESO, 2390473/proyecto_FIN] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240202390533  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:CIUDAD PEMEX, 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y BOULEVARD S.T.P.R.M. CALLE 7 ESTA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA SE LLEVO A CABO EN EL MUNI, lon:-92.47660244, lat:17.81580087}]   | 20-05-2024   | 08-07-2024       | 1,669,094.07 | 1,669,094.07 | 1,669,094.07 | 1,669,094.07 | 1,669,094.07 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10084-049/2024, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1669095.26, importe_modificado:1669095.26}]              | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}]  | [2390533/proyecto_INICIO, 2390533/proyecto_PROCESO, 2390533/proyecto_FIN]                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240202390560  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:AVENIDA PRIMERO DE MAYO CIUDAD PEMEX, 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA S.T.P.R.M. Y CALLE EDUARDO SOTO INES, ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 19 CLAVE 27DS0019N, lon:-92.4771079, lat:17.88248481}]             | 20-05-2024   | 08-07-2024       | 2,107,223.58 | 2,107,223.58 | 2,107,223.58 | 2,107,223.58 | 2,107,223.58 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10086-050/2024, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2107565.92, importe_modificado:2107565.92}]                           | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}]  | [2390560/proyecto_INICIO, 2390560/proyecto_PROCESO, 2390560/proyecto_FIN]                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240202390575  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PEMEX, 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERA DE MAYO, ESTA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA SE LLEVO A CABO EN EL, lon:-92.47763271, lat:17.88377388}]      | 20-05-2024   | 08-07-2024       | 2,127,679.44 | 2,127,679.44 | 2,127,679.44 | 2,127,679.44 | 2,127,679.44 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10084-049/2024, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2127906.97, importe_modificado:2127906.97}]              | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}]  | [2390575/proyecto_INICIO, 2390575/proyecto_PROCESO, 2390575/proyecto_FIN]                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240202391773  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:RANCHERIA CHIVALITO 2DA, SECCIÓN, 86745 CHIVALITO 2DA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, ESTA OBRA SE CONTRUYO EN LA RANCHERIA CHIVALITO 2DA, SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA A UN COSTADO DE LA C, lon:-92.42704405, lat:17.59640804}]      | 01-04-2024   | 30-04-2024       | 1,790,789.57 | 1,790,789.57 | 1,790,789.57 | 1,790,789.57 | 1,790,789.57 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10074-025/2024, contratista:FIARDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1792076.26, importe_modificado:1792076.26}]                            | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2421.0}] | [2391773/proyecto_INICIO, 2391773/proyecto_PROCESO, 2391773/proyecto_FIN, 2391773/proyecto_PROCESO] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302411508  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.594071, lat:17.796431}]                                                                                                                                                                  | 15-07-2024   | 14-08-2024       | 1,153,992.46 | 1,153,992.46 | 1,153,992.46 | 1,153,992.46 | 1,153,992.46 | [cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-10098-052/2024, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HIRAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1153992.46, importe_modificado:1153992.46}] | [meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}]         | [2411508/proyecto_INICIO, 2411508/proyecto_PROCESO, 2411508/proyecto_FIN, 2411508/proyecto_PROCESO] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302412986  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA JOSE N. ROVIROSA, lon:-92.59116322, lat:17.76127319}]     | 15-07-2024   | 30-08-2024       | 2,203,618.68 | 2,203,618.68 | 2,203,618.68 | 2,203,618.68 | 2,203,618.68 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10088-055/2024, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2204747.56, importe_modificado:2204747.56}]                     | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}]  | [2412966/proyecto_INICIO, 2412966/proyecto_PROCESO, 2412966/proyecto_FIN]                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302413308  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO COLONIA PETROQUIMICA (CIUDAD PEMEX), 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTR, lon:-92.45150926, lat:17.86425459}] | 15-07-2024   | 30-08-2024       | 2,522,015.18 | 2,522,015.18 | 2,522,015.18 | 2,522,015.18 | 2,522,015.18 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10083-056/2024, contratista:JAIR ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2522016.73, importe_modificado:2522016.73}]                      | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}]  | [2413308/proyecto_INICIO, 2413308/proyecto_PROCESO, 2413308/proyecto_FIN, 2413308/proyecto_PROCESO] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302413402  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VERNET 2DA, SECCIÓN, 86724 VERNET 2DA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL Y, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE VERNET 2DA, SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, lon:-92.54860175, lat:17.87285111}]   | 15-07-2024   | 30-08-2024       | 2,271,722.54 | 2,271,722.54 | 2,271,722.54 | 2,271,722.54 | 2,271,722.54 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10090-057/2024, contratista:JAIR ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2272482.51, importe_modificado:2272482.51}]                      | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}]  | [2413402/proyecto_PROCESO, 2413402/proyecto_INICIO, 2413402/proyecto_PROCESO, 2413402/proyecto_FIN] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

DETALLE\_PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | FI_CICLO DE RECURSO | FI_RAMO                                                           | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                       | FI_2_CICLO DE RECURSO | FI_2_RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                  | NOMBRE                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION           | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                        |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 5         | TAB240302413463 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 1,898,111.77          | 1,890,830.73            | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898111.77, modificado:189830.73}}    | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA LOCALIDAD DE ALTO TULIA 2DA. SECCION PAREDON. - 191012                                                                                | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte                 | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 191012          | 0                     | 169     | 167     | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.5, meta_modificada:418.5}} |
| 2024  | 5         | TAB240302413838 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 2,313,238.75          | 2,313,203.21            | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2313238.75, modificado:2313203.21}}   | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA ROVIROSA. - 193349                                                                                                                  | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte                 | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 193349          | 0                     | 31      | 38      | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} |
| 2024  | 5         | TAB240302413847 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 1,126,949.57          | 1,123,308.58            | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126949.57, modificado:1123308.58}}   | CONSTRUCCION DE CARGAMO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, CALLE MARIANO ABASOLO ESQUINA CALLE ANTONIO SANTIAGO OVANDO. - 193376                                                         | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 193376          | 0                     | 16,316  | 15,119  | 0             | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}               |
| 2024  | 5         | TAB240302413898 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 11,883,361.17         | 11,351,937.44           | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11883361.17, modificado:11351937.44}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA EL CASTAÑO - 194422                                                                                                | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización            | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 194422          | 0                     | 16,316  | 15,119  | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} |
| 2024  | 5         | TAB240302414096 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 366,266.49            | 365,586.80              | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366266.49, modificado:365586.80}}     | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 195323                                                                                                               | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización            | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 195323          | 0                     | 463     | 454     | 0             | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}               |
| 2024  | 5         | TAB240302414711 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 13,926,230.50         | 13,926,228.35           | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13926230.57, modificado:13926228.35}} | CONSTRUCCION DE CARGAMO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA EL CASTAÑO. - 201123                                                                                          | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 201123          | 0                     | 16,316  | 15,119  | 0             | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}               |
| 2024  | 5         | TAB240302414732 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 2,162,786.65          | 2,155,210.51            | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162786.65, modificado:2155210.51}}   | CONSTRUCCION DE CARGAMO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA CARGAMO CIRCUNVALACIÓN 2DA. ETAIPA. - 201236                                                                         | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 201236          | 0                     | 16,316  | 15,119  | 0             | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}               |
| 2024  | 5         | TAB240302414768 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 1,593,668.00          | 1,593,668.00            | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593668.0, modificado:1593668.0}}     | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TRAMO CARRETERO RA. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION RA. BITZAL 1RA. SECCION DEL KM 0 MAS 000        | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 201791          | 0                     | 149     | 158     | 0             | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}          |
| 2024  | 5         | TAB240302414847 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 5,721,308.14          | 5,701,605.64            | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5721308.14, modificado:5701606.64}}   | CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA. - 202151                                                                                                           | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 202151          | 0                     | 16,316  | 15,119  | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}  |
| 2024  | 5         | TAB240302415183 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 521,300.95            | 521,300.95              | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521300.95, modificado:521300.95}}     | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA ESCUELA PRIMARIA, FEDERAL URBANA CLUB DE LEONES NO. 2 CLAVE 27DPR1622, COLONIA FLORIDA. - 204788 | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación               | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 204788          | 0                     | 40      | 40      | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}   |
| 2024  | 5         | TAB240302415206 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                     | -         | -                       | 1,636,953.75          | 1,636,901.23            | {FI: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1636953.75, modificado:1636901.23}}   | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA RA. MONTE ADENTRO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 079. - 204937                                                     | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspana             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar  | Municipio de Macuspana | 204937          | 0                     | 879     | 846     | 0             | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.08, meta_modificada:1.08}}          |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE_FINANCIERO |               |               |               |               |               |               | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                  | FOTOS                                                   | ESTAT US                                                                                                                                            | FLUJO     | OBSERVACIONES    |                           |                        |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA_INICIO      | FECHA_TERMINO | RECIBAUDADO   | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                        | AVANCES_FISICOS                                         | CARPETAS_FOTOS                                                                                                                                      | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES_CAPTURELIST | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB240302413483  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO TULLIA 2DA. SECCIÓN (PAREDÓN), 86746 ALTO TULLIA 2DA. SECCIÓN (PAREDÓN), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE ALTO TULLIA, lon:-92.36891442, lat:17.61729646}]    | 15-07-2024        | 01-08-2024    | 1,890,830.73  | 1,890,830.73  | 1,890,830.73  | 1,890,830.73  | 1,890,830.73  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0104-058/2024, contratista:GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1898111.77, importe_modificado:1898111.77}]                        | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.5}] | [2413483/proyecto_PROCESO, 2413483/proyecto_FIN, 2413483/proyecto_INICIO, 2413483/proyecto_PROCESO, 2413483/proyecto_FIN, 2413483/proyecto_PROCESO] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302413838  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA ROVIROSA, 86737 ROVIROSA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA ROVIROSA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA ENFRENTA DE UN KINDER DE, lon:-92.26676048, lat:17.77878236}]     | 15-07-2024        | 15-09-2024    | 2,313,203.21  | 2,313,203.21  | 2,313,203.21  | 2,313,203.21  | 2,313,203.21  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0123-077/2024, contratista:GRUPO TABASQUEÑA LUDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2313238.75, importe_modificado:2313238.75}]               | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}] | [2413838/proyecto_INICIO, 2413838/proyecto_PROCESO, 2413838/proyecto_INICIO, 2413838/proyecto_PROCESO, 2413838/proyecto_FIN]                        | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302413847  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86702 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ANTONIO SANTIAGO OVANDO, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA A UN COSTADO DEL LA ESCUELA, lon:-92.59693533, lat:17.75991427}] | 15-07-2024        | 13-08-2024    | 1,123,308.58  | 1,123,308.58  | 1,123,308.58  | 1,123,308.58  | 1,123,308.58  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0117-066/2024, contratista:CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1126949.57, importe_modificado:1126949.57}]           | [meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]             | [2413847/proyecto_PROCESO, 2413847/proyecto_INICIO, 2413847/proyecto_PROCESO, 2413847/proyecto_FIN]                                                 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302413998  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION COLONIA EL CASTAÑO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE FLOR DE LIRIO, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO EN LA COLONIA EL CASTAÑO EN TREA LA, lon:-92.59693533, lat:17.75991427}]   | 15-07-2024        | 07-10-2024    | 11,351,937.44 | 11,351,937.44 | 11,351,937.44 | 11,351,937.44 | 11,351,937.44 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0125-062/2024, contratista:INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:11351937.44, importe_modificado:11351937.44}]                    | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}] | [2413998/proyecto_INICIO, 2413998/proyecto_PROCESO, 2413998/proyecto_FIN, 2413998/proyecto_PROCESO]                                                 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302414096  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA ALCALDE MAYOR, 86736 ALCALDE MAYOR, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FELIPE PEREZ, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA RANCHERIA ALCALDE MAYOR DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, lon:-92.30959548, lat:17.71771529}] | 15-07-2024        | 15-08-2024    | 385,586.60    | 385,586.60    | 385,586.60    | 385,586.60    | 385,586.60    | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0124-060/2024, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:386286.49, importe_modificado:386286.49}]   | [meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]             | [2414096/proyecto_PROCESO, 2414096/proyecto_INICIO, 2414096/proyecto_FIN]                                                                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302414711  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION COLONIA EL CASTAÑO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE FLOR DE LIRIO, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB EN LA COLONIA EL CASTAÑO EN LA CALLE CIR, lon:-92.59693533, lat:17.75991427}]  | 15-07-2024        | 15-09-2024    | 13,926,228.35 | 13,926,228.35 | 13,926,228.35 | 13,926,228.35 | 13,926,228.35 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0121-064/2024, contratista:RAFA CAVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:139262305E7, importe_modificado:139262305E7}]                     | [meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]             | [2414711/proyecto_INICIO, 2414711/proyecto_PROCESO, 2414711/proyecto_FIN, 2414711/proyecto_PROCESO]                                                 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302414732  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUNVALACION COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y CALLE LOS PINOS, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA CENTRO Y A UNOS CUANTOS METROS, lon:-92.58770719, lat:17.75678891}]  | 15-07-2024        | 15-08-2024    | 2,155,210.51  | 2,155,210.51  | 2,155,210.51  | 2,155,210.51  | 2,155,210.51  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0122-065/2024, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2162786.65, importe_modificado:2162786.65}]                            | [meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]             | [2414732/proyecto_INICIO, 2414732/proyecto_PROCESO, 2414732/proyecto_FIN, 2414732/proyecto_PROCESO, 2414732/proyecto_FIN]                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302414788  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - LAZARO CARDENAS 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 41 + 600 RANCHERIA LAZARO CARDENAS 2DA SECCION, 86723 LAZARO CARDENAS 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA PRINCIPAL Y, lon:-92.41337961, lat:18.02310573}]           | 15-07-2024        | 15-08-2024    | 1,593,668.00  | 1,593,668.00  | 1,593,668.00  | 1,593,668.00  | 1,593,668.00  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0118-067/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1593668.0, importe_modificado:1593668.0}]    | [meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:13.0}]        | [2414788/proyecto_INICIO, 2414788/proyecto_PROCESO, 2414788/proyecto_FIN]                                                                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302414847  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LOS PINOS I, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE LOS PINOS I, ESTA OBRA ESTÁ UBICADA A UN COSTADO DEL CAMINO DE CIRCUNVALACION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, lon:-92.58749395, lat:17.75695371}]                | 10-05-2024        | 30-05-2024    | 5,701,606.64  | 5,701,606.64  | 5,701,606.64  | 5,701,606.64  | 5,701,606.64  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0092-001-2024, contratista:RAFA CAVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:5194323.33, importe_modificado:5194323.33}]                       | [meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}]  | [2414847/proyecto_PROCESO, 2414847/proyecto_INICIO, 2414847/proyecto_FIN]                                                                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302415183  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA FLORIDA, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE GARDENIA Y AVENIDA PASEO JOSE NARCISO ROVIROSA, CALLE OROPEZA ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA COLONIA FLORIDA CALLE GA, lon:-92.59717136, lat:17.7663842}]  | 21-07-2024        | 22-08-2024    | 521,300.95    | 521,300.95    | 521,300.95    | 521,300.95    | 521,300.95    | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0114-078/2024, contratista:SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:521300.95, importe_modificado:521300.95}]                                   | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}]  | [2415183/proyecto_INICIO, 2415183/proyecto_PROCESO, 2415183/proyecto_FIN]                                                                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |
| TAB240302415206  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - MONTE ADEPTRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 800 RANCHERIA MONTE ADEPTRO, 86703 LERDO DE TEJADA 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA VILLAHERMOSA Y, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO, lon:-92.65188023, lat:17.76157797}]       | 20-07-2024        | 18-08-2024    | 1,636,901.23  | 1,636,901.23  | 1,636,901.23  | 1,636,901.23  | 1,636,901.23  | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0116-082/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1636953.75, importe_modificado:1636953.75}] | [meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:1.08}]        | [2415206/proyecto_INICIO, 2415206/proyecto_PROCESO, 2415206/proyecto_FIN]                                                                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones         | Sin observaciones      |





## PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO                                                           | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                    | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | PROYECTO_PROGRAMA_PROYECTO                      | CLASIFICACION           | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                                                          |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 5         | TAB240302418106 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 1,669,917.21          | 1,669,917.21            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669917.21, modificado:1669917.21}) | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE SEPARACION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN PEMEX CIUDAD PEMEX, JARDIN DE NIÑOS CIUDAD PEMEX URBANA COL. OBRERA CON CLAVE 27EJN0064X - 222393     | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación               | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 222393          | S                      | 40      | 40      | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.18, meta_modificada:329.18}} |
| 2024  | 5         | TAB240302418260 | Acción                | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 1,970,000.00          | 1,292,833.20            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970000.0, modificado:1292833.2})   | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 223296 | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             |                                                 | Otros Proyectos         | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 223296          | N                      | 0       | 0       | 0             | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}            |
| 2024  | 5         | TAB240302418269 | Acción                | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 139,200.01            | 137,119.08              | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139200.01, modificado:137119.08})   | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223328                                   | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             |                                                 | Otros Proyectos         | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 223328          | N                      | 0       | 0       | 0             | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}            |
| 2024  | 5         | TAB240302420462 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 949,343.38            | 937,346.24              | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949343.38, modificado:937346.24})   | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. BUENA VISTA PUXCATAN - 236086                                                                                                                 | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 236086          | S                      | 892     | 839     | 0             | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}                 |
| 2024  | 5         | TAB240302420471 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 1,037,084.92          | 1,029,885.35            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037084.92, modificado:1029885.35}) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAJENTE, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES CARLOS A. MADRAZO Y CALLE SALVADOR FALCON, COL. DIVINO MISTERIO - 236143      | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 236143          | S                      | 16,316  | 15,119  | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.45, meta_modificada:54.45}}    |
| 2024  | 5         | TAB240302420486 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 1,045,126.88          | 1,044,773.65            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045126.88, modificado:1044773.65}) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAJENTE EN LA CALLE SALVADOR FALCON COL. DIVINO MISTERIO, MUNICIPIO DE MACUSPANA - 236214                                                            | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 236214          | S                      | 16,316  | 15,119  | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}    |
| 2024  | 5         | TAB240302423861 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 1,484,062.99          | 1,484,059.80            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484062.99, modificado:1484059.8})  | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GOMEZ FARIAS Y 18 DE MARZO, DE LA COLONIA CENTRO VILLA BENITO JUAREZ SAN CARLOS MUNICIPIO DE MACUSPANA - 258721                                       | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 258721          | S                      | 112     | 113     | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}    |
| 2024  | 5         | TAB240302424705 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 214,935.72            | 131,674.72              | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214935.72, modificado:131674.72})   | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA LA UNION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 263352                                                                  | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 263352          | S                      | 25      | 24      | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}      |
| 2024  | 5         | TAB240302424724 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 381,767.92            | 381,736.28              | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381767.92, modificado:381736.28})   | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. PITHAYA, MUNICIPIO DE MACUSPANA - 285430                                                                                                      | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 265430          | S                      | 81      | 85      | 0             | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}                 |
| 2024  | 5         | TAB240302427281 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 365,862.14            | 362,918.22              | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365862.14, modificado:362918.22})   | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL POBLADO EL CONGO, MUNICIPIO DE MACUSPANA - 279230                                                                                             | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento      | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 279230          | S                      | 920     | 951     | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}      |
| 2024  | 5         | TAB240402459034 | Proyecto de inversión | 2024                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | -                   | -       | -                          | 3,870,063.34          | 3,850,746.59            | (#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3870063.34, modificado:3850746.59}) | 10171 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO AGUILERES SERDAN, CALLE CORREGIDORA, ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA - 371674                      | 27                     | Tabasco             | 12                       | Macuspána             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización            | Sin identificar  | Municipio de Macuspána | 371674          | S                      | 108     | 107     | 0             | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.8, meta_modificada:1453.8}} |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AVANCE_FINANCIERO |               |              |              |              |              |              | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                    | FOTOS                                                    | ESTAT<br>US                                                                                                                                        | FLUJO     | OBSERVACIONES    |                         |                        |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|------------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA_INICIO      | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                          | AVANCES_FISICOS                                          | CAPETA_FOTOS                                                                                                                                       | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES_CAPTUREST | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB240302418106  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA OBRERA, 86703 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD CD. PEMEX DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, lon:-92.46033176, lat:17.6844343}}  | 16-05-2024        | 04-07-2024    | 1,669,917.21 | 1,669,917.21 | 1,669,917.21 | 1,669,917.21 | 1,669,917.21 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10085-043-2024, contratista:HERNAN JIMENEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1669917.21, importe_modificado:1669917.21}}                                | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.18}} | {2418106/proyecto_FIN, 2418106/proyecto_INICIO, 2418106/proyecto_FIN, 2418106/proyecto_PROCESO}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302418260  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.594071, lat:17.756431}}                                                                                                                                                                   | 05-01-2024        | 30-09-2024    | 1,292,833.20 | 1,292,833.20 | 1,292,833.20 | 1,292,833.20 | 1,292,833.20 | {cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MM/CA/06/2024, contratista:FORZA ARRENDADORA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}}         | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}         | {2418260/proyecto_INICIO, 2418260/proyecto_FIN, 2418260/proyecto_PROCESO, 2418260/proyecto_FIN, 2418260/proyecto_INICIO, 2418260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302418269  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.594071, lat:17.756431}}                                                                                                                                                                   | 08-04-2024        | 30-09-2024    | 137,119.08   | 137,119.08   | 137,119.08   | 137,119.08   | 137,119.08   | {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM/CPS/13/2024, contratista:CLAUDIA JANETH QUEDA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:139200.01, importe_modificado:139200.01}}                          | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}         | {2418269/proyecto_INICIO, 2418269/proyecto_FIN, 2418269/proyecto_PROCESO, 2418269/proyecto_INICIO}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302420462  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - RA. BUENA VISTA PUXCATAN KILOMETRO 6 + 800 RANCHERIA BUENA VISTA (PUXCATAN), 86703 BUENA VISTA (PUXCATAN), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y, ESTA OBRA S, lon:-92.61845632, lat:17.73532331}}         | 05-08-2024        | 25-08-2024    | 937,346.24   | 937,346.24   | 937,346.24   | 937,346.24   | 937,346.24   | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10148-084, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:949343.88, importe_modificado:949343.88}}             | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}    | {2420462/proyecto_INICIO, 2420462/proyecto_FIN, 2420462/proyecto_PROCESO}                                                                          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302420471  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA DIVINO MISTERIO, 86707 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE SALVADOR FALCON, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA DIVINO MISTERIO A UNOS CUA, lon:-92.57831114, lat:17.76561045}}  | 10-08-2024        | 20-08-2024    | 1,029,865.35 | 1,029,865.35 | 1,029,865.35 | 1,029,865.35 | 1,029,865.35 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10160-091/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1037084.92, importe_modificado:1037084.92}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.45}}   | {2420471/proyecto_INICIO, 2420471/proyecto_PROCESO, 2420471/proyecto_FIN, 2420471/proyecto_PROCESO, 2420471/proyecto_FIN}                          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302420466  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR FALCON COLONIA DIVINO MISTERIO, 86707 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE SALVADOR FALCON Y, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA DIVINO MISTERIO EN L CALLE SALVADOR FALCON EN FRENTE DE LA ESCUELA IDI, lon:-92.57814806, lat:17.76528861}}       | 05-08-2024        | 25-08-2024    | 1,044,773.65 | 1,044,773.65 | 1,044,773.65 | 1,044,773.65 | 1,044,773.65 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10161-092/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1045126.88, importe_modificado:1045126.88}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}   | {2420466/proyecto_INICIO, 2420466/proyecto_PROCESO, 2420466/proyecto_FIN, 2420466/proyecto_PROCESO, 2420466/proyecto_FIN}                          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302423861  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE 18 DE MARZO, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA LOCALIDAD VIL, lon:-92.5309024, lat:17.83255862}}     | 20-08-2024        | 18-09-2024    | 1,484,059.80 | 1,484,059.80 | 1,484,059.80 | 1,484,059.80 | 1,484,059.80 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10163-101/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMKIER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1484062.99, importe_modificado:1484062.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}   | {2423861/proyecto_INICIO, 2423861/proyecto_PROCESO, 2423861/proyecto_FIN, 2423861/proyecto_PROCESO}                                                | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302424705  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO COLONIA LA UNION, 86720 LA UNION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAREZ, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA COLONIA LA UNION, lon:-92.49741708, lat:17.84781154}}         | 20-08-2024        | 18-09-2024    | 131,674.72   | 131,674.72   | 131,674.72   | 131,674.72   | 131,674.72   | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10164-102/2024, contratista:PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:214935.72, importe_modificado:214935.72}}                  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}   | {2424705/proyecto_INICIO, 2424705/proyecto_PROCESO, 2424705/proyecto_FIN, 2424705/proyecto_PROCESO, 2424705/proyecto_FIN}                          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302424724  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - RA. PITHAYA KILOMETRO 34 + 100 RANCHERIA PITHAYA, 86728 PITHAYA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA RA. PITHAYA DEL M, lon:-92.34164256, lat:17.99879859}}            | 20-08-2024        | 18-09-2024    | 381,736.28   | 381,736.28   | 381,736.28   | 381,736.28   | 381,736.28   | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10165-103/2024, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:381767.92, importe_modificado:381767.92}}                              | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}              | {2424724/proyecto_INICIO, 2424724/proyecto_FIN, 2424724/proyecto_PROCESO, 2424724/proyecto_PROCESO}                                                | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240302427281  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL CONGO, 86730 EL CONGO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA RANCHERIA EL CONGO DEL MUNICIPIO DE MACU, lon:-92.43650893, lat:17.82421345}} | 10-09-2024        | 15-09-2024    | 362,916.22   | 362,916.22   | 362,916.22   | 362,916.22   | 362,916.22   | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10166-109/2024, contratista:PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:363113.58, importe_modificado:363113.58}}                  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}    | {2427281/proyecto_INICIO, 2427281/proyecto_PROCESO, 2427281/proyecto_FIN, 2427281/proyecto_PROCESO}                                                | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240402459034  | 1                  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE CORREGIDORA SERGIO AGUILERAS (SAN FERNANDO), 86725 AGUILERAS (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE INDEPENDENCIA ESTA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE CORREGIDORA E, lon:-92.48977186, lat:17.80982273}}             | 11-11-2024        | 15-12-2024    | 3,850,746.59 | 3,850,746.59 | 3,850,746.59 | 3,850,746.59 | 3,850,746.59 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0171-001/2024, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3851746.68, importe_modificado:3851746.68}}                                   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1453.8}} | {2459034/proyecto_FIN, 2459034/proyecto_PROCESO, 2459034/proyecto_INICIO, 2459034/proyecto_PROCESO}                                                | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |   |                 |                       |      |                                                                   |                                                                               |   |   |   |   |              |              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |    | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE                           | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION                           | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS                                                                  | METAS |
|------------------|---|-----------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2024             | 5 | TAB240402459800 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | 4,265,189.35 | 4,253,940.01 | {f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4265189.35, modificado:4253940.01}} | 10172 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAÑO 2DA. SECCIÓN, CALLE GARDENIAS - 374169              | 27 | Tabasco                | 12                  | Macuspán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | Sin identificar | Municipio de Macuspán                      | 374169                | S               | 125                   | 125     | 0       | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.8, meta_modificada:1468.8}} |       |
| 2024             | 5 | TAB240402459910 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | 1,913,447.14 | 1,901,683.80 | {f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1913447.14, modificado:1901683.80}} | 10173 CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLE CERRADA CUAUHTEMOC - 374516 | 27 | Tabasco                | 12                  | Macuspán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | Sin identificar | Municipio de Macuspán                      | 374516                | S               | 75                    | 75      | 0       | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}}   |       |
| 2024             | 5 | TAB240402462756 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | 2,249,682.75 | 2,236,332.81 | {f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249682.75, modificado:2238332.81}} | 10174 CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLE LIBERTAD - 382463           | 27 | Tabasco                | 12                  | Macuspán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | Sin identificar | Municipio de Macuspán                      | 382463                | S               | 110                   | 110     | 0       | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} |       |
| 2024             | 5 | TAB240402462857 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | 3,679,888.83 | 3,661,171.55 | {f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3679888.83, modificado:3661171.55}} | 10175 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA BONANZA 2DA. SECCIÓN - 382918                                                   | 27 | Tabasco                | 12                  | Macuspán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Macuspán | 382918                | S               | 141                   | 144     | 0       | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:4.7, meta_modificada:4.7}}             |       |
| 2024             | 5 | TAB240402463116 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | 4,686,132.74 | 4,674,625.51 | {f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4686132.74, modificado:4674625.51}} | 10176 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA LAS CAMPANAS - 383533                                                           | 27 | Tabasco                | 12                  | Macuspán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | Sin identificar | Municipio de Macuspán                      | 383533                | S               | 137                   | 118     | 0       | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:5.0, meta_modificada:5.0}}             |       |
| 2024             | 5 | TAB240402463216 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | 2,447,968.06 | 2,440,949.71 | {f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2447968.06, modificado:2440949.71}} | 10177 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ SAN CARLOS, FRACCIONAMIENTO INDUVITAS - 383855                       | 27 | Tabasco                | 12                  | Macuspán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte                | Sin identificar | Municipio de Macuspán                      | 383855                | S               | 250                   | 250     | 0       | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}   |       |
| 2024             | 5 | TAB240402463326 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | 1,784,026.21 | 1,759,389.94 | {f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1784026.21, modificado:1759389.94}} | 10178 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EJIDO TRINIDAD MALPYCA HERNANDEZ - 384140                                                | 27 | Tabasco                | 12                  | Macuspán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte                | Sin identificar | Municipio de Macuspán                      | 384140                | S               | 254                   | 248     | 0       | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}   |       |
| 2024             | 5 | TAB240202398455 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                                                                 | - | - | - | - | 3,474,042.73 | 3,474,042.59 | {f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474042.73, modificado:3474042.59}}                                  | REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA ALLENDE ALTO 1RA SECCION NARANJAL                                       | 27 | Tabasco                | 12                  | Macuspán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | Sin identificar | Municipio de Macuspán                      | 10106                 | S               | 176                   | 172     | 0       | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.05, meta_modificada:3.05}}     |       |
| 2024             | 5 | TAB240202398475 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                                                                 | - | - | - | - | 2,310,948.68 | 2,285,733.68 | {f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310948.68, modificado:2285733.68}}                                  | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA VERNET 3RA SECCION DEL KILOMETRO 0mas000 AL 0MAS546                  | 27 | Tabasco                | 12                  | Macuspán                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | Sin identificar | Municipio de Macuspán                      | 10107                 | S               | 2,186                 | 1,145   | 0       | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}    |       |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| DETALLE_PROYECTO |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVANCE_FINANCERO |               |              |              |              |              |              | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                            | FOTOS                                                    | ESTAT US                                                                                                                  | FLUJO     | OBSERVACIONES    |                         |                        |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|------------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA_INICIO     | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                  | AVANCES_FISICOS                                          | CARPETA_FOTOS                                                                                                             | ESTATUS   | FLUJO            | OBSERVACIONES_CAPTUREST | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB240402459800  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:CALLE GARDENIAS RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 3RA SECCIÓN, 86745 MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ASUNCION Y CALLE TULIPAN, ESTA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE GARDENIA DE LA RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 2DA. }, lon:-92.45235141, lat:17.57724446}]   | 11-11-2024       | 05-12-2024    | 4,253,940.01 | 4,253,940.01 | 4,253,940.01 | 4,253,940.01 | 4,253,940.01 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10172-002/2024, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4253940.01, importe_modificado:4253940.01}]                                 | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.8}] | [2459800/proyecto_INICIO, 2459800/proyecto_FIN, 2459800/proyecto_PROCESO, 2459800/proyecto_FIN]                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240402459910  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA CUAUHTEMOC COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRADA DE CUAUHTEMOC DE LA COLONIA CENTRO AUN COSTADO DE, lon:-92.59183875, lat:17.76397599}]      | 11-11-2024       | 10-12-2024    | 1,901,683.80 | 1,901,683.80 | 1,901,683.80 | 1,901,683.80 | 1,901,683.80 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10173-003/2024, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1901705.93, importe_modificado:1901705.93}] | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}]  | [2459910/proyecto_PROCESO, 2459910/proyecto_FIN, 2459910/proyecto_INICIO, 2459910/proyecto_FIN, 2459910/proyecto_INICIO]  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240402462756  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE HERIBERTO JARAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADOS, CALLE PUXCATAN ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO D, lon:-92.591308, lat:17.75455919}]     | 11-11-2024       | 15-11-2024    | 2,238,332.81 | 2,238,332.81 | 2,238,332.81 | 2,238,332.81 | 2,238,332.81 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10174-004/2024, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2238340.32, importe_modificado:2238340.32}]                                     | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.0}] | [2462756/proyecto_INICIO, 2462756/proyecto_PROCESO, 2462756/proyecto_FIN, 2462756/proyecto_INICIO, 2462756/proyecto_FIN]  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240402462857  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - BONANZA 2DA. SECCION KILOMETRO 45 + 700 RANCHERIA BONANZA 2DA. SECCION, 86736 BONANZA 2DA. SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA - ESCARCEGA Y CARRETERA CAR, lon:-92.25670105, lat:17.73344531}]   | 11-11-2024       | 15-12-2024    | 3,661,171.55 | 3,661,171.55 | 3,661,171.55 | 3,661,171.55 | 3,661,171.55 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10175-005/2024, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3661604.17, importe_modificado:3661604.17}] | [meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}]           | [2462857/proyecto_FIN, 2462857/proyecto_INICIO, 2462857/proyecto_PROCESO]                                                 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240402463116  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:TERRACERIA TRAMO MACUSPANA - LAS CAMPANAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 800 RANCHERIA LAS CAMPANAS, 86746 LAS CAMPANAS, MACUSPANA TABASCO ENTRE TERRACERIA LAS CAMPANAS Y TERRACERIA LAS CAMPANAS, TERRACERIA LAS CAMPANAS ESTA O, lon:-92.41210749, lat:17.67028047}]     | 11-11-2024       | 15-12-2024    | 4,674,625.51 | 4,674,625.51 | 4,674,625.51 | 4,674,625.51 | 4,674,625.51 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10176-006/2024, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4674625.6, importe_modificado:4674625.6}]               | [meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}]           | [2463116/proyecto_FIN, 2463116/proyecto_PROCESO, 2463116/proyecto_INICIO, 2463116/proyecto_FIN]                           | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240402463216  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:FRACCIONAMIENTO INDIVITAB, 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, ESTA CANCHA PUBLICA SE CONSTRUIRA EN LA VILLA BENITO JUAREZ SAN CARLOS FRACCIONAMIENTO INDIVITAB DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, lon:-92.52926759, lat:17.84397925}]                   | 11-11-2024       | 20-12-2024    | 2,440,949.71 | 2,440,949.71 | 2,440,949.71 | 2,440,949.71 | 2,440,949.71 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10177-007/2024, contratista:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2440949.71, importe_modificado:2440949.71}]                                        | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}]  | [2463216/proyecto_INICIO, 2463216/proyecto_FIN, 2463216/proyecto_PROCESO]                                                 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240402463326  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:223, direccion:CALLE CALLE 1 EJIDO TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ, 86738 TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 2, ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL EJIDO TRINIDAD MALPICA HERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, lon:-92.19291251, lat:17.80089847}] | 11-11-2024       | 20-12-2024    | 1,759,389.94 | 1,759,389.94 | 1,759,389.94 | 1,759,389.94 | 1,759,389.94 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10178-008/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1759393.44, importe_modificado:1759393.44}]             | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}]  | [2463326/proyecto_INICIO, 2463326/proyecto_FIN, 2463326/proyecto_PROCESO, 2463326/proyecto_FIN, 2463326/proyecto_PROCESO] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240202398455  | 2                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:160, direccion:carretera principal rancharia aliende alto 1ra. seccion, lon:-92.49434, lat:17.74099}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:160, direccion:carretera principal rancharia aliende alto 1ra. seccion, lon:-92.47456, lat:17.760364}]                                          | 06-05-2024       | 04-06-2024    | 3,474,042.59 | 3,474,042.59 | 3,474,042.59 | 3,474,042.59 | 3,474,042.59 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10198-008/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA ROYNE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3474042.73, importe_modificado:3474042.73}]                        | [meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.05}]   | [2398455/proyecto_INICIO, 2398455/proyecto_PROCESO, 2398455/proyecto_FIN, 2398455/proyecto_PROCESO]                       | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |
| TAB240202398475  | 1                  | [geo1: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:RANCHERIA VERNET 3RA. SECCION, lon:-92.55913, lat:17.86714}]                                                                                                                                                                                                              | 10-05-2024       | 16-06-2024    | 2,285,733.68 | 2,285,733.68 | 2,285,733.68 | 2,285,733.68 | 2,285,733.68 | [cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10107-041-2024, contratista:LUCA DE JESUS PINTADO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2310946.68, importe_modificado:2310946.68}]                                | [meta1: {unidad_medida:Metros lineal, avance:540.0}]     | [2398475/proyecto_INICIO, 2398475/proyecto_PROCESO, 2398475/proyecto_FIN]                                                 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones       | Sin observaciones      |

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
EJERCICIO DEL GASTO DEL CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro        | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo                                               | Clave Ramo | Descripción Programa                                                       | Clave Programa | Programa Fondo<br>Contenido - Especifico                                   | Dependencia Ejecutora  | Rendimiento Financiero | Reintegró |
|---------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Medio Ambiente y Recursos Naturales                            | 16         | Agua Potable, Drenaje y Tratamiento                                        | S074           | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES                                        | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Medio Ambiente y Recursos Naturales                            | 16         | Agua Potable, Drenaje y Tratamiento                                        | S074           | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES                                        | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Programa presupuestario | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Medio Ambiente y Recursos Naturales                            | 16         | Agua Potable, Drenaje y Tratamiento                                        | S074           | Sin Especificar                                                            | Sin Especificar        | 5,182.90               | 0.00      |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23         | FEIEF                                                                      | R080           | FEIEF                                                                      | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Programa presupuestario | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23         | FEIEF                                                                      | R080           | Sin Especificar                                                            | Sin Especificar        | 324.07                 | 0.00      |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Programa presupuestario | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23         | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | U093           | Sin Especificar                                                            | Sin Especificar        | 0.00                   | 0.00      |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | I004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | I004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | I004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | I004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | I004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | I004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | Municipio de Macuspana |                        |           |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
EJERCICIO DEL GASTO DEL CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto          | Partida                                                                                                      | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF     | ESTATUS  | Observaciones (Captura) |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------------------|
| Municipio de Macuspana | 2 - Gasto de Inversión | 562 - Maquinaria y equipo industrial                                                                         | 0.00           | 545,664.00     | 545,664.00             | 545,664.00     | 545,664.00     | 545,664.00     | 545,664.00     | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 2 - Gasto de Inversión | 619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados                                  | 0.00           | 2,350,160.00   | 760,916.00             | 2,338,409.20   | 2,338,409.20   | 2,338,409.20   | 2,338,409.20   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Sin Especificar        |                        | Total del Programa Presupuestario                                                                            | 0.00           | 2,895,824.00   | 1,306,580.00           | 2,884,073.20   | 2,884,073.20   | 2,884,073.20   | 2,884,073.20   |               |               | N/A         | 1,301,397.10  |          |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente    | 799 - Otras erogaciones especiales                                                                           | 0.00           | 186,652.07     | 186,652.07             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Sin Especificar        |                        | Total del Programa Presupuestario                                                                            | 0.00           | 186,652.07     | 186,652.07             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |               |               | N/A         | 186,328.00    |          |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente    | 246 - Material eléctrico y electrónico                                                                       | 0.00           | 1,486,424.00   | 1,486,424.00           | 1,486,424.00   | 1,486,424.00   | 1,486,424.00   | 1,486,424.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 2 - Gasto de Inversión | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 4,920,041.25   | 6,400,000.94   | 6,400,000.94           | 6,400,000.94   | 6,400,000.94   | 6,400,000.94   | 6,400,000.94   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización                                           | 0.00           | 14,961,694.73  | 14,961,694.73          | 14,961,694.73  | 11,676,496.16  | 11,676,496.16  | 11,676,496.16  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente    | 799 - Otras erogaciones especiales                                                                           | 0.00           | 1,840,624.72   | 1,840,624.72           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Sin Especificar        |                        | Total del Programa Presupuestario                                                                            | 4,920,041.25   | 24,688,744.39  | 24,688,744.39          | 22,848,119.67  | 19,562,921.10  | 19,562,921.10  | 19,562,921.10  |               |               | N/A         | 24,688,744.39 |          |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente    | 325 - Arrendamiento de equipo de transporte                                                                  | 1,970,000.00   | 1,292,833.20   | 1,292,833.20           | 1,292,833.20   | 1,292,833.20   | 1,292,833.20   | 1,292,833.20   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente    | 332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                               | 600,000.00     | 139,200.01     | 139,200.01             | 139,200.01     | 139,200.01     | 139,200.01     | 139,200.01     | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 2 - Gasto de Inversión | 612 - Edificación no habitacional                                                                            | 35,776,353.52  | 48,697,593.12  | 48,697,593.12          | 48,697,593.12  | 48,697,593.12  | 48,697,593.12  | 48,697,593.12  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 2 - Gasto de Inversión | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 24,557,847.27  | 34,096,901.54  | 34,096,901.54          | 34,096,901.54  | 34,096,901.54  | 34,096,901.54  | 34,096,901.54  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización                                           | 145,444,109.49 | 127,856,343.10 | 127,856,343.10         | 127,856,343.10 | 127,856,343.10 | 127,856,343.10 | 127,856,343.10 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 2 - Gasto de Inversión | 619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados                                  | 1,160,000.00   | 1,153,992.45   | 1,153,992.45           | 1,153,992.45   | 1,153,992.45   | 1,153,992.45   | 1,153,992.45   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 2 - Gasto de Inversión | 627 - Instalaciones y equipamiento en construcciones                                                         | 10,055,229.19  | 9,920,228.23   | 9,920,228.23           | 9,920,228.23   | 9,920,228.23   | 9,920,228.23   | 9,920,228.23   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A           | Validado |                         |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
EJERCICIO DEL GASTO DEL CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro        | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo                                               | Clave Ramo | Descripción Programa                                                     | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico                                     | Dependencia Ejecutora  | Rendimiento Financiero | Reintegro |
|---------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Programa presupuestario | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | Sin Especificar                                                          | Sin Especificar        | 177,495.11             | 0.00      |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN                                                                 | 1005           | FORTAMUN                                                                 | Municipio de Macuspana |                        |           |






H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
EJERCICIO DEL GASTO DEL CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto       | Partida                                                                       | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF      | ESTATUS  | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------|-------------------------|
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 799 - Otras erogaciones especiales                                            | 4,584,078.53   | 1,257,030.51   | 1,257,030.51           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 853 - Otros convenios                                                         | 20,000,000.00  | 19,910,990.95  | 19,910,990.95          | 19,910,990.95  | 19,910,990.95  | 19,910,990.95  | 19,910,990.95  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Sin Especificar       |                     | Total del Programa Presupuestario                                             | 244,147,618.00 | 244,325,113.11 | 244,325,113.11         | 243,068,082.60 | 243,068,082.60 | 243,068,082.60 | 243,068,082.60 |               |               | N/A         | 244,147,618.00 |          |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 113 - Sueldos base al personal permanente                                     | 45,861,216.63  | 45,354,656.85  | 45,354,656.85          | 45,354,656.85  | 45,354,656.85  | 45,354,656.85  | 45,224,893.51  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 131 - Primas por años de servicios efectivos prestados                        | 2,499,634.56   | 2,485,682.72   | 2,485,682.72           | 2,485,682.72   | 2,485,682.72   | 2,485,682.72   | 2,485,682.72   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año           | 17,103,829.34  | 18,252,299.76  | 18,252,299.76          | 18,252,299.76  | 18,252,299.76  | 18,252,299.76  | 18,110,076.97  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 134 - Compensaciones                                                          | 8,264,805.96   | 9,048,944.35   | 9,048,944.35           | 9,048,944.35   | 9,048,944.35   | 9,048,944.35   | 8,997,234.09   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 141 - Aportaciones de seguridad social                                        | 8,173,256.22   | 7,990,843.38   | 7,990,843.38           | 7,990,843.38   | 7,990,843.38   | 7,990,843.38   | 7,990,843.38   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 144 - Aportaciones para seguros                                               | 1,899,938.07   | 1,779,238.59   | 1,779,238.59           | 1,779,238.59   | 1,779,238.59   | 1,779,238.59   | 1,779,238.59   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 154 - Prestaciones contractuales                                              | 7,460,402.86   | 4,262,193.53   | 4,262,193.53           | 4,262,193.53   | 4,262,193.53   | 4,262,193.53   | 4,262,193.53   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 159 - Otras prestaciones sociales y económicas                                | 9,064,000.00   | 8,808,975.00   | 8,808,975.00           | 8,808,975.00   | 8,808,975.00   | 8,808,975.00   | 8,808,975.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social        | 57,838.24      | 0.00           | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 171 - Estímulos                                                               | 2,772,360.00   | 2,688,397.00   | 2,688,397.00           | 2,688,397.00   | 2,688,397.00   | 2,688,397.00   | 2,688,397.00   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina                         | 131,400.00     | 79,456.88      | 79,456.88              | 79,456.88      | 79,456.88      | 79,456.88      | 79,456.88      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción                         | 50,000.00      | 29,990.64      | 29,990.64              | 29,990.64      | 29,990.64      | 29,990.64      | 29,990.64      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y | 42,978.00      | 0.00           | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 215 - Material impreso e información digital                                  | 2,650.00       | 0.00           | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 216 - Material de limpieza                                                    | 80,000.00      | 22,867.71      | 22,867.71              | 22,867.71      | 22,867.71      | 22,867.71      | 22,867.71      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas       | 30,000.00      | 0.00           | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente | 221 - Productos alimenticios para personas                                    | 5,000.00       | 102,671.60     | 102,671.60             | 102,671.60     | 102,671.60     | 102,671.60     | 102,671.60     | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |





SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

5/8





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
EJERCICIO DEL GASTO DEL CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| Dependencia Ejecutora  | Tipo de Gasto       | Partida                                                                                                          | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS  | Observaciones (Captura) |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 246 - Material eléctrico y electrónico                                                                           | 2,500.00      | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                  | 6,400.00      | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                       | 4,000,000.00  | 3,839,598.77  | 3,839,598.77           | 3,839,598.77  | 3,839,598.77  | 3,839,598.77  | 3,839,598.77  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 271 - Vestuario y uniformes                                                                                      | 5,901,634.59  | 5,668,677.56  | 5,668,677.56           | 5,668,677.56  | 5,668,677.56  | 5,668,677.56  | 5,668,677.56  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 272 - Prendas de seguridad y protección personal                                                                 | 1,734,271.41  | 1,734,266.36  | 1,734,266.36           | 1,734,266.36  | 1,734,266.36  | 1,734,266.36  | 1,734,266.36  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional                                                    | 540,000.00    | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la                                  | 504,237.00    | 400,590.22    | 400,590.22             | 400,590.22    | 400,590.22    | 400,590.22    | 400,590.22    | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                   | 220,000.00    | 280,060.01    | 280,060.01             | 280,060.01    | 280,060.01    | 280,060.01    | 280,060.01    | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 311 - Energía eléctrica                                                                                          | 11,635,816.88 | 11,220,117.57 | 11,220,117.57          | 11,220,117.57 | 11,220,117.57 | 11,220,117.57 | 11,220,117.57 | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 314 - Telefonía tradicional                                                                                      | 21,000.00     | 8,862.12      | 8,862.12               | 8,862.12      | 8,862.12      | 8,862.12      | 8,862.12      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 319 - Servicios integrales y otros servicios                                                                     | 707,920.00    | 711,103.78    | 711,103.78             | 711,103.78    | 711,103.78    | 711,103.78    | 711,103.78    | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                           | 90,202.00     | 81,821.32     | 81,821.32              | 81,821.32     | 81,821.32     | 81,821.32     | 81,821.32     | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 329 - Otros arrendamientos                                                                                       | 300,000.00    | 309,900.00    | 309,900.00             | 309,900.00    | 309,900.00    | 309,900.00    | 309,900.00    | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                                 | 450,000.00    | 159,500.00    | 159,500.00             | 159,500.00    | 159,500.00    | 159,500.00    | 159,500.00    | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 345 - Seguro de bienes patrimoniales                                                                             | 700,000.00    | 948,431.74    | 948,431.74             | 948,431.74    | 948,431.74    | 948,431.74    | 948,431.74    | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 5,000.00      | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                         | 1,520,000.00  | 1,124,417.28  | 1,124,417.28           | 1,124,417.28  | 1,124,417.28  | 1,124,417.28  | 1,124,417.28  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 371 - Pasajes aéreos                                                                                             | 2,000.00      | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 375 - Viáticos en el país                                                                                        | 6,702.24      | 5,280.00      | 5,280.00               | 5,280.00      | 5,280.00      | 5,280.00      | 5,280.00      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 379 - Otros servicios de traslado y hospedaje                                                                    | 2,250.00      | 3,198.00      | 3,198.00               | 3,198.00      | 3,198.00      | 3,198.00      | 3,198.00      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |
| Municipio de Macuspana | 1 - Gasto corriente | 392 - Impuestos y derechos                                                                                       | 4,039,278.00  | 3,768,208.28  | 3,768,208.28           | 3,768,208.28  | 3,768,208.28  | 3,768,208.28  | 3,768,208.28  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado |                         |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
EJERCICIO DEL GASTO DEL CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro        | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo                                               | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo<br>Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora  | Rendimiento Financiero | Reintegró |
|---------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                                | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                                | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                                | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                                | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                                | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                                | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Partida genérica        | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                                | Municipio de Macuspana |                        |           |
| Tabasco | Macuspana | Programa presupuestario | 2024             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FORTAMUN             | 1005           | Sin Especificar                         | Sin Especificar        | 119,070.01             | 0.00      |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
EJERCICIO DEL GASTO DEL CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto          | Partida                                                            | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF      | ESTATUS  | Observaciones (Captura) |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------|-------------------------|
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente    | 396 - Otros gastos por responsabilidades                           | 0.00           | 53,766.11      | 53,766.11              | 53,766.11      | 53,766.11      | 53,766.11      | 53,766.11      | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 2 - Gasto de Inversión | 523 - Cámaras fotográficas y de video                              | 379,465.56     | 521,185.68     | 521,185.68             | 521,185.68     | 521,185.68     | 521,185.68     | 521,185.68     | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 2 - Gasto de Inversión | 541 - Vehículos y Equipo Terrestre                                 | 500,000.00     | 3,534,818.39   | 3,534,818.39           | 3,534,818.39   | 435,312.00     | 435,312.00     | 435,312.00     | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 2 - Gasto de Inversión | 565 - Equipo de comunicación y telecomunicación                    | 643,997.20     | 602,151.36     | 602,151.36             | 602,151.36     | 602,151.36     | 602,151.36     | 602,151.36     | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 2 - Gasto de Inversión | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua.        | 0.00           | 4,263,250.34   | 4,263,250.34           | 4,263,250.34   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 2 - Gasto de Inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 5,485,040.40   | 5,759,776.27   | 5,759,776.27           | 5,759,776.27   | 5,759,776.27   | 5,759,776.27   | 5,759,776.27   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Municipio de Macuspán | 1 - Gasto corriente    | 799 - Otras erogaciones especiales                                 | 1,899,788.84   | 10,684.84      | 10,684.84              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A            | Validado |                         |
| Sin Especificar       |                        | Total del Programa Presupuestario                                  | 145,796,814.00 | 145,915,884.01 | 145,915,884.01         | 145,905,199.17 | 138,542,442.44 | 138,542,442.44 | 138,218,746.05 |               |               | N/A         | 145,796,814.00 |          |                         |

ING. RUBEN HERRERA ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIA Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027

LIC. GASPARD TRINIDAD DIAZ FALCON  
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
INDICADORES FIAS MUNICIPAL CIERRE DEFINITIVO 2024

| INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |         |           |                    |           |                                                                     |                                                         |                         |                                                                          |                       |                                         |                         |                                                          |                     |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS                            |         |           |                    |           |                                                                     |                                                         |                         |                                                                          |                       |                                         |                         |                                                          |                     |                                                                        |
| MODULO: INDICADORES                                                                      |         |           |                    |           |                                                                     |                                                         |                         |                                                                          |                       |                                         |                         |                                                          |                     |                                                                        |
| ENTIDAD: TABASCO                                                                         |         |           |                    |           |                                                                     |                                                         |                         |                                                                          |                       |                                         |                         |                                                          |                     |                                                                        |
| PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024                                                          |         |           |                    |           |                                                                     |                                                         |                         |                                                                          |                       |                                         |                         |                                                          |                     |                                                                        |
| Ciclo                                                                                    | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo                                                                | Unidad                                                  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario                                       | Grupo Funcional       | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional                                  | Clave del Indicador | Nombre del Indicador                                                   |
| 2024                                                                                     | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 191456              | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   |
| 2024                                                                                     | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 191070              | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS         |
| 2024                                                                                     | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1004                    | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 189338              | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
INDICADORES FAIS MUNICIPAL CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: INDICADORES  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| Programa Presupuestario | Definición del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Método de Cálculo                                                                                                                                                                           | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo    | Dimensión del Indicador | Sentido     | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Fuente     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------|-------------------------|---------------|---------|------------|------------|
| 1004                    | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROCIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial         | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Descendente | 10              |               |         | 10              |               |         | 10                      |               |         | 100        | Validación |
| 1004                    | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016                                                                      | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100         | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Descendente | 58              |               |         | 58              |               |         | 58                      |               |         | 100        | Validación |
| 1004                    | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Ascendente  | 32              |               |         | 32              |               |         | 50                      |               |         | 156.25     | Validación |

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027

LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON  
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
INDICADORES FORTAMUN CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| Ciclo | Período | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo                                                                | Unidad                                                  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional       | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional                                                                                                       | Clave del Indicador | Nombre del Indicador                                                                                          |
|-------|---------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024  | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 190222              | Índice de Dependencia Financiera                                                                              |
| 2024  | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 187235              | Índice en el Ejercicio de Recursos                                                                            |
| 2024  | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 194775              | Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local                     |
| 2024  | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 194772              | Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras                                 |
| 2024  | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 194776              | Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura                                         |
| 2024  | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 194773              | Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua                 |
| 2024  | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 194774              | Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales                                    |
| 2024  | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 194777              | Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública                  |
| 2024  | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 189815              | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México |
| 2024  | 5       | 5         | Tabasco            | Macuspana | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 189870              | Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México       |





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
INDICADORES FORTAMUN CIERRE DEFINITIVO 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: INDICADORES  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

| Programa Presupuestario | Definición del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                          | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo        | Dimensión del Indicador | Sentido     | Meta programada | Justificación                                                                                                                                            | Detalle                                 | Meta Modificada | Justificación                                                                                                                                            | Detalle                                  | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|------------|-----------|
| 1005                    | Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.                                                                                                                                                                                                                                                   | (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)                                  | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estratégico | Eficacia                | Descendente | 2.16637         | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                         | 2.16637         | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                          | 2.16637                 |               |         | 100        | Validad o |
| 1005                    | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100                                                    | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión     | Eficacia                | Ascendente  | 100             | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                         | 100             | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                          | 100                     |               |         | 100        | Validad o |
| 1005                    | Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100                   | Componente          | Semestral              | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | Ascendente  | 0               | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Otras causas,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}}                                                                   | NO SE PROGRAMO RECURSOS PARA ESTE RUBRO | 0               | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Otras causas,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}}                                                                   | NO SE PROGRAMO RECURSO S PARA ESTE RUBRO | 0                       |               |         | N/D        | Validad o |
| 1005                    | Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100                               | Componente          | Semestral              | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | Ascendente  | 0               | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Otras causas,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}}                                                                   | NO SE PROGRAMO RECURSOS PARA ESTE RUBRO | 0               | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Otras causas,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}}                                                                   | NO SE PROGRAMO RECURSO S PARA ESTE RUBRO | 0                       |               |         | N/D        | Validad o |
| 1005                    | Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100               | Componente          | Semestral              | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | Ascendente  | 3.76211         | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                         | 3.76211         | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                          | 3.76211                 |               |         | 100        | Validad o |
| 1005                    | Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100               | Componente          | Semestral              | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | Ascendente  | 2.74354         | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                         | 2.74354         | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                          | 2.74354                 |               |         | 100        | Validad o |
| 1005                    | Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100                | Componente          | Semestral              | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | Ascendente  | 0               | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Otras causas,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}}                                                                   | NO SE PROGRAMO RECURSOS PARA ESTE RUBRO | 0               | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Otras causas,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}}                                                                   | NO SE PROGRAMO RECURSO S PARA ESTE RUBRO | 0                       |               |         | N/D        | Validad o |
| 1005                    | Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100                | Componente          | Semestral              | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | Ascendente  | 44.46892        | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                         | 44.46892        | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                          | 44.46892                |               |         | 100        | Validad o |
| 1005                    | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Componente          | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión     | Eficacia                | Ascendente  | 100             | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                         | 100             | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                          | 100                     |               |         | 100        | Validad o |
| 1005                    | Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado. | {(Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1}*100            | Propósito           | Anual                  | Porcentaje       | Estratégico | Eficiencia              | Ascendente  | 3.84209         | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                         | 3.84209         | {just1:{ciclo:2024,trim:5,just1:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:baltaz arhvierat,fecha:15/07/25}} |                                          | 3.84209                 |               |         | 100        | Validad o |

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**Reporte de Recursos Federales  
Transferidos**

**Módulo  
Evaluaciones**

**(Del Desempeño de los Programas)**

**CIERRE DEFINITIVO  
2024**



**TABASCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO

**FINANZAS**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

*[Handwritten signature in blue ink]*





# Resumen de la Evaluación

**FAIS**

✓

*[Firma manuscrita]*

**27 - TABASCO**  
**12 - Macuspana**





Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

12 - Macuspana

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

230,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Stratega Consultoria Integral, S. C.

Coordinador de la Evaluación

Ing. Crispín Torres Luna

Objetivos de la Evaluación

1. Objetivo General de la Evaluación Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura de Bienestar Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco; con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 2. Objetivos Específicos. ¿ Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, ¿ Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y municipal, ¿ Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, ¿ Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos, ¿ Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable, ¿ Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e ¿ Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.



# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen Ejecutivo de la Evaluación

A continuación, se presenta el Resumen Ejecutivo de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura de bienestar Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, la cual se realizó en apego a lo establecido en los Términos de Referencia emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal. El dinamismo de esta evaluación se ha forjado a partir de un minucioso análisis de la información suministrada por la entidad gestora del Programa presupuestario. Este análisis se enriquece aún más al incorporar datos que el equipo evaluador ha identificado como esenciales para respaldar de manera sólida sus conclusiones. Este proceso de análisis no se limita simplemente a la observación superficial, si no que implica una inmersión en la información del programa, realizada mediante la meticulosa recopilación, organización y evaluación de los datos disponibles. El alcance de esta evaluación abarca una amplia gama de aspectos, representando un esfuerzo integral por comprender y contextualizar cada faceta del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública. Desde los aspectos diseño hasta los resultados del programa, se ha buscado una comprensión holística que permita identificar la consistencia y el cumplimiento metodológico establecido por el CONEVAL para este tipo de evaluaciones. Cabe destacar que este proceso de evaluación no se limita a la mera recopilación de datos, sino que implica una interpretación crítica y analítica de la información. Esta etapa crítica no sólo valida la calidad de los datos, sino que también arroja luz sobre las implicaciones y tendencias que emergen de ellos, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones. Entendiendo que la evaluación se ha desarrollado mediante el análisis de datos proporcionados por la entidad gestora del Programa Presupuestario, así como la información relevante seleccionada por el equipo evaluador se presenta los objetivos que sentaron las bases técnicas del informe.

*[Firma]*

*[Firma]*





Documentos anexos a la Evaluación

| Tipo                | Nombre                                                                     | Descripción                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resumen ejecutivo   | Resumen Ejecutivo K018.pdf                                                 | Evaluación de Consistencia y Resultado K018<br>Mejoramiento para la Infraestructura de Bienestar Social |
| Evaluación integral | Informe Final Evaluación de Consistencia y Resultados K018.pdf             | Evaluación de Consistencia y Resultado K018<br>Mejoramiento para la Infraestructura de Bienestar Social |
| Anexos              | Ficha Técnica para la Difusión de los Resultados de la Evaluación K018.pdf | Evaluación de Consistencia y Resultado K018<br>Mejoramiento para la Infraestructura de Bienestar Social |
| Contrato            | Contrato MM-CPS-19-2024.pdf                                                | Evaluación de Consistencia y Resultado K018<br>Mejoramiento para la Infraestructura de Bienestar Social |

C. Alejandro Zacarias Escobar  
Director de Programación

Ing. Ruben Herrera Arias  
Director de Obras Publicas Ordenamiento  
Territorial y Servicios Municipales




AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027

Lic. Gaspar Trinidad Díaz Falcón  
Presidente Municipal



# Resumen de la Evaluación

**FORTAMUN**



**27 - TABASCO**

**12 - Macuspana**



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



FORTAMUN

Sistema de Evaluación del Desempeño

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

12 - Macuspana

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

230,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Stratega Consultoría Integral, S. C.

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas

Objetivos de la Evaluación

1. Objetivo General de la Evaluación Evaluar la Consistencia y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco; con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 2. Objetivos Específicos. ¿ Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, ¿ Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y municipal, ¿ Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, ¿ Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos, ¿ Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable, ¿ Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e ¿ Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.

# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen Ejecutivo de la Evaluación

A continuación, se presenta el Resumen Ejecutivo de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, la cual se realizó en apego a lo establecido en los Términos de Referencia emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal. El dinamismo de esta evaluación se ha forjado a partir de un minucioso análisis de la información suministrada por la entidad gestora del Programa presupuestario. Este análisis se enriquece aún más al incorporar datos que el equipo evaluador ha identificado como esenciales para respaldar de manera sólida sus conclusiones. Este proceso de análisis no se limita simplemente a la observación superficial, sino que implica una inmersión en la información del programa, realizada mediante la meticulosa recopilación, organización y evaluación de los datos disponibles. El alcance de esta evaluación abarca una amplia gama de aspectos, representando un esfuerzo integral por comprender y contextualizar cada faceta del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública. Desde los aspectos diseño hasta los resultados del programa, se ha buscado una comprensión holística que permita identificar la consistencia y el cumplimiento metodológico establecido por el CONEVAL para este tipo de evaluaciones. Cabe destacar que este proceso de evaluación no se limita a la mera recopilación de datos, sino que implica una interpretación crítica y analítica de la información. Esta etapa crítica no solo valida la calidad de los datos, sino que también arroja luz sobre las implicaciones y tendencias que emergen de ellos, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones. Entendiendo que la evaluación se ha desarrollado mediante el análisis de datos proporcionados por la entidad gestora del Programa Presupuestario, así como la información relevante seleccionada por el equipo evaluador se presenta los objetivos que sentaron las bases técnicas del informe.