



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI _ CICLO DE RECURSO	FI _ RAMO	FI _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI _ CICLO DE RECURSO	FI _ RAMO	FI _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	hombres	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB23030223 6303	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,058,883.90	4,058,883.90	{fi1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058983.9, modificado:4058983.9}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LAS CALLES ANAHUAC Y AV. A LA TORRE, EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PELLICER CAMARAY 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA CENTRO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10170	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}}
2023	3	TAB23030223 6325	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,786,084.30	3,786,084.30	{fi1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786084.3, modificado:3786084.3}}	REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES LEON ALEJO TORRES Y LIMBANO BLANDIN, COL. CENTRO.	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10165	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}
2023	3	TAB23030223 6332	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,450,532.08	1,450,532.08	{fi1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450532.08, modificado:1450532.08}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA VILLA TEPETITAN, EN LA CALLE GALEANA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10108	S	763	722	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:890.0, meta_modificada:890.0}}
2023	3	TAB23030223 6335	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,124,433.55	1,124,433.55	{fi1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124433.55, modificado:1124433.55}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA VILLA BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA LINDAVISTA EN LA CALLE SAMARITANO ENTRE CALLES NARCISO MENDOZA Y GIL Y SAENZ.	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10136	S	7,488	6902	0	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
2023	3	TAB23030223 6334	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,026,177.18	1,026,177.18	{fi1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026177.18, modificado:1026177.18}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA COLONIA BELEN, EN LA CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10203	S	3,400	3,112	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}}

B



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTENIDOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022 36303	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC, lon:-92.59435, lat:17.78387}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC, lon:-92.59398, lat:17.78273}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC, lon:-92.59394, lat:17.78289}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:AVENIDA A LA TORRE, lon:-92.59449, lat:17.78251}}	17-07-2023	14-09-2023	1,309,349.62	1,309,349.62	1,309,349.62	1,309,349.62	1,309,349.62	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10170-050/2023, contratista:RIGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4058983.9, importe_modificado:4058983.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:606.6}}	{2236303/proyecto_INICIO, 2236303/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 36325	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-92.5948, lat:17.75539}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-92.59524, lat:17.75947}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LEON ALEJO TORRES, lon:-92.59481, lat:17.75925}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LEON ALEJO TORRES, lon:-92.59479, lat:17.75939}}	12-06-2023	11-07-2023	3,040,719.60	3,040,719.60	3,040,719.60	3,040,719.60	3,040,719.60	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10165-050/2023, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3786084.3, importe_modificado:3786084.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}}	{2236325/proyecto_INICIO, 2236325/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 36332	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:CALLE GALEANA, lon:-92.37269, lat:17.82123}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:CALLE GALEANA, lon:-92.37322, lat:17.82024}}	01-04-2023	20-05-2023	1,450,532.08	1,450,532.08	1,450,532.08	1,450,532.08	1,450,532.08	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10108-007/2023, contratista:CONSTRUAAGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1450532.08, importe_modificado:1450532.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:890.0}}	{2236332/proyecto_FIN, 2236332/proyecto_INICIO, 2236332/proyecto_FIN, 2236332/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 36333	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE SAMARITANO, lon:-92.53279, lat:17.82586}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE SAMARITANO, lon:-92.53307, lat:17.83039}}	05-05-2023	18-08-2023	1,124,433.55	1,124,433.55	1,124,433.55	1,124,433.55	1,124,433.55	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10136-030/2023, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1124433.55, importe_modificado:1124433.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2236333/proyecto_INICIO, 2236333/proyecto_PROCESO, 2236333/proyecto_FIN, 2236333/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 36334	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-92.61252, lat:17.78191}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-92.6121, lat:17.78184}}	07-09-2023	21-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2236334/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

B



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FE_CICLO DE RECURSO	FE_RANGO	FE_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FE_CICLO DE RECURSO	FE_RANGO	FE_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	hombres	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB23030223 6335	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,916,453.06	1,916,453.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto:1918453.06, modificado:1916453.06}}	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO BENITO JUAREZ SECCION PANZILLAL	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10164	S	45	36	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.38, meta_modificada:1.38}}
2023	3	TAB23030223 6395	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,800,257.80	1,800,257.80	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto:1800257.8, modificado:1800257.8}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES CIRCUNVALACION OESTE Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA ATASTA DEL POBLADO AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, ESTADO DE	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10212	S	2,620	2,403	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}
2023	3	TAB23020222 8405	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,306,454.83	11,306,454.83	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto:6783872.9, modificado:6783872.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto:4522581.93, modificado:4522581.93}}	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA UNION Y LIBERTAD, RA. UNION Y LIBERTAD A CHICUIGUAO 1RA. SECCION, 0 MAS 000 AL 2 MAS 850 KM. - 11117	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	11117	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:2.95, meta_modificada:2.86}}
2023	3	TAB23020222 8653	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,178,602.78	9,178,602.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto:5507161.67, modificado:5507161.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto:3671441.11, modificado:3671441.11}}	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA UNION Y LIBERTAD, E.C. TEQUILA TIERRA COLORADA RA. UNION Y LIBERTAD, 0 MAS 000 AL 2 MAS 310 KM- 11293	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	11293	S	225	225	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:2.31, meta_modificada:2.31}}
2023	3	TAB23020222 8267	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,410,173.56	9,410,173.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto:5846104.14, modificado:5846104.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto:3764069.42, modificado:3764069.42}}	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA EMILIANO ZAPATA SEGUNDA SECCION, 0 MAS 000 AL 2 MAS 700 KILOMETROS. - 116105	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	116105	S	327	296	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}

B



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030302236335	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:180, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.4906, lat:17.79431}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:180, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.4859, lat:17.79102}}	12-06-2023	11-07-2023	1,903,948.27	1,903,948.27	1,903,948.27	1,903,948.27	1,903,948.27	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-I0164-049/2023, contratista:MAREMA RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1916453.06, importe_modificado:1916453.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.38}}	{2236335/proyecto_INICIO, 2236335/proyecto_PROCESO, 2236335/proyecto_FIN, 2236335/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23030302236385	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO, lon:-92.49243, lat:17.80509}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO, lon:-92.49446, lat:17.80568}}	20-09-2023	15-10-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2236385/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302020228405	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - UNION Y LIBERTAD KILOMETRO 47 + 500 RANCHERIA UNION Y LIBERTAD, 86710 UNION Y LIBERTAD, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA UNION Y LIBERTAD Y CARRETERA CARRETERA A CHIQUIGUAO, ES, lon:-92.6458334, lat:17.94240466}}	22-05-2023	20-07-2023	9,442,864.51	9,442,864.51	9,442,864.51	9,442,864.51	9,442,864.51	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-I0150-035/2023, contratista:CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.130645483E7, importe_modificado:1.130645483E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.2}}	{2228405/proyecto_INICIO, 2228405/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302020228653	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:107, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - UNION Y LIBERTAD KILOMETRO 47 + 500 RANCHERIA UNION Y LIBERTAD, 86710 UNION Y LIBERTAD, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA UNION Y LIBERTAD Y CARRETERA CARRETERA TECUILA TIERRA COLC, lon:-92.64562366, lat:17.94231859}}	22-05-2023	20-07-2023	7,930,656.76	7,930,656.76	7,930,656.76	7,600,656.76	7,930,656.76	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-I0151-036/2023, contratista:CYP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9178602.78, importe_modificado:9178602.78}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.98}}	{2228653/proyecto_INICIO, 2228653/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302020229267	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - EMILIANO ZAPATA SEGUNDA KILOMETRO 20 + 200 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION, 88714 EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA SEGUNDA Y , lon:-92.59357745, lat:17.85173039}}	22-05-2023	20-07-2023	7,236,083.72	7,236,083.72	7,236,083.72	7,236,083.72	7,236,083.72	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-I0149-042/2023, contratista:LIGIA MALDONADO FALCONI, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9410173.56, importe_modificado:9410173.56}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.8}}	{2226267/proyecto_INICIO, 2228267/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FIZ_CICLO DE RECURSO	FIZ_RAMO	FIZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MULIERES	hombres	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB23030225 8740	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19,694,734.72	19,694,734.72	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.181684083E7, modificado:1.181684083E7}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7877893.89, modificado:7877893.89}}	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO MORELOS, E.C. VILLAHERMOSA CD. PEMEX POBLADO MORELOS 0 MAS 000 AL 4 MAS 000 - 215843	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	215843	S	369	319	0	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}
2023	3	TAB23020221 7371	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,675,244.36	2,675,243.55	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2675244.36, modificado:2675243.55}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO BONANZA IRA SECCION - 30900	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	30900	S	125	125	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:651.25, meta_modificada:651.25)}
2023	3	TAB23020221 7372	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,828,888.38	2,187,674.26	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828888.38, modificado:2187674.26}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN EL POBLADO ALCALDE MAYOR. - 30901	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	30901	S	125	125	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0)}
2023	3	TAB23020221 7646	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,520,541.37	2,520,539.76	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520541.37, modificado:2520539.76}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO RAMON GRANDE CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO. 23 CLAVE 27EMS0023P - 32457	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	32457	S	125	125	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:645.48, meta_modificada:645.48)}
2023	3	TAB23020221 7649	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,121,955.31	2,112,981.91	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121955.31, modificado:2112981.91}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA CIUDAD MACUSPANA COLONIA DIVINO MISTERIO EN EL BACHILLERATO INSTITUTO DE DIFUNCION TECNICA NUM. 7 CON CLAVE 27ECT0007C - 32464	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	32464	S	100	100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:595.0, meta_modificada:595.0)}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022 58740	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - POBLADO MORELOS KILOMETRO 38 + 700 PUEBLO MORELOS, 86714 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL AL POBLADO MORELOS Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO, lon:-92.61242301, lat:17.8597831}}	19-06-2023	18-09-2023	19,388,761.90	19,388,761.90	19,388,761.90	19,388,761.90	19,388,761.90	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-0152-049/2023, contratista:CESAR QUADALUPE GONZALEZ RUBIO CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.969473472E7, importe_modificado:1.969473472E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, avance:3.0}}	{2256740/proyecto_INICIO, 2258740/proyecto_PROCESO, 2258740/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 17371	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA BONANZA 1RA SECC. KILOMETRO 47 + 200 RANCHERIA BONANZA 1RA SECCION, 86736 BONANZA 1RA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CARRE, lon:-92.26638427, lat:17.70800848}}	01-03-2023	29-04-2023	2,675,243.55	2,675,243.55	2,675,243.55	2,675,243.55	2,675,243.55	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10103-004/2023, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2675244.36, importe_modificado:2675244.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.25}}	{2217371/proyecto_INICIO, 2217371/proyecto_PROCESO, 2217371/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 17372	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - POBLADO ALCALDE MAYOR KILOMETRO 53 + 600 PUEBLO ALCALDE MAYOR, 86736 ALCALDE MAYOR, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.31010448, lat:17.71730259}}	01-03-2023	29-04-2023	2,187,674.26	2,187,674.26	2,187,674.26	2,187,674.26	2,187,674.26	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10102-005/2023, contratista:CONSTRUJAGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1828888.38, importe_modificado:1828888.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:504.0}}	{2217372/proyecto_INICIO, 2217372/proyecto_PROCESO, 2217372/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 17646	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:99, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - POBLADO RAMON GRANDE KILOMETRO 57 + 450 PUEBLO RAMON GRANDE, 86739 RAMON GRANDE, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SI, lon:-92.23671074, lat:17.81726044}}	01-03-2023	29-04-2023	2,520,539.76	2,520,539.76	2,520,539.76	2,520,539.76	2,520,539.76	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10104-006/2023, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2520541.37, importe_modificado:2520541.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:645.48}}	{2217646/proyecto_INICIO, 2217646/proyecto_PROCESO, 2217646/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 17649	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR FALCON COLONIA DIVINO MISTERIO, 86707 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE SALVADOR FALCON Y CALLE GRIJALVA, CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA ESTA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA DIVINO, lon:-92.57885962, lat:17.76488823}}	01-03-2023	29-04-2023	2,112,981.91	2,112,981.91	2,112,981.91	2,112,981.91	2,112,981.91	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10101-002/2023, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2121955.31, importe_modificado:2121955.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:595.0}}	{2217649/proyecto_INICIO, 2217649/proyecto_PROCESO, 2217649/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FZ_CICLO DE RECURSO	FZ_RAMO	FZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	NUMEROS	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230202217705	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IC04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,855,306.70	1,834,822.32	{FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855306.7, modificado:1834822.32}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COL. BELEN-32791	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspama	32791	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.46, meta_modificada:522.46}}
2023	3	TAB230202217732	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IC04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				809,194.18	801,589.66	{FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809194.18, modificado:801589.66}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BELEN EN EL PREESCOLAR GENERAL URBANA 18 DE MARZO CON CLAVE 27DJN01130- 32979	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspama	32979	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}
2023	3	TAB230202218342	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IC04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,090,805.12	1,090,805.12	{FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090805.12, modificado:1090805.12}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA VILLA BENITO JUAREZ SAN CARLOS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRA LAS CALLES SANTA TERESA Y CARRETERA BENITO JUAREZ TEPETITAN-	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	36377	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}
2023	3	TAB230202218689	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IC04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,390,714.17	3,619,198.24	{FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3390714.17, modificado:3619198.24}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y CIRCUNVALACION DE LA COLONIA BUENOS AIRES. - 38123	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	38123	S	150	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1523.0, meta_modificada:1623.0}}
2023	3	TAB230202218812	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IC04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,366,704.05	2,366,704.05	{FI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366704.05, modificado:2366704.05}}	REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, EN LAS CALLES PORFIRIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA COL. FLORIDA - 38750	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	38750	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.0, meta_modificada:974.0}}

B

8



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2302022 17705	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - COLONIA BELÉN KILOMETRO 2 + 200 COLONIA BELÉN 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE FORTUNA NACIONAL, ESTA OBRA SE UBICARA EN LA COLONIA BELÉN DE, lon:-92.61332741, lat:17.788904}}	01-03-2023	29-04-2023	1,834,822.32	1,834,822.32	1,834,822.32	1,834,822.32	1,834,822.32	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10105-003/2023, contratista:CONSTRUGREENE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1855306.7, importe_modificado:1855306.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:522.46}}	{2217705/proyecto_INICIO, 2217705/proyecto_PROCESO, 2217705/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2302022 17732	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE JOSÉ FA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE UBICARA EN EL KINDE GENERAL URBANA CON, lon:-92.61168335, lat:17.78227269}}	01-03-2023	19-04-2023	801,589.46	801,589.46	801,589.46	801,589.46	801,589.46	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10106-001/2023, contratista:DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:809194.18, importe_modificado:809194.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:121.0}}	{2217732/proyecto_INICIO, 2217732/proyecto_PROCESO, 2217732/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2302022 18342	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO VILLA BENITO JUÁREZ SAN CARLOS, 86725 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE POZO, CALLE 1RO DE MAYO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN VILLA, lon:-92.52622685, lat:17.83204284}}	10-04-2023	24-05-2023	1,090,805.12	1,090,805.12	1,090,805.12	1,090,805.12	1,090,805.12	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10135-023/2023, contratista:REFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1090805.12, importe_modificado:1090805.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}	{2218342/proyecto_PROCESO, 2218342/proyecto_INICIO, 2218342/proyecto_PROCESO, 2218342/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2302022 18699	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 18 DE MARZO COLONIA BUENOS AIRES, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CIRCUNVALACION ESTA OBRA SERA RELIZADA EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERD, lon:-92.58857059, lat:17.76493346}}	10-04-2023	08-06-2023	3,619,198.24	3,619,198.24	3,619,198.24	3,619,198.24	3,619,198.24	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10127/2023, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3390714.17, importe_modificado:3390714.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1523.0}}	{2218699/proyecto_INICIO, 2218699/proyecto_PROCESO, 2218699/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2302022 18812	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PORFIRIA Y PORFIRIO DIAZ COLONIA , 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PORFIRIA Y PORFIRIO DIAZ Y CALLE OROPEZA Y PORFIRIO DIAZ, ESTA OBRA SERA UBICA EN LA CALLE PORFIRIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA COL, lon:-92.59661546, lat:17.76597367}}	10-04-2023	08-06-2023	1,348,911.20	1,348,911.20	1,348,911.20	1,348,911.20	1,348,911.20	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10120-028/2023, contratista:ESCALA CONSTRUMAX, S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2366704.05, importe_modificado:2366704.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}}	{2218812/proyecto_INICIO, 2218812/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	INDIGENAS	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB23020221 8822	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				484,406.16	484,406.16	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484406.16, modificado:484406.16}}	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA RANCHERIA MONTE ADENTRO - 38805	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	38805	S	120	80	0	{meta1: {unidad_medida: 'Tanque(s)', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}
2023	3	TAB23020222 0431	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,892,130.65	1,892,128.00	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892130.65, modificado:1892128.00}}	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA VERNET TERCERA SECCION EL CENIZO - 47294	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	47294	S	80	120	0	{meta1: {unidad_medida: 'Kilometro', meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}
2023	3	TAB23020222 7381	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,949,976.27	9,949,976.27	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9949976.27, modificado:9949976.27}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LAS CALLES MEJOR OCAMPO Y CALLE PRIMERA DE CIRCUNVALACION - 104817	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	104817	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 2616.0, meta_modificada: 2616.0}}
2023	3	TAB23020222 7496	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,006,465.75	10,006,465.75	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000646575E7, modificado:1000646575E7}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO, DEL KILOMETRO 0 MAS 000 AL KILOMETROS 2 MAS 635 - 105831	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	105831	S	842	826	0	{meta1: {unidad_medida: 'Kilometro', meta: 2.63, meta_modificada: 2.63}}
2023	3	TAB23020222 8805	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,772,317.37	1,764,516.73	{IF1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772317.37, modificado:1764516.73}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE NIÑOS HEROES - 116213	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	116213	S	3,112	3400	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 780.0, meta_modificada: 780.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURET	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2302022 18922	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - MONTE ADENTRO KILOMETRO 9 + 500 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOM, lon:-92.64250057, lat:17.75125006}}	10-04-2023	09-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Tan que(s), avance:0.0}}	{221822/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 20131	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA VERNET 3RA SECCION EL CENIZO KILOMETRO 20 + 500 RANCHERIA VERNET 3RA, SECCION, 86724 VERNET 3RA, SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE, lon:-92.564494, lat:17.8650854}}	17-04-2023	31-05-2023	1,892,126.00	1,892,126.00	1,892,126.00	1,892,126.00	1,892,126.00	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10133-028/2023, contratista:MAREMA RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1892130.65, importe_modificado:1892130.65}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.0}}	{2220131/proyecto_INICIO, 2220131/proyecto_PROCESO, 2220131/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 27381	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE MECHOR OCAMPO, CALLE CALLE PRIMERA DE CIRCUNVALACION ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL MU, lon:-92.59089789, lat:17.75604494}}	22-05-2023	20-07-2023	7,622,647.92	7,622,647.92	7,622,647.92	7,622,647.92	7,622,647.92	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10153-041/2023, contratista:GRUPO ORHOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9949976.27, importe_modificado:9949976.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}}	{2227381/proyecto_INICIO, 2227381/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 27496	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA SAN ANTONIO KILOMETRO 2 + 635 RANCHERIA SAN ANTONIO, 86726 SAN ANTONIO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y, ESTA OBRA SE LLEVARA ACAB, lon:-92.5437952, lat:17.8185862}}	24-04-2023	07-06-2023	10,006,465.75	10,006,465.75	10,006,465.75	10,006,465.75	10,006,465.75	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10144-032/2023, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.000646575E7, importe_modificado:1.000646575E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.63}}	{2227496/proyecto_INICIO, 2227496/proyecto_PROCESO, 2227496/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302022 29305	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BELEN, 86711 BELEN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA COLONIA BELEN DEL MUNICIPIO D, lon:-92.61137087, lat:17.78104565}}	22-05-2023	20-06-2023	1,764,516.73	1,764,516.73	1,764,516.73	1,764,516.73	1,764,516.73	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10156-039/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ S.A. DE C.V.C, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1772317.37, importe_modificado:1772317.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}	{2229305/proyecto_INICIO, 2229305/proyecto_PROCESO, 2229305/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

32



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMESES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB23030224 7285	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,597,248.01	1,597,248.01	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597248.01, modificado:1597248.01}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA RA. FRANCISCO JAVIER MINA EL COCO. - 147888	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspama	147888	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}
2023	3	TAB23030224 7520	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				652,034.50	651,654.43	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652034.5, modificado:651854.43}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN PEDRO C. COLORADO 1RA SECCION, EN LA CALLE SIN NOMBRE - 149200	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	149200	S	478	497	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.5, meta_modificada:512.5}}
2023	3	TAB23030224 7684	Acción	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,698,240.23	1,698,240.23	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698240.23, modificado:1698240.23}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 150140	27	Tabasco	12	Macuspama		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Macuspama	150140	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	3	TAB23030224 7706	Acción	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				404,200.73	404,200.73	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404200.73, modificado:404200.73}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 150230	27	Tabasco	12	Macuspama		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Macuspama	150230	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	3	TAB23030224 7836	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				776,843.79	776,843.79	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776843.79, modificado:776843.79}}	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA CIUDAD MACUSPANA - 150733	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Macuspama	150733	S	16316	15118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:391.32, meta_modificada:391.32}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022 47285	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA EL COCO, 88733 FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE L, lon:-92.44583997, lat:17.67701058}}	21-06-2023	19-08-2023	1,377,034.36	1,377,034.36	1,377,034.36	1,377,034.36	1,377,034.36	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-116-052/2023, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1597248.01, importe_modificado:1597248.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}}	{2247285/proyecto_PROCESO, 2247285/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 47520	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA-RANCHERIA PEDRO C COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 400 RANCHERIA, 00000 PEDRO C. COLORADO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA , lon:-92.5345027, lat:17.89307811}}	16-06-2023	15-07-2023	651,854.43	651,854.43	651,854.43	651,854.43	651,854.43	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10148-053/2023, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:652034.5, importe_modificado:652034.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.5}}	{2247520/proyecto_INICIO, 2247520/proyecto_PROCESO, 2247520/proyecto_FIN, 2247520/proyecto_PROCESO, 2247520/proyecto_FIN, 2247520/proyecto_PROCESO}	Terminado	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 47684	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABEGERA MUNICIPAL, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	15-06-2023	31-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0}}	{2247684/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Val dado avances	{obs1: {observación:POBLACION TOTAL 31432 HOMBRES 15119 MUJERES 16316, trimestre:3.0, usuario:robertogarciaher, fecha:2023-10-11}}	Sin observaciones
TAB2303022 47706	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABEGERA MUNICIPAL, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	15-05-2023	31-12-2023	233,267.94	233,267.94	233,267.94	233,267.94	233,267.94	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:M/MCPS/18/2023, contratista:AGUSTIN ANTONIO ACEVEDO LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:41168.48, importe_modificado:41168.48}, cto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:M/MCPS/18/2023, contratista:CLAUDIA JANETH O. EDA SANCHEZ,	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:0.5}}	{2247706/proyecto_PROCESO, 2247706/proyecto_INICIO, 2247706/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Val dado avances	{obs1: {observación:beneficiarios 3 mujeres 2 hombres 1, trimestre:3.0, usuario:robertogarciaher, fecha:2023-10-20}}	Sin observaciones
TAB2303022 47936	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CALLE CUAUHTEMOC, ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO A UN COSTADO, lon:-92.59249188, lat:17.76412563}}	01-05-2023	30-05-2023	776,843.79	776,843.79	776,843.79	776,843.79	776,843.79	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-0141-031/2023, contratista:ABIGAIL SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:776843.79, importe_modificado:776843.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:391.32}}	{2247836/proyecto_INICIO, 2247836/proyecto_PROCESO, 2247836/proyecto_FIN, 2247836/proyecto_INICIO, 2247836/proyecto_PROCESO}	Terminado	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPAMA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	ADOLESCENTES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302247995	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,806,751.58	2,806,532.57	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806751.58, modificado:2806532.57}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPAMA, COLONIA BELEN, EN LA CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO DE TEJADA. - 151778	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	151778	S	75	75	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:950.0)}
2023	3	TAB230302248075	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				614,749.33	584,158.50	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614749.33, modificado:584158.5}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPAMA, COLONIA OBRERA, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS CALLES ABRAHAM BANDALY ARROLLO AGUAPINOL. -	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	152355	S	75	75	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:440.0, meta_modificada:440.0)}
2023	3	TAB230302248263	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,122,767.07	3,120,692.46	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122767.07, modificado:3120892.46}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPAMA, RANCHERIA EL TRIUNFO 2DA SECCION TRAMO CARRETERA BENITO JUAREZ A TEPETITAN LAGUNA ANTON. - 153257	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	153257	S	551	536	0	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.05, meta_modificada:2.05)}
2023	3	TAB230302250645	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,297,649.86	1,297,649.86	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297649.86, modificado:1297649.86}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPAMA, REFORMA 1RA. SECCION, MEDIA TENCION. - 168661	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspama	168661	S	65	55	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:667.0, meta_modificada:667.0)}
2023	3	TAB230302250641	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,994,889.40	1,994,889.40	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994889.4, modificado:1994889.4}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA. MUNICIPIO DE MACUSPAMA, RANCHERIA MORELOS CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUMERO 29 CLAVE 27EM50029J. - 167112	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspama	167112	S	344	322	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:900.0, meta_modificada:900.0)}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	REVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022 47996	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO COLONIA BELEN, 86711 BELEN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LERDO DE TEJADA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA COLONIA BELEN DEL MUNICIPIO D, lon:-92.61189872, lat:17.78084145}}	22-06-2023	20-06-2023	2,806,532.57	2,806,532.57	2,806,532.57	2,806,532.57	2,806,532.57	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10156-041/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2806751.58, imofoe_modificado:2806751.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.0}}	{2247995/proyecto_PR OCESO, 2247995/proyecto_FIN, 2247995/proyecto_INICIO, 2247995/proyecto_PROCESO}	Terminado	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 48075	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA OBRERA, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ABRAHAM BANDALA, CERRADA ARROLLO AGUAPINO, ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA OBR, lon:-92.58589022, lat:17.764642}}	21-06-2023	20-07-2023	584,158.50	584,158.50	584,158.50	584,158.50	584,158.50	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10159-054/2023, contratista:COINCISUR S.A. P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:614749.33, imofoe_modificado:614749.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.0}}	{2246075/proyecto_INICIO, 2248075/proyecto_PROCESO, 2248075/proyecto_FIN, 2248075/proyecto_PROCESO}	Terminado	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 48263	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:150, direccion:TERRACERIA TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA TRIUNFO 2DA. SECCION-LIMBANO BLANDIN MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 800 RANCHERIA EL TRIUNFO 2DA. SECCION, 86732 LA CEIBA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE, lon:-92.45181101, lat:17.76974461}}	05-06-2023	14-07-2023	3,120,892.46	3,120,892.46	3,120,892.46	3,120,892.46	3,120,892.46	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10168-048/2023, contratista:GRUPO CRUJMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3122767.07, imofoe_modificado:3122767.07}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.05}}	{2246263/proyecto_FIN, 2248263/proyecto_INICIO, 2248263/proyecto_PROCESO, 2248263/proyecto_FIN}	Terminado	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 50945	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA REFORMA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 200 RANCHERIA REFORMA 1RA SECCION, 85715 REFORMA 1RA. SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO C, lon:-92.67414997, lat:17.81493236}}	17-07-2023	30-08-2023	1,132,055.38	1,132,055.38	1,132,055.38	1,132,055.38	1,132,055.38	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10187-060/2023, contratista:GRUPO CRUJMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1297649.86, imofoe_modificado:1297649.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:567.0}}	{2250545/proyecto_PR OCESO, 2250545/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 50641	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - POBLADO MORELOS KILOMETRO 25 + 100 PUEBLO MORELOS, 86714 MORELOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL POBLA, lon:-92.58829733, lat:17.91909218}}	24-07-2023	21-09-2023	522,193.11	522,193.11	522,193.11	522,193.11	522,193.11	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10176-068/2023, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2004327.32, imofoe_modificado:2004327.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:675.0}}	{2250641/proyecto_INICIO, 2250841/proyecto_PROCESO, 2250841/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	ADULTOS	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302251131	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,482,837.92	4,482,837.92	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4482837.92, modificado:4482837.92})}	REHABILITACION DEL CENTRO ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA TEATRO DE PUEBLO. - 169547	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Macuspama	169547	0	16,316	15,119	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.9, meta_modificada:732.9})}
2023	3	TAB230302251217	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,226,686.30	1,226,686.30	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226686.3, modificado:1226686.3})}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CD. FEMEX, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 10 CLAVE 27ECB0012C. - 169978	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspama	169978	5	2,422	2,179	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:114.75, meta_modificada:114.75})}
2023	3	TAB230302251273	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,001,452.66	1,001,452.66	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001452.66, modificado:1001452.66})}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN VILLA BENITO JUAREZ SAN CARLOS, EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SANTA TERESA. - 170244	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspama	170244	5	125	125	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0})}
2023	3	TAB230302251330	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,735,683.99	1,735,683.99	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735683.99, modificado:1735683.99})}	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, ALTO TULIA SECCION CHINAL. - 170665	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	170665	5	94	98	0	{(meta1: {unidad_medida:Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}
2023	3	TAB230502251399	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,919,592.04	1,919,592.04	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919592.04, modificado:1919592.04})}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA EN LA PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y VIENTE GUERRERO DE LA COLONIA	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	171091	5	150	150	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0})}

[Handwritten signature and initials]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO. GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIST A	OBSERVACIONES REVISION
TAB2303022:51131	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL SIGLO XXI COLONIA SIGLO XXI, 96700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE RETORNO PRINCIPAL SIGLO XXI Y RETORNO PARQUE DE FERIA, ESTA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE DE FERIA QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-92.59539574, lat:17.75146937}}	17-07-2023	15-09-2023	3,579,103.89	3,579,103.89	3,579,103.89	3,579,103.89	3,579,103.99	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10199-062/2023, contratista:RAFA CAVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4482937.92, importe_modificado:4482937.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:512.0}}	{2251131/proyecto_PR OCE30, 2251131/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:51217	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:CALLE EDUARDO SOTO INES COLONIA PETROQUIMICA CIUDAD PEMEX, 96720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO SOTO INES Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA COMUNIDAD CD. PEMEX DEL MU, lon:-92.47739984, lat:17.89380657}}	24-07-2023	22-09-2023	1,226,686.30	1,226,686.30	1,226,686.30	1,226,686.30	1,226,686.30	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10199-061/2023, contratista:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1226686.3, importe_modificado:1226686.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:114.75}}	{2251217/proyecto_INICIO, 2251217/proyecto_FIN, 2251217/proyecto_INICIO, 2251217/proyecto_FIN, 2251217/proyecto_PROCESO, 2251217/proyecto_FIN, 2251217/proyecto_PROCESO}	Terminado	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:51273	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE VILLA SANTA TERESA, 96729 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MIGUEL ORRIO DE LOS LLANOS, ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA CALL, lon:-92.53423363, lat:17.83507311}}	24-07-2023	22-09-2023	662,183.54	662,183.54	662,183.54	662,183.54	662,183.54	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10183-065/2023, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1001452.66, importe_modificado:1001452.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}}	{2251273/proyecto_INICIO, 2251273/proyecto_PROCESO, 2251273/proyecto_INICIO, 2251273/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:51330	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:TERRACERIA TRAMO MACUSPANA - TULLJA SECCION CHINAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 900 RANCHERIA TULLJA SECCION CHINAL, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO CARRET, lon:-92.36123414, lat:17.85329803}}	24-07-2023	21-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:0.0}}	{2251330/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:51399	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MANUEL VARGAS RAMIREZ, 96726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE OROLONGACION 5 D, lon:-92.52604843, lat:17.82946742}}	17-07-2023	30-08-2023	1,858,596.31	1,858,596.31	1,858,596.31	1,858,596.31	1,858,596.31	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10179-057/2023, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1819592.04, importe_modificado:1819592.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:726.0}}	{2251399/proyecto_INICIO, 2251399/proyecto_PROCESO, 2251399/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Val dado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ANIO_CICLO_DE_RECURSO	RFI_RAMO	RFI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RFI_CICLO_DE_RECURSO	RFI_RAMO	RFI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIDA	MULIERES	NUMEROS	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302251522	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				327,997.41	327,997.41	{RFI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327997.41, modificado:327997.41}}	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. GUSTAVO A. MADERO TRAMOS AISLADOS. - 171734	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	171734	S	130	129	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}
2023	3	TAB230302251570	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,847,059.88	1,847,059.88	{RFI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847059.88, modificado:1847059.88}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA RANCHERIA CHIVALITO 2DA. SECCION - 171948	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspama	171948	S	250	254	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2023	3	TAB230302253809	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,168,320.51	1,168,320.51	{RFI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168320.51, modificado:1168320.51}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, EN LAS CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS CALLES AV. ALATORRE Y BENITO JUAREZ DE LA COLONIA	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	185075	S	16316	15119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}}
2023	3	TAB230302254281	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,027,521.85	2,027,521.85	{RFI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027521.85, modificado:2027521.85}}	REHABILITACION DE CAMINO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN CESAR BECERRA BATES. - 187193	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	187193	S	131	146	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:8.46, meta_modificada:8.46}}
2023	3	TAB230302254327	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,076,649.06	1,076,649.06	{RFI: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076649.06, modificado:1076649.06}}	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA LOCALIDAD DE CASTRO Y GUIRO MALUCO 2DA. - 187437	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	187437	S	94	110	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:5.52, meta_modificada:5.52}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDOS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022 51522	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA GUSTAVO A. MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 RANCHERIA GUSTAVO A. MADERO, 86710 GUSTAVO A. MADERO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO CARRETERA PR, lon:-92.65774873, lat:17.89897706}}	01-08-2023	30-08-2023	327,987.41	327,987.41	327,987.41	327,987.41	327,987.41	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10145-070/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:327987.41, importe_modificado:327987.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.0}}	{2251522/proyecto_PR OCE30, 2251522/proyecto_FIN, 2251522/proyecto_INICIO, 2251522/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 51570	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CALLE RANCHERIA CHIVALITO 2DA. SECCION RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION, 86745 CHIVALITO 2DA. SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GUADALUPANA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE LLEVARA, lon:-92.42725787, lat:17.59892061}}	01-08-2023	29-09-2023	425,845.53	425,845.53	425,845.53	425,845.53	425,845.53	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10146-071/2023, contratista:OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1847059.88, importe_modificado:1847059.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}}	{2251570/proyecto_INICIO, 2251570/proyecto_PROCESO, 2251570/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 53909	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, 86704 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE AV. ALATORRE, CALLE BENITO JUEREZ ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPA, lon:-92.59261809, lat:17.7617006}}	01-08-2023	19-09-2023	333,296.83	333,296.83	333,296.83	333,296.83	333,296.83	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10171-072/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1168320.51, importe_modificado:1168320.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}}	{2253909/proyecto_PR OCE30, 2253909/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 54291	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA LIC. JUAN CESAR BECERRA BATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 600 RANCHERIA LICENCIADO JUAN CESAR BECERRA BATES, 86735 LICENCIADO JUAN CESAR BECERRA BATES, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO CARR, lon:-92.31512815, lat:17.88482924}}	10-08-2023	08-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el bimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2254291/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 54327	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA MALUCO 2DA. SECCION JUAN VAQUERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 + 800 RANCHERIA MALUCO 2DA SECCION JUAN VAQUERO, 86735 MALUCO 2DA. SECCION (JUAN VAQUERO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO CAR, lon:-92.31221242, lat:17.81615322}}	10-08-2023	08-09-2023	401,539.37	401,539.37	401,539.37	401,539.37	401,539.37	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10196-077/2023, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1076649.06, importe_modificado:1076649.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.66}}	{2254327/proyecto_INICIO, 2254327/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RANGO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RANGO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULLERES	HOMES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302254343	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,354,401.85	2,354,401.85	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354401.85, modificado:2354401.85}}	REHABILITACION DE CAMINO E TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA LOCALIDAD DE VIRGINIO CHAN. - 187618	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	187618	S	66	57	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:10.9, meta_modificada:10.9}}
2023	3	TAB230302254381	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,169,082.19	1,169,082.19	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169082.19, modificado:1169082.19}}	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA SECCION GRAN PODER - 187932	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	187932	S	60	81	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:7.12, meta_modificada:7.12}}
2023	3	TAB230302254455	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,042,920.95	2,042,920.95	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042920.95, modificado:2042920.95}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MELCHOR OCAMPO CLAVE 27DFR081E. - 188407	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspana	188407	S	16,316	15,118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.36, meta_modificada:82.36}}
2023	3	TAB230302254539	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,515,717.82	1,515,717.82	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515717.82, modificado:1515717.82}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN MACUSPANA, EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUERZ ESCUELA PRIMARIA RURAL PUERTO RICO, CLAVE 27DFR0682Y - 188936	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspana	188936	S	905	945	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.5, meta_modificada:362.5}}
2023	3	TAB230502255401	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				891,041.30	890,840.49	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891041.3, modificado:890840.49}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION, ENTRONQUE MECHOR 1RA, MECHOR 3RA. SECCION, DEL 0 MAS 900 AL 10 MAS 200 KILOMETROS - 185218	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	195218	S	323	357	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:10.2, meta_modificada:10.2}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST A	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022:54343	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA VIRGINIO CHAN 3RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 200 RANCHERIA VIRGINIO CHAN 3RA. SECCION, 88735 VIRGINIO CHAN 3RA. SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA PRINCIPAL SI, lon:-92.39113515, lat:17.90715529}}	10-08-2023	08-09-2023	150,087.58	150,087.58	150,087.58	150,087.58	150,087.58	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10197-079/2023, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2354401.85, importe_modificado:2354401.85}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:1.9}}	{2254343/proyecto_INICIO, 2254343/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:54391	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 500 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION, 88700 FRANCISCO I. MADERO ALTO 1RA. SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO, lon:-92.55081766, lat:17.74198888}}	10-08-2023	09-09-2023	87,561.16	87,561.16	87,561.16	87,561.16	87,561.16	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10200-080/2023, contratista:CONSORCIO DONAGUI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1169082.19, importe_modificado:1169082.19}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:0.49}}	{2254391/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:54455	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO JARA COLONIA EL CASTAÑO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE HERIBERTO JARAS Y CALLE PUXCATAN, ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA PRIMARIA URBANA MECHOR OCAMPO CON CLAVE 27DPR081E DE LA COLONIA EL CA, lon:-92.59293141, lat:17.75290329}}	16-08-2023	14-10-2023	258,259.52	258,259.52	258,259.52	258,259.52	258,259.52	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10175-074/2023, contratista:VIACOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2042920.95, importe_modificado:2042920.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.89}}	{2254455/proyecto_PROCESO, 2254455/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:54539	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:65, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE D TRAMO MACUSPANA - JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ KILÓMETRO 15 + 700 RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86704 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CARRETER, lon:-92.56898287, lat:17.70736553}}	16-08-2023	14-10-2023	253,405.14	253,405.14	253,405.14	253,405.14	253,405.14	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10177-075/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1515717.82, importe_modificado:1515717.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.25}}	{2254539/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:55401	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA MECHOR OCAMPO 2DA. MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION 86745 MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETER, lon:-92.45312857, lat:17.57785689}}	08-08-2023	15-08-2023	880,840.49	880,840.49	880,840.49	880,840.49	880,840.49	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10189-076/2023, contratista:PATRICIA LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:881041.3, importe_modificado:881041.3}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:10.2}}	{2254401/proyecto_INICIO, 2255401/proyecto_PROCESO, 2255401/proyecto_FIN, 2255401/proyecto_INICIO, 2255401/proyecto_PROCESO, 2255401/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	NUMERO_CICLO_DE_RECURSO	RFI_RAMO	RFI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RFI_CICLO_DE_RECURSO	RFI_RAMO	RFI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302256637	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				12,632,255.58	12,632,255.58	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.263225558E7, modificado:1.263225558E7}}	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA. - 203684	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Macuspána	203694	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1499.1, meta_modificada:1499.1}}
2023	3	TAB230302257528	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				11,197,221.58	11,197,221.58	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.119722158E7, modificado:1.119722158E7}}	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA CIUDAD MACUSPANA BIENVENIDO PRIEGO ZURITA. - 209534	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	209534	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1574.2, meta_modificada:1574.2}}
2023	3	TAB230302257626	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,280,169.11	6,698,681.49	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6280169.11, modificado:6698681.49}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA VILLA TEPETITAN, COLONIA EL TARRO. - 210022	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	210022	S	763	722	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.88, meta_modificada:0.88}}
2023	3	TAB230302257771	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,956,707.07	1,956,707.07	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956707.07, modificado:1956707.07}}	REHABILITACION DE CARGAMO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO. - 210697	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	210697	S	42	53	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	3	TAB230302258220	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,429,551.65	5,429,551.65	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5429551.65, modificado:5429551.65}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TRAMO ARROYO HONDO COL. ROVIROSA. - 213074	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	213074	S	105	122	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:5.62, meta_modificada:5.62}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIBRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022:56837	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL SIGLO XXI COLONIA SIGLO XXI, 98700 MACUSPANA, MACUSPANA, TABASCO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL SIGLO XXI Y RETORNO PARQUE DE FERIA, ESTA OBRA SE UBICARA EN EL PARQUE DE FERIA QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-92.59565389, lat:17.75048286}}	05-06-2023	03-08-2023	8,548,314.00	8,548,314.00	8,548,314.00	8,548,314.00	8,548,314.00	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10160-047/2023, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.263225558E7, importe_modificado:1.263225558E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.0}}	(2256837/proyecto_INICIO, 2256837/proyecto_PROCESO, 2256837/proyecto_INICIO, 2256837/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:57528	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARLOS A. MADRAZO FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA, 86703 MONTE ADETRON, MACUSPANA, TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS A. MADRAZO Y, ESTA OBRA SE LEVARA A CABO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB. A UN COS, lon:-92.42496308, lat:17.74239056}}	05-05-2023	03-07-2023	8,905,180.13	8,905,180.13	8,905,180.13	8,905,180.13	8,905,180.13	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10147-034-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA ENNIKER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.119722158E7, importe_modificado:1.119722158E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1101.84}}	(2257528/proyecto_INICIO, 2257528/proyecto_PROCESO, 2257528/proyecto_INICIO, 2257528/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	{obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}}	Sin observaciones
TAB2303022:57626	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - VILLA TEPETITAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 700 COLONIA TEPETITAN 98730 TEPETITAN, MACUSPANA, TABASCO ENTRE CAMINO CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LEVARA A CABO EN UN COS, lon:-92.37305234, lat:17.82139738}}	24-05-2023	22-07-2023	6,698,881.49	6,698,881.49	6,698,881.49	6,698,881.49	6,698,881.49	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10157-040/2023, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6280169.11, importe_modificado:6280169.11}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.89}}	(2257628/proyecto_FIN, 2257628/proyecto_INICIO, 2257628/proyecto_PROCESO, 2257628/proyecto_FIN, 2257628/proyecto_INICIO, 2257628/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:57771	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA SAN ANTONIO KILOMETRO 15 + 700 RANCHERIA SAN ANTONIO, 86726 SAN ANTONIO, MACUSPANA, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO - VILLA BENITO JUAREZ Y CARRETERA MACUSP, lon:-92.53789796, lat:17.82655967}}	20-06-2023	18-08-2023	1,382,765.07	1,382,765.07	1,382,765.07	1,382,765.07	1,382,765.07	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10158-051/2023, contratista:PROTECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1956707.07, importe_modificado:1956707.07}}	{meta1: {unidad_medida:Carretero(s), avance:0.7}}	(2257771/proyecto_INICIO, 2257771/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022:58220	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - COLONIA ROVIROSA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 57 + 700 RANCHERIA COL. ROVIROSA, 86737 ROVIROSA, MACUSPANA, TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE, lon:-92.26730749, lat:17.7784269}}	05-06-2023	14-07-2023	5,429,551.65	5,429,551.65	5,429,551.65	5,429,551.65	5,429,551.65	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-10167-045-2023, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:5429551.65, importe_modificado:5429551.65}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:5.62}}	(2258220/proyecto_INICIO, 2258220/proyecto_FIN, 2258220/proyecto_PROCESO, 2258220/proyecto_FIN, 2258220/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOUSINGS	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB23030225 8428	Proyecto de inversión	2023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,766,292.52	3,766,290.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3766292.52, modificado:3766290.49}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA SAN JUAN BAUTISTA. - 214140	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	214040	S	318	290	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.88, meta_modificada:2.88}}
2023	3	TAB23030225 8819	Proyecto de inversión	2023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				11,513,347.85	11,513,347.85	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.151334785E7, modificado:1.151334785E7}}	REHABILITACION DE CERCAMO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, CERCAMO CIRCUNVALACION. - 216339	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	216369	S	16,316	15,118	0	{meta1: {unidad_medida:Cárceno, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	3	TAB23030225 8489	Proyecto de inversión	2023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,403,027.86	2,403,027.86	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403027.86, modificado:2403027.86}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA RANCHERIA ZOPO NORTE. - 219155	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	219155	S	487	949	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}}
2023	3	TAB23030225 8885	Proyecto de inversión	2023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				719,647.72	719,647.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719947.72, modificado:719947.72}}	CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA VILLA BENITO JUAREZ DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 22 CLAVE 27ECB0024H DE LA DEL ESTADO DE TABASCO. - 220204	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	220204	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.25, meta_modificada:37.25}}
2023	3	TAB23030225 8843	Proyecto de inversión	2023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				552,359.18	552,359.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552359.18, modificado:552359.18}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA PARAISO. - 223724	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	223724	S	158	147	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.5, meta_modificada:82.5}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022 58428	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 900 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 86726 SAN JUAN BAUTISTA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE L, lon:-92.53408688, lat:17.84927204}}	05-06-2023	14-07-2023	3,768,290.49	3,768,290.49	3,768,290.49	3,768,290.49	3,768,290.49	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-I0168-044-2023, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3768292.52, importe_modificado:3768292.52}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:2.88}}	{2258428/proyecto_INICIO, 2258428/proyecto_PROCESO, 2258428/proyecto_FIN, 2258428/proyecto_PROCESO, 2258428/proyecto_FIN, 2258428/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 58819	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION COLONIA LOS PINOS I, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE LOS PINOS I, ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO A UNOS METROS DEL SUPERMERCADO AHORRERA Y A UNOS METROS DE LOS EDIFICIOS DE, lon:-92.58766735, lat:17.75687312}}	21-06-2023	29-09-2023	6,894,960.15	6,894,960.15	6,894,960.15	6,894,960.15	6,894,960.15	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-I0169-059/2023, contratista:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.151334783E7, importe_modificado:1.151334783E7}}	{meta1: {unidad_medida:Carretero, avance:0.6}}	{2258819/proyecto_PROCESO, 2258819/proyecto_INICIO, 2258819/proyecto_PROCESO, 2258819/proyecto_INICIO, 2258819/proyecto_PROCESO, 2258819/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 59189	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ZOPO NORTE, 86745 ZOPO NORTE, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA ZOPO NORTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA CA, lon:-92.42340033, lat:17.84143253}}	24-07-2023	22-08-2023	998,941.92	998,941.92	998,941.92	998,941.92	998,941.92	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-I0185-063/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA ENIKER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2403027.88, importe_modificado:2403027.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.160.8}}	{2258189/proyecto_INICIO, 2258189/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 59385	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA VILLA BENITO JUÁREZ SAN CARLOS, 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE PROFESOR FABIAN CHABLE MONTERO, ESTA OBRA SE EJECUTARA EN EL COLEGIO D, lon:-92.52995245, lat:17.84179127}}	24-07-2023	06-09-2023	719,947.72	719,947.72	719,947.72	719,947.72	719,947.72	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-I0186-059/2023, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:719947.72, importe_modificado:719947.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.25}}	{2258385/proyecto_PROCESO, 2258385/proyecto_FIN, 2258385/proyecto_INICIO, 2258385/proyecto_PROCESO, 2258385/proyecto_FIN, 2258385/proyecto_PROCESO, 2258385/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 59943	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA PARAISO KILÓMETRO 20 + 600 RANCHERIA PARAISO, 86714 PARAISO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMBRE, lon:-92.65551491, lat:17.84272523}}	24-07-2023	14-08-2023	159,145.28	159,145.28	159,145.28	159,145.28	159,145.28	{cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato:CONT-I0184-064/2023, contratista:RIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:552359.18, importe_modificado:552359.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.5}}	{2258943/proyecto_PROCESO, 2258943/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RF1_CICLO DE RECURSO	RF1_RAMO	RF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF2_CICLO DE RECURSO	RF2_RAMO	RF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	INDIGENAS	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302280490	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,709,886.29	4,709,886.29	{rf1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709886.29, modificado:4709886.29}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN EL CAMINO PRINCIPAL CAMINO MECHOR OCAMPO 1RA . SECCION E.C. CHIVALITO 2DA., MELCHOR OCAMPO 3RA, TRAMOS AISLADOS. - 224950	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	224950	S	158	147	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modif cada:550.0}}
2023	3	TAB230302282097	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				11,284,273.29	11,284,273.29	{rf1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128427329E7, modificado:1.128427329E7}}	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA VILLA TEPETITAN. - 235712	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Macuspana	235712	S	763	722	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modif cada:560.0}}
2023	3	TAB230302285849	Acción	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				244,957.47	244,957.40	{rf1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244957.47, modificado:244957.4}}	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 35122	27	Tabasco	12	Macuspana		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Macuspana	35122	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modif cada:9.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S),



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022 60190	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA-RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 2DA. MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 500 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCIÓN, 36745 MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y, lon:-92.43707254, lat:17.58754214}}	24-07-2023	21-09-2023	3,306,282.72	3,306,282.72	3,306,282.72	3,306,282.72	3,306,282.72	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONT-01180-067/2023, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4709886.23, importe_modificado:4709886.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}}	{2260190/proyecto_PROCESO, 2260190/proyecto_INICIO, 2260190/proyecto_PROCESO, 2260190/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 62097	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:CALLE JUAREZ VILLA TEPEITITAN 99730 TEPEITITAN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA VILLA TEPEITITAN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO ENFRENTA DEL PAROU, lon:-92.37247969, lat:17.81941202}}	07-09-2023	15-10-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2260097/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 65649	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-08-2023	31-12-2023	244,957.40	244,957.40	244,957.40	244,957.40	244,957.40	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM/CCV/30/2023, contratista:EDITH ISABEL PEREZ CAMARGO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:244957.4, importe_modificado:244957.4}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:ES CANER(S), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:3.0}}	{2260849/proyecto_INICIO, 2260849/proyecto_PROCESO, 2260849/proyecto_FIN, 2260849/proyecto_INICIO, 2260849/proyecto_PROCESO, 2260849/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:poblacion total 31435 15119 hombre 16316 mujeres, trimestre:3.0, usuario:rcbertogarciaher, fecha:2023-10-11}}	Sin observaciones

ING. CRISPIN TORRES LUNA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar	480.96	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	26,308.42	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 EJERCICIO DEL GASTO DEL TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	562 - Maquinaria y equipo industrial	0.00	252,425.00	252,425.00	252,425.00	252,425.00	252,425.00	252,425.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	480.96	480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	252,905.96	252,905.96	252,425.00	252,425.00	252,425.00	252,425.00			N/A	252,425.00		
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,115,407.00	2,115,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	4,459,698.00	4,459,698.00	2,152,001.56	2,152,001.56	2,152,001.56	2,152,001.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	319 - Servicios integrales y otros servicios	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	329 - Otros arrendamientos	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	26,308.42	26,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	12,754,533.42	12,754,533.42	2,256,401.56	2,152,001.56	2,152,001.56	2,152,001.56			N/A	12,728,225.00		
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	7,949,364.72	7,949,364.72	1,800,257.80	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	11,127,470.17	11,127,470.17	11,077,783.24	6,880,629.19	6,880,629.19	6,868,367.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Forido para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	1,046.78	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	704,557.90	704,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	19,781,392.79	19,781,392.79	12,878,041.04	6,880,629.19	6,880,629.19	6,668,367.69			N/A	19,780,346.01		
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,965,978.99	1,698,240.23	1,698,240.23	1,698,240.23	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	900,000.00	423,662.94	423,662.94	423,662.94	235,742.94	235,742.54	233,267.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	831,342.92	244,957.40	244,957.40	244,957.40	244,957.40	244,957.40	244,957.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	12,737,255.20	39,267,562.06	39,267,562.06	39,244,948.29	22,203,475.52	22,203,475.52	22,154,403.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	75,918,080.18	20,212,756.48	19,751,785.71	20,212,756.48	10,538,547.92	10,538,547.52	10,517,473.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	96,781,927.58	99,017,135.98	82,741,679.32	98,916,983.71	82,741,679.32	82,741,679.32	82,688,800.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	1,735,683.99	1,735,683.99	1,735,683.99	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	0.00	11,197,221.58	8,905,180.13	11,197,221.58	8,905,180.13	8,905,180.13	8,905,180.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	4,079,309.74	31,135,582.69	25,631,012.32	31,135,582.69	25,631,012.32	25,631,012.32	25,628,271.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	627 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	4,193,462.36	4,173,235.81	4,173,235.81	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	29,818,738.39	9,747,193.65	9,747,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

2



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	7,493.22	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		

B 

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (eliminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	18,000,000.00	26,666,666.66	26,666,666.66	19,835,986.35	19,835,986.35	19,835,986.35	19,835,986.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	245,532,633.00	245,540,126.22	220,986,860.22	228,819,259.67	170,336,581.90	170,336,581.50	170,208,339.65			N/A	220,979,367.00		
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	46,681,218.83	46,681,218.83	32,979,767.58	46,681,218.83	32,979,767.58	32,979,767.58	31,792,971.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	4,035,275.04	3,647,275.04	1,845,431.03	3,647,275.04	1,842,716.99	1,842,716.99	1,842,716.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	20,250,322.08	19,901,322.08	544,665.26	19,901,322.08	544,665.26	544,665.26	544,665.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	8,010,977.04	8,010,977.04	7,741,830.56	8,010,977.04	5,723,340.21	5,723,340.21	5,709,257.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	7,972,689.79	7,972,689.79	7,972,689.79	7,972,689.79	5,551,109.63	5,551,109.63	4,934,732.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,759,201.92	1,759,201.92	1,759,201.92	1,759,201.92	1,759,201.92	1,759,201.92	1,759,201.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	4,051,138.00	4,439,138.00	4,439,138.00	4,439,138.00	3,546,264.35	3,546,264.35	3,546,264.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	8,586,000.00	8,935,000.00	8,935,000.00	8,935,000.00	6,741,800.00	6,741,800.00	6,741,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	506,437.44	506,437.44	506,437.44	506,437.44	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	2,784,110.40	2,784,110.40	2,784,110.40	2,784,110.40	1,984,954.00	1,984,954.00	1,984,954.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	190,000.00	249,090.42	249,090.42	189,648.97	105,074.98	105,074.98	105,074.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

R



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 EJERCICIO DEL GASTO DEL TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	5,000.00	10,050.00	10,050.00	9,084.54	9,084.54	9,084.54	9,084.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	61,500.00	98,595.18	98,595.18	98,547.24	30,741.36	30,741.36	30,741.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	13,000.00	11,950.56	11,950.56	11,950.56	11,950.56	11,950.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	5,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	876.00	876.00	835.90	835.90	835.90	835.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	3,816,000.00	3,642,500.00	3,642,500.00	2,688,490.85	2,507,990.31	2,507,990.31	2,507,990.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	6,012,202.61	6,012,202.61	6,012,202.61	6,011,723.20	1,076,108.80	1,076,108.80	1,076,108.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	922,196.44	922,196.44	922,196.44	920,900.80	920,900.80	920,900.80	920,900.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00	116,000.00	116,000.00	12,474.04	5,287.28	5,287.28	5,287.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	100,000.00	180,000.00	180,000.00	173,089.96	173,089.96	173,089.96	173,089.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	180,000.00	16,461,000.00	16,461,000.00	13,502,927.24	13,502,927.24	13,502,927.24	13,502,927.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 EJERCICIO DEL GASTO DEL TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 EJERCICIO DEL GASTO DEL TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaldado (Eliminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	30,000.00	30,000.00	30,000.00	6,125.74	6,125.74	6,125.74	6,125.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	319 - Servicios integrales y otros servicios	50,000.00	98,500.00	98,500.00	86,412.46	86,412.46	86,412.46	86,412.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	322 - Arrendamiento de edificios	489,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,200.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	42,800.00	42,800.00	42,800.00	38,715.00	38,715.00	38,715.00	38,715.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	179,804.00	179,804.00	179,804.00	86,304.00	86,304.00	86,304.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	650,000.00	650,000.00	650,000.00	628,654.80	628,654.80	628,654.80	628,654.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,400,000.00	1,114,000.00	1,114,000.00	989,271.65	928,621.05	928,621.05	928,621.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	35,000.00	35,000.00	35,000.00	1,602.08	1,602.08	1,602.08	1,602.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,000.00	5,000.00	52.00	52.00	52.00	52.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	30,000.00	44,000.00	44,000.00	30,862.56	30,862.56	30,862.56	30,862.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	395 - Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	13,047.44	13,047.44	13,047.44	13,047.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	0.00	41,000.00	41,000.00	40,845.00	40,845.00	40,845.00	40,845.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 EJERCICIO DEL GASTO DEL TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Rehégro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	2714.04	0.00

R

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	4,037,400.00	3,839,674.77	3,839,674.77	3,839,674.77	3,839,674.77	3,839,674.77	3,839,674.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	400,000.00	830,344.60	830,344.60	822,040.82	811,344.60	811,344.60	811,344.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	17,273,597.41	1,461,140.48	1,461,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	140,628,379.00	140,911,115.04	105,694,017.04	135,019,133.76	85,587,214.77	85,587,214.77	83,769,958.28			N/A	105,681,303.00		

 ING. CRISPIN TORRES LUNA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

 LIC. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

 LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 INDICADORES FORTAMUN TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	3	3	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos
2023	3	3	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO
 INDICADORES FORTAMUN TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	Just: (Ciclo: 2023, trim: 3) Just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: P071010233	es la meta que se pretende alcanzar a las mismas fechas que se pretende alcanzar el municipio	75	Just: (Ciclo: 2023, trim: 3) Just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: P071010233	es la meta que se pretende alcanzar a las mismas fechas que se pretende alcanzar el municipio	00.73961	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	La meta alcanzada se logró a lo largo del periodo planeado	80.39	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	Just: (Ciclo: 2023, trim: 3) Just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: P071010233	es la meta que se pretende alcanzar a las mismas fechas que se pretende alcanzar el municipio	75	Just: (Ciclo: 2023, trim: 3) Just: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: P071010233	es la meta que se pretende alcanzar a las mismas fechas que se pretende alcanzar el municipio	75	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	La meta alcanzada se logró a lo largo del periodo planeado	100	Validado

Mrs. CRISTINA TORRES LUNA
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. MARITZA CALZADA DE LA ROSA
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 INDICADORES FAIS MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	3	3	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fcndo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2023	3	3	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fcndo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2023	3	3	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fcndo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

R



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
 INDICADORES FAIS MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE 2023


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4.10959			4.10959			4.28571			95.89	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	47.94521			47.94521			37.14268			129.08	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	47.94521			47.94521			58.57143			122.16	Validado


 LIC. CRISPIN TORRES LUNA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES


 LIC. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA
 DIRECTORA DE PROGRAMACION


 LIC. JUJO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL





Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO
12 - Macuspana

J B



Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

12 - Macuspana

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

274,005.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

CONCERTALB S.C.

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. Maritza Balcázar de la Rosa



Objetivos de la Evaluación

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; ¿ Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; ¿ Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; ¿ Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; ¿ Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados; y ¿ Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El proceso de evaluación de Consistencia y Resultados efectuado al programa P007.- Seguridad Pública en su ejercicio 2022, se ejecutó en apego a los criterios y metodología establecidos por el CONEVAL para este tipo de evaluaciones. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ¿FORTAMUN-, forma parte de uno de los ocho ramos que componen el Ramo General 33. Los recursos del FORTAMUN son destinados a las entidades y demarcaciones territoriales; para atender diferentes obligaciones presupuestales, y entre estas: ¿ las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes ¿. De acuerdo con a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, el FORTAMUN puede ser destinado a diferentes conceptos de gasto orientados a promover el desarrollo y la seguridad del municipio, por lo que los recursos pueden aplicarse a fortalecer los siguientes aspectos: pago de nómina, vehículos, equipo de transporte, equipo auxiliar de transporte, armamento, mantenimiento, combustibles y lubricantes, vestuario, uniformes, entre otros. Durante el ejercicio fiscal 2022, con los recursos del programa presupuestario P007.- Seguridad Pública, el Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, ejecutó 17 acciones; entre las que destacan: el pago de nómina, combustibles y lubricantes para vehículos, vestuarios y uniformes, materiales y útiles de oficina, mantenimiento y conservación de vehículos, entre otros, por dichos conceptos se devengó un monto total de \$112,622,096.91, adicionalmente se realizaron 2 acciones con recursos provenientes de las participaciones asignadas al municipio, con un importe total de \$54,067.37. Por lo que el Programa Presupuestario P007.- Seguridad Pública contó para su operación durante el ejercicio 2022 con 2 fuentes de financiamiento.



Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RESUME EJECUTIVO Pp P007 MACUSPANA 2023.pdf	Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Presupuestario P007
Evaluación integral	INFORME FINAL P007.- SEGURIDAD PUBLICA.pdf	Evaluación Final P007
Anexos	FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN P007.pdf	Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Pp P007
Términos de Referencia	TdR FORTAMUN PARTE1.pdf	Solo se sube una parte debido a que solo permite 10k
Contrato	CONTRATO DE EVALUACION.pdf	Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Pp P007

L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

ING. CRISPIN TORRES LUNA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024





Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO
12 - Macuspana

[Handwritten signature]

B

A



FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

12 - Macuspana

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

274,005.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

CONCERTALB S.C.

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. Maritza Balcázar de la Rosa

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en sus Pp's: K002, K003, K005, K014 y K032, ejecutados en el ejercicio fiscal 2022, por el municipio de Macuspana, Tabasco; con la finalidad de mejorar la gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas.

[Handwritten signature]



Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Los aspectos relevantes a identificar en la ejecución de obras y proyectos con recursos económicos ejecutados son: 1) Conforme a los Lineamientos del FAIS: Es obligatorio identificar si las obras y acciones ejecutadas con recursos del FAIS, son de incidencia directa o indirecta conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, por ello es indispensable identificar las obras por tipo y su ubicación. 2) Dentro de los criterios aplicados para la identificación de recursos económicos empleados se verificó que la información de gasto cumpla con los siguientes aspectos: a) Homogénea, Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía de Criterios para el Reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos), es decir, con el detalle suficiente. Lo que permite identificar cada fuente de recursos por fuente de financiamiento, tipo, focalización y cobertura. b) Completa (cabalidad de acuerdo con la Guía de Criterios para el Reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos), es decir que incluya la totalidad de la información solicitada. c) Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad aplicable. 3) Considerando lo anterior, se identifican las diferentes fuentes de recursos que concurren para las obras y acciones ejecutadas con cada Programa Presupuestario, y por tanto se desagregan para su identificación.

[Handwritten signature]



Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RESUMEN EJECUTIVO FAIS 2023.pdf	Evaluación del Desempeño FAIS
Evaluación integral	INFORME FINAL FAIS MACUSPANA 2023 12-10-23.pdf	Evaluación Final
Anexos	FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS FAIS MACUSPANA.pdf	Evaluación del Desempeño FAIS
Posición institucional	TdR 2023 FAIS PARTE2..pdf	Evaluación del Desempeño FAIS
Términos de Referencia	TdR 2023 FAIS PARTE1.pdf	Evaluación del Desempeño FAIS
Contrato	CONTRATO DE EVALUACION.pdf	Evaluación del Desempeño FAIS

L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

ING. CRISPIN TORRES LUNA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024