

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Resintegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Sareamiento de Aguas Residuales	U006	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Sareamiento de Aguas Residuales	U006	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	2483.03	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 EJERCICIO DEL GASTO DEL CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022


Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado DIRECTO	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Ministrado \$1,484,566.00; Ejercido 0.00; Municipio reintegro el recurso no ejercido por \$1,484,566.00 línea de captura 0022A0GE976563340432 de fecha 18/dici/2022
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	N/A		
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	8,219.00	8,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	8,219.00	8,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	8,219.00		
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	1,911,033.30	1,911,033.30	1,911,033.30	122,384.78	122,384.78	122,384.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Recaudado \$28,482,597.00; Ejercido \$15,164,244.13
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	0.00	10,834,236.63	10,834,236.63	4,129,450.62	4,129,450.62	4,129,450.62	4,129,450.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	13,465,028.78	13,465,028.78	13,465,028.78	10,912,408.73	10,912,408.73	10,912,408.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	4,451,236.00	2,274,781.02	2,274,781.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	4,451,236.00	28,485,080.03	28,485,080.03	19,505,512.70	15,164,244.13	15,164,244.13	15,164,244.13			N/A	28,482,597.00		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Macuspána", "Observación": "pendiente por ejercer la cantidad de \$ 13,320,835.90 para el año 2023 "]]
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	5,543,260.68	5,543,260.68	5,543,260.68	5,543,260.68	5,543,260.68	5,543,260.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	pendiente por ejercer la cantidad de \$ 23,810,717.75 de proyectos que se refrendan para el año 2023
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	529,331.20	529,331.20	529,331.20	529,331.20	529,331.20	529,331.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Monto aprobado \$196,234,100.00, monto ejercido \$172,440,685.36
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	rendimientos generados \$17,303.11
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	289,336.04	289,336.04	289,336.04	289,336.04	289,336.04	289,336.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	5,900,000.00	26,938,872.30	26,938,872.30	26,938,872.30	18,999,173.36	18,999,173.36	18,999,173.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	


*[Handwritten signatures and marks]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	17,303.11	0.00
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		


B



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SICTP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5,091,445.98	33,586,913.69	33,586,913.69	33,586,913.69	27,928,417.98	27,928,417.98	27,928,417.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	82,522,507.72	82,522,507.72	82,522,507.72	75,637,122.48	75,637,122.48	75,637,122.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	1,928,118.91	1,928,118.91	1,928,118.91	766,075.04	766,075.04	766,075.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	2,201,345.56	2,201,345.56	2,201,345.56	2,060,197.35	2,060,197.35	2,060,197.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	33,089,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	88,340,545.90	24,884,113.03	24,884,113.03	24,884,113.03	22,880,167.25	22,880,167.25	22,880,167.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	51,112,169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	12,700,000.00	15,917,083.98	15,917,083.98	15,917,083.98	15,917,083.98	15,917,083.98	15,917,083.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	196,234,100.00	196,251,403.11	196,251,403.11	196,251,403.11	172,440,685.36	172,440,685.36	172,440,685.36			N/A	196,234,100.00		
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	47,101,899.66	46,402,425.57	46,402,425.57	46,402,425.57	46,402,425.57	46,402,425.57	46,402,425.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Recaudado \$ 118,318,779.00, Ejercido \$ 118,318,634.69
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	2,521,634.40	2,508,583.15	2,508,583.15	2,508,583.15	2,508,583.15	2,508,583.15	2,508,583.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	17,364,758.24	18,431,200.64	18,431,200.64	18,431,200.64	18,431,200.64	18,431,200.64	18,431,200.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	7,086,146.12	7,635,781.33	7,635,781.33	7,635,781.33	7,635,781.33	7,635,781.33	7,635,781.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	7,979,921.03	7,905,308.18	7,905,308.18	7,905,308.18	7,905,308.18	7,905,308.18	7,905,308.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	0.00	1,759,201.92	1,759,201.92	1,759,201.92	1,759,201.92	1,759,201.92	1,759,201.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		
Tabasco	Macuspána	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspána		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado al CIERRE	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	4,852,436.73	4,836,552.50	4,836,552.50	4,836,552.50	4,836,552.50	4,836,552.50	-,836,552.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	8,435,800.00	8,709,750.00	8,709,750.00	8,709,750.00	8,709,750.00	8,709,750.00	8,709,750.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	5,277,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	2,766,300.00	2,731,305.00	2,731,305.00	2,731,305.00	2,731,305.00	2,731,305.00	2,731,305.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	150,000.00	95,819.64	95,819.64	95,819.64	95,819.64	95,819.64	95,819.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20,000.00	1,821.26	1,821.26	1,821.26	1,821.26	1,821.26	1,821.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	50,000.00	1,629.22	1,629.22	1,629.22	1,629.22	1,629.22	1,629.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	56,601.04	56,601.04	56,601.04	56,601.04	56,601.04	56,601.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000,000.00	2,460,877.11	2,460,877.11	2,460,877.11	2,460,877.11	2,460,877.11	2,460,877.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	5,350,000.00	5,546,312.37	5,546,312.37	5,546,312.37	5,546,312.37	5,546,312.37	5,546,312.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	850,734.72	850,734.72	850,734.72	850,734.72	850,734.72	850,734.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	273 - Artículos deportivos	0.00	33,825.60	33,825.60	33,825.60	33,825.60	33,825.60	33,825.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		

B

A



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
EJERCICIO DEL GASTO DEL CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	97,630.53	97,630.53	97,630.53	97,630.53	97,630.53	97,630.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	200,000.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	7,052.80	7,052.80	7,052.80	7,052.80	7,052.80	7,052.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2,665,938.26	4,513,890.54	4,513,890.54	4,513,890.54	4,513,890.54	4,513,890.54	4,513,890.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	20,000.00	10,772.51	10,772.51	10,772.51	10,772.51	10,772.51	10,772.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	319 - Servicios integrados y otros servicios	600,000.00	62,098.28	62,098.28	62,098.28	62,098.28	62,098.28	62,098.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	322 - Arrendamiento de edificios	466,000.00	451,676.16	451,676.16	451,676.16	451,676.16	451,676.16	451,676.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	73,312.00	73,312.00	73,312.00	73,312.00	73,312.00	73,312.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	600,000.00	355,108.99	355,108.99	355,108.99	355,108.99	355,108.99	355,108.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	400,000.00	1,397,066.09	1,397,066.09	1,397,066.09	1,397,066.09	1,397,066.09	1,397,066.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

B

A



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	3,955.71	0.00

*R* 

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SIIICP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	0.00	5,528.00	5,528.00	5,528.00	5,528.00	5,528.00	5,528.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0.00	46,247.00	46,247.00	46,247.00	46,247.00	46,247.00	46,247.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	1,142,712.90	1,142,712.90	1,142,712.90	1,142,712.90	1,142,712.90	1,142,712.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	37,220.00	37,220.00	37,220.00	37,220.00	37,220.00	37,220.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	0.00	194,978.60	194,978.60	194,978.60	194,978.60	194,978.60	194,978.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	35,895.04	35,895.04	35,895.04	35,895.04	35,895.04	35,895.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	3,100.02	3,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	del FORTAMUN se originaron productos financieros por la cantidad de \$3,355.71 de los cuales 865.89 forman parte del ejercido y \$3,100.02 quedan pendiente por reintegrar
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	118,318,779.00	118,322,734.71	118,322,734.71	118,319,634.69	118,319,634.69	118,319,634.69	118,319,634.69			N/A	118,318,779.00		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Macuspana", "Observación": "pendiente por reintegrar la cantidad de \$3,100.02 de productos financieros"]

ING. CRISTIN TORRES LUNA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA  
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IPR_CICLO DE RECURSO	IPR_RAMO	IPR_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IPR_CICLO DE RECURSO	IPR_RAMO	IPR_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220-102181455	Proyecto de inversión	2022	33-	1003-FAIS Entidad	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 579,702.15	1,832,454.25	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547821.29, modificado:1089472.55], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631880.66, modificado:732881.7]}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA INDEPENDENCIA CALLE 05 DE FEBRERO - 340925	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	340925	S	3,821	3,571	0	{meta1: {unidad_redida:Metro; lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}}
2022	5	TAB220-102181475	Proyecto de inversión	2022	33-	1003-FAIS Entidad	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	390,123.43	452,537.72	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234074.66, modificado:271522.63], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156049.37, modificado:181015.09]}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA CIUDAD DE INDEPENDENCIA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 340978	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	340978	S	3,929	3,571	0	{meta1: {unidad_redida:Metro; Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}}
2022	5	TAB220-102181487	Proyecto de inversión	2022	33-	1003-FAIS Entidad	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	372,229.62	427,614.32	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223337.77, modificado:256568.59], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148891.65, modificado:171045.73]}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BELEN CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C - 341002	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	341002	S	3,400	3,112	0	{meta1: {unidad_redida:Metro; Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}}
2022	5	TAB220-102181962	Proyecto de inversión	2022	33-	1003-FAIS Entidad	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 179,316.92	2,528,007.33	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307590.15, modificado:1516904.4], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671726.77, modificado:1011202.93]}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA E IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN MACUSPANA EN LA ESCUELA CONALEP 053 - 341306	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	341306	S	1,480	1,385	0	{meta1: {unidad_redida:Metro; Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}}
2022	5	TAB220-102181399	Proyecto de inversión	2022	33-	1003-FAIS Entidad	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 737,574.17	5,252,817.53	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842544.5, modificado:1905351.62], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095029.67, modificado:3347465.91]}	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA PEMEX CIUDAD PE MEX COLONIA VINTE NC VIEMBRE - 341380	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	341380	S	1,055	971	0	{meta1: {unidad_redida:Kilometro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402181455	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 05 FEBRERO CIUDAD MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A 50 METROS DE LA PARROQUIA SAN JOAQUIN Y SANTA ANA, lon:-92.80430174, lat:17.75619811}}	13-06-2022	27-07-2022	1,832,454.25	1,832,454.25	1,832,454.25	1,832,454.25	1,832,454.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10172-080/2022, contratista:OBRA Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:258375.82, importe_modificado:258375.82}}	{meta1: {unidad_medida:metros lineales, avance:246.0}}	{2181455proyecto_INICIO, 2181455proyecto_FIN, 2181455proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402181475	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, FRENTE AL EDIFICIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL PAN, lon:-92.60338497, lat:17.75803711}}	1-06-2022	30-06-2022	452,537.72	452,537.72	452,537.72	452,537.72	452,537.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10197-104/2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1522047.8, importe_modificado:1522047.8}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:555.0}}	{2181475proyecto_INICIO, 2181475proyecto_PROCESO, 2181475proyecto_FINICIO, 2181475proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402181487	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C PUEBLO BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, FRENTE AL SALON DE BELLEZA PALOMA, lon:-92.61362872, lat:17.78012333}}	1-06-2022	30-06-2022	427,614.32	427,614.32	427,614.32	427,614.32	427,614.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10197-104/2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1522047.8, importe_modificado:1522047.8}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:534.0}}	{2181487proyecto_INICIO, 2181487proyecto_PROCESO, 2181487proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-13}, obs2: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-13}, obs3: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-13}, obs4: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-13}}
TAB220402181562	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALATORRE CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CERRADA AZUCENA Y CALLE PRINCIPAL, AL LADO DEL INE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NO 1, lon:-92.57984632, lat:17.78905725}}	1-06-2022	30-07-2022	2,528,007.33	2,528,007.33	2,528,007.33	2,528,007.33	2,528,007.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10147-080/2022, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1504273.79, importe_modificado:1504273.79}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:651.0}}	{2181562proyecto_FINICIO, 2181562proyecto_PROCESO, 2181562proyecto_INICIO, 2181562proyecto_PROCESO, 2181562proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-19}, obs2: {observación:modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-19}, obs3: {observación:modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-19}, obs4: {observación:modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-19}, obs5: {observación:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}, obs6: {observación:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}, obs7: {observación:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}}
TAB220402181599	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO PEMEX, 86706 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA A 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA A HERMERNEGILDO GALEANA, ANTES DE LLEGAR AL CEMENTERIO DE CIUDAD DE PEMEX, lon:-92.4776595, lat:17.87692765}}	12-06-2022	20-08-2022	5,252,817.53	5,252,817.53	5,252,817.53	5,252,817.53	5,252,817.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10102-039_2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3175586.05, importe_modificado:3175586.05}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}	{2181599proyecto_INICIO, 2181599proyecto_PROCESO, 2181599proyecto_FINICIO, 2181599proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*(Handwritten signature and initials)*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TAEASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE: DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IP1_CICLO DE RECURSO	IP1_RAMO	IP1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IP2_CICLO DE RECURSO	IP2_RAMO	IP2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220-102185944	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidad	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,528,457.86	1,774,166.82	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917674.56, modificado:1064501.17] f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611783.1, modificado:709607.45]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA CIUDAD MACUSPANA COLONIA INDEPENDENCIA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 355147	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	355147	S	3,829	3,571	0	{meta1: [unidad_redida:Metro Cuadrados, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0]}
2022	5	TAB220-102186042	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidad	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,915,392.10	3,354,312.82	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749229.2, modificado:2012587.57] f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166152.9, modificado:1341725.05]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BELEN CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C - 355434	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	355434	S	3,400	3,112	0	{meta1: [unidad_redida:Metro Cuadrados, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0]}
2022	6	TAB220-102187052	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidad	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,482,215.55	3,130,067.26	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489329.33, modificado:1878034.36] f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692886.22, modificado:1252022.9]}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA NUJEVA ESPERANZA - 358344	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspama	358344	S	384	347	0	{meta1: [unidad_redida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}
2022	5	TAB220-102187216	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidad	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,271,394.54	3,794,814.89	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962836.72, modificado:2276898.81] f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308557.82, modificado:1517925.86]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA POBLADO AGUILAS SERDAN SAN FERNANDO CALLE CIRCUNVALACION OESTE Y CIRCUNVALACION NORTE - 358842	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	358842	S	133	119	0	{meta1: [unidad_redida:Kilometro lineal, meta:0.77, meta_modificada:0.77]}
2022	5	TAB220-102187321	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidad	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,593,762.69	5,293,953.12	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750257.61, modificado:3176371.87] f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833505.08, modificado:2117581.25]}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA EL TRIUNFO 3RA SECCION - 358195	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	358195	S	234	223	0	{meta1: [unidad_redida:Kilometro lineal, meta:1.4, meta_modificada:1.4]}
2022	5	TAB220-102187879	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidad	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,440,228.37	6,310,281.77	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264137.02, modificado:3786189.06] f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpi_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178091.35, modificado:2524112.71]}	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA SIMON SAHILAT - 360309	27	Tabasco	12	Macuspama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspama	360309	S	299	284	0	{meta1: [unidad_redida:Kilometro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8]}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402185944	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86708 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CERCA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL PAN, lon: -92.499391227, lat:17.80282545}}	1-06-2022	15-07-2022	1,774,169.62	1,774,169.62	1,774,169.62	1,774,169.62	1,774,169.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-101169-101/2022, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1309555.02, importe_modificado:1309553.02}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:1442.0}}	{2185944 proyecto_INICIO, 2185944 proyecto_PROCESO, 2185944 proyecto_FIN, 2185944 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402186042	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE PROFESOR MAXIMINO SANTIAGO C PUEBLO BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE PROLONGACION CARLOS PELLICER CAMARA Y CALLE AVENIDA 30 METROS PASANDO EL COFE BLACK MANO IZQUIERDA, lon:-92.61377333, lat:17.79016985}}	1-08-2022	30-07-2022	3,354,312.62	3,354,312.62	3,354,312.62	3,354,312.62	3,354,312.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-101180-083/2022, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:5293302.42, importe_modificado:5293302.42}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:1665.0}}	{2186042 proyecto_INICIO, 2186042 proyecto_PROCESO, 2186042 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402187052	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:233, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - NUEVA ESPERANZA KILOMETRO 3 + 500 RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, 86724 NUEVA ESPERANZA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA A VERNET Y , ANTES DE LLEGAR EL HOTEL JUCHITAN OA lon:-92.54410849}}	13-06-2022	11-08-2022	3,130,057.26	3,130,057.26	3,130,057.26	3,130,057.26	3,130,057.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10124-053/2022, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:711091.81, importe_modificado:711091.81}}	{meta1: {unidad_medida:Pisos(s), avance:1.0}}	{2187052 proyecto_INICIO, 2187052 proyecto_FIN, 2187052 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402187216	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE CIRCUVALACION OESTE Y NORTE PUEBLO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), 86725 AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LEONA VICARIO, POR ABARROTÉS CHENCHI, lon:-92.489391227, lat:17.80282545}}	13-06-2022	11-08-2022	3,794,814.69	3,794,814.69	3,794,814.69	3,794,814.69	3,754,814.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-101180-083/2022, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:5293302.42, importe_modificado:5293302.42}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.77}}	{2187216 proyecto_INICIO, 2187216 proyecto_FIN, 2187216 proyecto_PROCESO, 2187216 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402187321	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:251, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - EL TRIUNFO 3RA SECCION KILOMETRO 1 + 400 RANCHERIA EL TRIUNFO 3RA, SECCIÓN, 86732 EL TRIUNFO 3RA, SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ A TEPETITAN Y , ANTES, lon:-92.47436351, lat:17.77098506}}	1-06-2022	09-08-2022	6,293,953.12	6,293,953.12	6,293,953.12	6,293,953.12	5,253,953.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10124-053/2022, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:711091.81, importe_modificado:711091.81}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.4}}	{2187321 proyecto_INICIO, 2187321 proyecto_FIN, 2187321 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402187679	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BENITO JUAREZ - TEPETITAN KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA SIMÓN SARLAT, 86725 SIMÓN SARLAT, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PASANDO LA ERMITA LA LUPITA, lon:-92.49803779}}	1-06-2022	09-08-2022	6,310,281.77	6,310,281.77	6,310,281.77	6,310,281.77	6,310,281.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10124-053/2022, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:711091.81, importe_modificado:711091.81}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.8}}	{2187679 proyecto_INICIO, 2187679 proyecto_PROCESO, 2187679 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220102187780	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 670,956.96	1,932,340.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002574 17, modificado:115940443}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668382.76, modificado:772636.29}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA NUEVA DIVISION DEL BAYO GUATEMALA - 360675	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	360675	S	921	919	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta_modificada:0.54}}
2022	5	TAB220102061282	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2 435,847.60	2,360,686.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435847 6, modificado:2360686.49}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA COLONIA ELEN CALLE CERRADA SANTA ELENA - 569	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	569	S	50	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, meta_modificada:1625.0}, meta2: {unidad_medida:Metro cuadrado, meta_modificada:1623.0}}
2022	5	TAB220102084312	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 513,021.49	1,497,906.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513021 49, modificado:1497906.79}}	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA VERNET 6TA. SECCION SAN LORENZO - 102371	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	102371	S	180	153	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta_modificada:5.0}}
2022	5	TAB220102084387	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3 057,288.51	2,930,013.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057288 51, modificado:2930013.97}}	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA. FRANCISCO MADRERO E AJO SECCION NARANJAL - 102639	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	102639	S	141	120	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta_modificada:6.0}}
2022	5	TAB220102084418	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 736,084.47	3,207,376.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736084 47, modificado:3207376.39}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN MACUSPANA RANCHERIA CLEMENTE REYES 2DA. SECCION ANTEMOC. - 102711	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	102711	S	87	73	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metro cuadrado, meta_modificada:5.0}}

B



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB220402187780	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO SAN CARLOS - CIUDAD PEMEX KILÓMETRO 0 + 540 RANCHERIA NUEVA DIVISION DEL BAYO (GUATEMALA), 86720 NUEVA DIVISION DEL BAYO (GUATEMALA), MACUSPANA TABASCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA GASOLINER, lon:-92.4870105, lat:17.84307066}}	13-06-2022	27-07-2022	1,932,340.72	1,932,340.72	1,932,340.72	1,932,340.72	1,932,340.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10180-083/2022, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:5293302.42, importe_modificado:5293302.42}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.54}}	{2187780 proyecto_INICIO, 2187780 proyecto_FIN, 2187780 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220102061292	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CERRADA SANTA ELENA, COLONIA BELEN, 86711 BELEN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A BELEN Y CERRADA SANTA ELENA, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRADA SANTA ELENA DE LA	17-03-2022	20-04-2022	2,360,686.49	2,360,686.49	2,360,686.49	2,360,686.49	2,360,686.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10065-001/2022, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2435947.6,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1625.0}}	{2061292 proyecto_INICIO, 2061292 proyecto_PROCESO, 2061292 proyecto_FIN, 2061292 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084312	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO VERNET 2DA - VERNET 6TA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA VERNET 6TA. SECCIÓN SAN LORENZO, 86724 VERNET 6TA. SECCIÓN (SAN LORENZO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CACAOS- LA GRANJA Y CAR, lon:-92.521496, lat:17.884955}}	11-04-2022	25-05-2022	1,497,609.79	1,497,609.79	1,497,609.79	1,497,609.79	1,457,909.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10084-012/2022, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1513021.49, importe_modificado:1513021.49}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}	{2084312 proyecto_INICIO, 2084312 proyecto_FIN, 2084312 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084387	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:TERRACERIA TRAMO EL TRIUNFO 3RA - FRANCISCO I. MADERO BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO BAJO, 86702 FRANCISCO I. MADERO BAJO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA-CD PEMEX Y CARRETERA, lon:-92.510446, lat:17.740459}}	11-04-2022	09-06-2022	2,930,013.97	2,930,013.97	2,930,013.97	2,930,013.97	2,930,013.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10083-014/2022, contratista:JOPAJE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3026779.25, importe_modificado:3026779.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}	{2084387 proyecto_PROCESO, 2084387 proyecto_INICIO, 2084387 proyecto_PROCESO, 2084387 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084419	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:167, direccion:TERRACERIA TRAMO CLEMENTE REYES 2DA - CLEMENTE REYES 1RA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 01 RANCHERIA CLEMENTE REYES 2DA. SECCIÓN CANTEMOC, 86730 CLEMENTE REYES 2DA. SECCIÓN (CANTEMOC), MACUSPANA TABASCO ENTRE	12-05-2022	15-06-2022	3,207,373.39	3,207,373.39	3,207,373.39	3,207,373.39	3,207,373.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10086-021/2022, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1724841.02,	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}	{2084419 proyecto_FIN, 2084419 proyecto_PROCESO, 2084419 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature and mark]*





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IPD_CICLO DE RECURSO	IPD_RAMO	IPD_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220102084471	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAI3 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4 295,773.72	4,986,596.40	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4295773.72, modificado:4986596.4}}	CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN MACUSPANA, POBLADO PALOMAS, DIVERSAS CALLES - 103008	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	103008	S	731	897	0	{meta1: {unidad_redida:Kilómetros lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2022	5	TAB220102084494	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAI3 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 771,075.85	2,748,314.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771075.85, modificado:2748314.86}}	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, COLONIA LA UNIÓN, CALLE TERCERA PRINCIPAL, - 103110	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	103110	S	888	892	0	{meta1: {unidad_redida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}}
2022	5	TAB220102084327	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAI3 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 138,085.71	1,132,425.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138085.71, modificado:1132425.91}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA, COLONIA LA CURVA CALLE ALATORRE - 103207	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	103207	S	769	623	0	{meta1: {unidad_redida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}}
2022	5	TAB220102084597	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAI3 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 997,400.04	1,982,114.56	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997400.04, modificado:1982114.56}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA LIMBANO E LANDIN 1RA. SECCIÓN - 103398	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	103398	S	869	976	0	{meta1: {unidad_redida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}}
2022	5	TAB220102084619	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAI3 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3 531,436.30	3,397,060.99	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3531436.3, modificado:3397060.99}}	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA, CALLE PROLONGACION A LA TORRE, COLONIA EUROCRATAS - 103465	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	103465	S	37	34	0	{meta1: {unidad_redida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DE L GASTO CIERRE DEFINITIVO 2422

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB220202084471	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALOMAS, 86748 PALOMAS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPALES Y CARRETERA PALOMAS-CAPARROSO, CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CHETUMAL CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL AL KM 16, lon:-92.47756724, lat:17.65499929}}	25-04-2022	23-06-2022	4,986,595.40	4,986,595.40	4,986,595.40	4,986,595.40	4,986,595.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10068-024/2022, contratista:CODESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4271531.36, importe_modificado:4271531.36}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.0}}	{2084471 proyecto_INICIO, 2084471 proyecto_PROCESO, 2084471 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084494	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO EL BAYO - LA CURVA MARGEN DERECHO KILOMETRO 990 + undefined COLONIA LA UNIÓN, 86720 LA UNIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA-CD PEMEX Y CARRETERA E BAYO -LA CURVA, TRANSITANDO POR LA CARRETERA ... lon:-92.47756724, lat:17.65499929}}	02-05-2022	30-06-2022	2,746,314.86	2,748,314.86	2,748,314.86	2,748,314.86	2,748,314.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10088-023/2022, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2748314.86, importe_modificado:2748314.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}}	{2084494 proyecto_INICIO, 2084494 proyecto_PROCESO, 2084494 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084527	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:CALLE ALATORRE COLONIA LA CURVA, 86720 LA CURVA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS ENTRANDO POR LA GASOLINERA G500 GIRAHACIA LAIZQUIERDA Y A LA SEGUNDA CUADRA GIRA A LA DERECHA, lon:-92.48898203}}	02-05-2022	30-06-2022	1,132,425.91	1,132,425.91	1,132,425.91	1,132,425.91	1,132,425.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10087-022/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1132425.93, importe_modificado:1132425.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}}	{2084527 proyecto_PROCESO, 2084527 proyecto_INICIO, 2084527 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084597	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, direccion:RANCHERIA LIMBANO BLANDIN IRA SECCION, 86730 LIMBANO BLANDIN IRA, SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE DEL BORREGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERC, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LLEGANDO POR LA CARRETERA AQUILES ... lon:-92.5798228, lat:17.7798392}}	16-05-2022	29-06-2022	1,982,114.56	1,982,114.56	1,982,114.56	1,982,114.56	1,982,114.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10095-028/2022, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1982114.75, importe_modificado:1982114.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.0}}	{2084597 proyecto_INICIO, 2084597 proyecto_PROCESO, 2084597 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084619	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALATORRE COLONIA BURÓCRATAS, 96707 MACUSPANA, TABASCO ENTRE CALLE DIANA LAURA RUIJAS Y SALIENDO DE LA CIUDAD DE MACUSPANA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL EN DIRECCIÓN HACIA BENITO JUAREZ PASANDO E, lon:-92.5798228, lat:17.7798392}}	02-05-2022	30-06-2022	3,397,060.99	3,397,060.99	3,397,060.99	3,397,060.99	3,357,060.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10085-020/2022, contratista:DOMINGO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3515501.37, importe_modificado:3515501.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}}	{2084619 proyecto_INICIO, 2084619 proyecto_PROCESO, 2084619 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

B



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IP1_CICLO DE RECURSO	IP1_RAMO	IP1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IP2_CICLO DE RECURSO	IP2_RAMO	IP2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220:102084670	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			529,770.96	523,626.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529770.96, modificado:523626.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA LA ESCALERA, CALLE PROFESOR FABIAN CHABLE. - 103641	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	103641	S	1,085	1,087	0	{meta1: {unidad_redida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}}
2022	5	TAB220:102084698	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			683,198.90	658,982.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683198.9, modificado:658982.26}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA LA ESCALERA, CALLE PROFESOR FABIAN CHABLE - 103720	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	103720	S	1,095	1,094	0	{meta1: {unidad_redida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}}
2022	5	TAB220:102084707	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			5,025,586.07	4,997,587.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5025586.07, modificado:4997587.3}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA LA ESCALERA, CALLE PROFESOR FABIAN CHABLE - 103789	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	103789	S	200	184	0	{meta1: {unidad_redida:Metros Cuadrados, meta:4314.0, meta_modificada:4314.0}}
2022	5	TAB220:102084721	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			411,440.54	382,982.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411440.54, modificado:382982.69}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA VILLA BENITO JUAREZ SAH CARLOS, CALLE ITURBIDE - 103829	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	103829	S	69	65	0	{meta1: {unidad_redida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}
2022	5	TAB220:102084759	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			579,857.58	574,442.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579857.58, modificado:574442.85}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. BELÉN, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 103976	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	103976	S	61	56	0	{meta1: {unidad_redida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}}

B

A



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202084670	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:CALLE PROFESOR FABIAN CHABLE COLONIA LA ESCALERA, 86726 LA ESCALERA MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, LLEGANDO POR LA CARRETERA EL PORTON CIUDAD PEMEX AL LLEGAR A LA ENTRADA D. lon: 92.52869703}}	11-04-2022	10-05-2022	523,626.47	523,626.47	523,626.47	523,626.47	523,626.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10076-008/2022, contratista:ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:524339.62, importe_modificado:524339.62}}	{meta1: {unidad_medida: /metros lineales, avance:244.0}}	{2084670 proyecto_INICIO, 2084670 proyecto_FIN, 2084670 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084698	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE FABIAN CHABLE COLONIA LA ESCALERA, 86726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRANDO A BENITO JUAREZ POR LA CARRETERA ESTATAL EL PORTON CIUDAD. lon: 92.5309244}}	25-04-2022	24-05-2022	658,982.26	658,982.26	658,982.26	658,982.26	658,982.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10078-017/2022, contratista:COOPERATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:659799.58, importe_modificado:659799.58}}	{meta1: {unidad_medida: /metros Cuadrados, avance:1329.0}}	{2084698 proyecto_INICIO, 2084698 proyecto_PROCESO, 2084698 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084707	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE PROFESOR FABIAN CHABLE COLONIA LA ESCALERA, 86726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRANDO A BENITO JUAREZ POR LA CARRETERA EL PORTON CIUDAD, lon: 92.5309244}}	25-04-2022	23-06-2022	4,997,587.30	4,997,587.30	4,997,587.30	4,997,587.30	4,997,587.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10074-018/2022, contratista:COOPERATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4997913.35, importe_modificado:4997913.35}}	{meta1: {unidad_medida: /metros Cuadrados, avance:4314.0}}	{2084707 proyecto_INICIO, 2084707 proyecto_FIN, 2084707 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084721	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE ITURBIDE VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CONTINUACION CIRCUNVALACION NORTE Y CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, CIRCUNVALACION OESTE ENTRANDO POR EL BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, lon: 92.52869703}}	11-04-2022	10-05-2022	382,982.69	382,982.69	382,982.69	382,982.69	382,982.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10082-009/2022, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:408416.44, importe_modificado:408416.44}}	{meta1: {unidad_medida: /metros lineales, avance:330.0}}	{2084721 proyecto_INICIO, 2084721 proyecto_FIN, 2084721 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202084759	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LAZARO GARDENAS, CARRETERA MACUSPANA-BELÉN ANTES DE LLEGAR A LA CURVA DONDE ESTÁ LA CASETA DE POLICIA DE LA COLON. lon: 92.61221788, lat: 17.78234212}}	11-04-2022	10-05-2022	574,442.85	574,442.85	574,442.85	574,442.85	574,442.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10072-013/2022, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:574442.85, importe_modificado:574442.85}}	{meta1: {unidad_medida: /metros Cuadrados, avance:522.0}}	{2084759 proyecto_INICIO, 2084759 proyecto_FIN, 2084759 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

B



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TAEASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220:102085039	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,803,134.17	2,592,686.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803134.17, modificado:2592686.91}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA VILLA BENITO JUAREZ SAN CARLOS CALLE ITURBIDE - 104636	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	104636	S	70	34	0	{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrados, meta: 2105.0, meta_modificada: 2103.0}}
2022	5	TAB220:102085053	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,548,365.77	2,532,876.59	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548365.77, modificado:2532876.59}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 104713	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	104713	S	46	42	0	{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrados, meta: 1685.0, meta_modificada: 1665.0}}
2022	5	TAB220:102085079	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	398,776.88	396,791.80	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398776.88, modificado:396791.6}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO - 104793	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	104793	S	15	12	0	{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrados, meta: 228.0, meta_modificada: 228.0}}
2022	5	TAB220:102085342	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,300,000.00	1,289,516.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1289516.98}}	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO BUENA VISTA ABASCO - 105477	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Macuspana	105477	S	893	801	0	{meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrados, meta: 93.68, meta_modificada: 93.68}}
2022	5	TAB220:102085286	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,673,347.99	3,107,400.88	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673347.99, modificado:3107400.88}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MACUSPANA COLONIA INDEPENDENCIA, BOULEVARD CARLOS A MADRAZO - 105572	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	105572	S	3,829	3,571	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202085039	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE ITURBIDE VILLA BENITO JUÁREZ SAN CARLOS, 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS; CALLE CIRCUNVALACIÓN OESTE ENTRANDO POR EL BOULEVARD BENITO J. lon:-92.53215281, lat:-17.83589251}}	25-04-2022	23-06-2022	2,592,685.91	2,592,685.91	2,592,685.91	2,592,685.91	2,592,685.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10081-019/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2775205.73, importe_modificado:2775205.73}}	{meta1: {unidad_medida:/etros Cuadrados, avance:2106.0}}	{2085039 proyecto_INICIO, 2085039 proyecto_PROCESO, 2085039 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19}, obs2: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19}, obs3: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19}, obs4: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-06-19}}
TAB220202085053	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE LAZARO CARDENAS TRANSITANDO POR LA CARRETERA ESTATAL MACUSPANA BELÉN ANTES DE LLEGAR A. lon:-92.61183991, lat:-17.78222891}}	11-04-2022	25-06-2022	2,532,879.59	2,532,879.59	2,532,879.59	2,532,879.59	2,532,879.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10075-015/2022, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2532883.15, importe_modificado:2532883.15}}	{meta1: {unidad_medida:/etros Cuadrados, avance:1665.0}}	{2085053 proyecto_INICIO, 2085053 proyecto_FIN, 2085053 proyecto_PROCESO, 2085053 proyecto_FIN, 2085053 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202085079	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRANDO A LA CIUDAD DE MACUSPANA, lon:-92.60184476, lat:-17.75828561}}	16-05-2022	14-06-2022	396,794.60	396,794.60	396,794.60	396,794.60	396,794.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10093-028/2022, contratista:HERNAN JIMENEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:396794.6, importe_modificado:396794.6}}	{meta1: {unidad_medida:/etros Cuadrados, avance:228.0}}	{2085078 proyecto_INICIO, 2085078 proyecto_FIN, 2085078 proyecto_PROCESO, 2085078 proyecto_FIN, 2085078 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202085242	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO J SANTA MARIA PUEBLO BUENA VISTA APASCO, 86745 BUENA VISTA (APASCO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ACCESO PRINCIPAL SALIENDO DE MACUSPANA TOMANDO LA CARRETERA E. lon:-92.414034}}	25-04-2022	23-06-2022	1,289,516.98	1,289,516.98	1,289,516.98	1,289,516.98	1,289,516.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10073-016/2022, contratista:REYNA COBALANDERO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1281013.47, importe_modificado:1281013.47}}	{meta1: {unidad_medida:/etros Cuadrados, avance:93.98}}	{2085242 proyecto_INICIO, 2085242 proyecto_PROCESO, 2085242 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202085266	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA CIUDAD INDEPENDENCIA, 86709 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA VILLAHERMOSA-CHETUMAL KM46, TRANSITANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL EN E, lon:-92.60451002, lat:-17.75211988}}	02-05-2022	20-06-2022	3,107,400.88	3,107,400.88	3,107,400.88	3,107,400.88	3,107,400.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10090-025/2022, contratista:MANUEL CORTES ORUETA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2857497.54, importe_modificado:2857497.54}}	{meta1: {unidad_medida:/Piezas, avance:100.0}}	{2085268 proyecto_INICIO, 2085268 proyecto_FIN, 2085268 proyecto_PROCESO, 2085268 proyecto_FIN, 2085268 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IP1_CICLO DE RECURSO	IP1_RAMO	IP1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IP2_CICLO DE RECURSO	IP2_RAMO	IP2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302085285	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,775,608.04	2,764,506.53	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775608.04, modificado:2764506.53}}	REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EJIDO LA CEIBA - 105660	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	105660	S	460	440	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2022	5	TAB220302085309	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,212,240.77	1,205,346.30	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212240.77, modificado:1205346.30}}	REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA EL TRIUNFO 2DA SECCION - 105751	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	105751	S	561	536	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2022	5	TAB220302085325	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				692,984.67	697,732.56	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692984.67, modificado:697732.56}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA GUSTAVO A. MADERO - 105860	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	105860	S	129	130	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB220302111480	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,643,018.40	2,875,286.77	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643018.4, modificado:2875286.77}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO LIMBANO ELANDIN, CALLE SIN NOMBRE - 124084	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	124084	S	999	976	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.4, meta_modificada:1635.4}}
2022	5	TAB220402147833	Ación	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,000,000.00	1,910,520.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1910520.0}}	332:Servicios de diseño, arquitectura ingeniería y actividades relacionadas - 4126	27	Tabasco	12	Macuspána		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Macuspána	4126	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB2202020852	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO LA CEIBA - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0+01 EJIDO LA CEIBA, 86732 LA CEIBA, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, CARRETERA MACUSPANA-TEPETITAN CIRCULANDO POR LA CARRETERA ESTATAL AQUILES SERDAN TEPETITAN L. lon:-92.45364956, lat:17.75443376}}	1-06-2022	15-07-2022	2,764,566.53	2,764,566.53	2,764,566.53	2,764,566.53	2,764,566.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10083-014/2022, contratista:JOPAJE COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3026779.25, importe_modificado:3026779.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:4.0}}	{2085285 proyecto_INICIO, 2085285 proyecto_PROCESO, 2085285 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020853	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:150, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRENING TRAMO AQUILES SERDAN - TEPETITAN KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, 86732 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ - TEPETITAN Y, CIRCULANDO POR LA CARRETERA ESTATAL HACIA TEQUILA 1RA. lon:-92.48067784, lat:17.7756977}}	1-06-2022	15-07-2022	1,205,346.30	1,205,346.30	1,205,346.30	1,205,346.30	1,205,346.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10091-028/2022, contratista:MAREMA RAMOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1205346.66, importe_modificado:1205346.66}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:4.0}}	{2085309 proyecto_PROCESO, 2085309 proyecto_INICIO, 2085309 proyecto_PROCESO, 2085309 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020855	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRENING TRAMO TEQUILA 1RA - GUSTAVO A. MADERO KILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA GUSTAVO A. MADERO, 86710 GUSTAVO A. MADERO, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, CIRCULANDO POR LA CARRETERA ESTATAL HACIA TEQUILA 1RA. lon:-92.6589326, lat:17.899589}}	16-05-2022	14-06-2022	687,732.56	687,732.56	687,732.56	687,732.56	687,732.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10034-030/2022, contratista:JUAN PEREZ CHABLE, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:687736.16, importe_modificado:687736.16}}	{meta1: {unidad_medida:Poza(s), avance:1.0}}	{2085325 proyecto_INICIO, 2085325 proyecto_FIN, 2085325 proyecto_PROCESO, 2085325 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021114	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, direccion:RANCHERIA LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCIÓN, 86730 LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y CARRETERA AQUILES SERDAN-TEPETITAN, CALLE LAZARO CARDENAS TRANSITANDO POR LA CARRETERA ESTATAL EN DIRECCION DE AQUILES SERDAN, lon:-92.40967009, lat:17.75540289}}	1-06-2022	30-07-2022	2,875,286.77	2,875,286.77	2,875,286.77	2,875,286.77	2,875,286.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10096-031/2022, contratista:MAREMA RAMOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2625356.57, importe_modificado:2901283.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.4}}	{2111490 proyecto_INICIO, 2111490 proyecto_PROCESO, 2111490 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204021476	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.584071, lat:17.756431}}	07-03-2022	04-06-2022	1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMCA/04/2022, contratista:FORZA ARRENDADORA AUOMOTRIZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1910520.0, importe_modificado:1910520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Ctros, avance:1.0}}	{2147633 proyecto_INICIO, 2147633 proyecto_PROCESO, 2147633 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaapigohe, fecha:2023-06-19}, obs2: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaapigohe, fecha:2023-06-19}, obs3: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianaapigohe, fecha:2023-06-19}, obs4: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:robertogarciaher, fecha:2023-06-20}}	





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE: DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402149070	Acción	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	378,000.00	289,336.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:289336.04}}	332:Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 82808	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Macuspána	82808	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB220402151184	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	706,450.95	706,450.69	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706450.55, modificado:706450.69}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MACUSPANA COL BELEN CALLE DE ACCESO A SEGURIDAD PUBLICA - 142827	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	142827	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}
2022	5	TAB220402151165	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	209,189.41	206,020.97	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209189.41, modificado:206020.97}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MACUSPANA COL BELEN CALLE DE ACCESO A SEGURIDAD PUBLICA - 142834	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	142834	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.5, meta_modificada:334.5}}
2022	5	TAB220402151166	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	471,361.17	467,346.28	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471361.17, modificado:467346.28}}	CONSTRUCCION DE GLIARNICIONES Y BANQUETAS EN MACUSPANA COLONIA BELEN CALLE ACCESO A SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA - 142838	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Macuspána	142838	S	76	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.06, meta_modificada:269.06}}
2022	5	TAB220402151167	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 603,222.24	8,585,196.47	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8603222.24, modificado:8585196.47}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN MACUSPANA COL SIGLO XXI AV PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 142841	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Macuspána	142841	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7129.6, meta_modificada:7129.6}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIER							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402149070	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.594071, lat:17.766431}}	01-06-2022	31-12-2022	289,336.04	289,336.04	289,336.04	289,336.04	289,336.04	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMCA/04/2022, contratista:FORZA ARRENDADORA AJOMOTRIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1910520.0, importe_modificado:1910520.0}}	{meta1: {unidad_medida:'SERVICIO(S)', avance:1.0}}	{2149070 proyecto_INICIO, 2149070 proyecto_FIN, 2149070 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2023-06-19}, obs2: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2023-06-19}, obs3: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2023-06-19}, obs4: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2023-06-19}}	
TAB220402151164	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:TERRACERIA TRAMO MACUSPANA - BELEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 300 COLONIA BELEN, 86711 BELEN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA-BELEN Y, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MACUSPANA EN DIRECCION A LA COLONIA BELEN A 2 K, lon:-92.60544755, lat:17.77363994}}	07-03-2022	05-04-2022	706,450.69	706,450.69	706,450.69	706,450.69	706,450.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10067-003/2022, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:706450.95, importe_modificado:706450.95}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros lineales', avance:191.0}}	{2151164 proyecto_INICIO, 2151164 proyecto_FIN, 2151164 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402151165	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA-BELEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 50 COLONIA BELEN, 86711 BELEN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA-BELEN KM2 Y, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MACUSPANA EN DIRECCION HAJA LA COLONIA BELEN A, lon:-92.6054405, lat:17.77385704}}	07-03-2022	05-04-2022	206,020.97	206,020.97	206,020.97	206,020.97	206,020.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10068-004/2022, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:206834.94, importe_modificado:206834.94}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros lineales', avance:334.5}}	{2151165 proyecto_INICIO, 2151165 proyecto_PROCESO, 2151165 proyecto_FIN, 2151165 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402151166	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO MACUSPANA-BELEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 100 COLONIA BELEN, 86711 BELEN, MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD MACUSPANA-BELEN Y, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MACUSPANA EN DIRECCION A LA COLONIA BELEN A 2 KILOM, lon:-92.60546196, lat:17.77366803}}	07-03-2022	05-04-2022	467,345.26	467,345.26	467,345.26	467,345.26	467,345.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10124-053/2022, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:711091.81, importe_modificado:711091.81}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', avance:268.06}}	{2151166 proyecto_INICIO, 2151166 proyecto_FIN, 2151166 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402151167	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERIA TRAMO MACUSPANA- SIGLO XXI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + 100 PUEBLO SIGLO XXI, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, EN DIRECCION AL FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI SE CONTINUA DE FRENTE Y PASANDO EL PUENTE, lon:-92.59744199, lat:17.75551352}}	07-03-2022	05-05-2022	8,585,195.47	8,585,195.47	8,585,195.47	8,585,195.47	8,585,195.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10124-053/2022, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:711091.81, importe_modificado:711091.81}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', avance:7128.6}}	{2151167 proyecto_INICIO, 2151167 proyecto_FIN, 2151167 proyecto_PROCESO, 2151167 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*R*



*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TAEIASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IP1_CICLO DE RECURSO	IP1_RAMO	IP1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IP2_CICLO DE RECURSO	IP2_RAMO	IP2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402159 874	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	916,755.92	911,821.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916755.92, modificado:911821.59}}	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA LIC BENITO JUAREZ GARCIA - 240478	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Macuspána	240478	S	1,008	889	0	{meta1: {unidad_redida:Metros cuadrados de construcción, meta:1109.0, meta_modificada:1109.0}}
2022	5	TAB220402160 179	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,158,852.76	1,338,417.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158852.76, modificado:1338417.40}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA CALLE CERRADA DE AZUCENA - 241767	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	241767	S	1,480	1,385	0	{meta1: {unidad_redida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}
2022	5	TAB220402160 186	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,438,321.39	2,825,976.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439321.39, modificado:2825976.43}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUPANA FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA CALLE CERRADA DE AZUCENA - 241921	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Macuspána	241921	S	1,480	1,385	0	{meta1: {unidad_redida:Metros Cuadrados, meta:1890.6, meta_modificada:1890.6}}
2022	5	TAB220402160 188	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	676,205.68	784,375.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676205.68, modificado:784375.55}}	REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BELEN CALLE 18 DE MARZO - 241931	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	241931	S	3,400	3,112	0	{meta1: {unidad_redida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
2022	5	TAB220402160 180	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	943,428.39	1,077,067.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943428.39, modificado:1077067.20}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BELEN CALLE 18 DE MARZO - 241944	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Macuspána	241944	S	3,400	3,112	0	{meta1: {unidad_redida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402159874	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE NARCISO ROVIROSA CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE PROLONGACION A LA TORRE, CALLE LIMBANO BLANDIN PASANDO LA GLORIETA TUMBAPATOS 500 METROS SOBRE, lon:-92.59791456, lat:17.76259059}}	18-07-2022	26-08-2022	911,821.59	911,821.59	911,821.59	911,821.59	911,821.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-101111-047/2022, contratista:ARMADOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:911828.58, importe_modificado:911828.58}}	{meta1: {unidad_medida:metros cuadrados de construcción, avance:1109.0}}	{2159874 proyecto_FIN, 2159874 proyecto_PROCESO, 2159874 proyecto_INICIO, 2159874 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160179	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA AZUCENA CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA ALATORRE Y CALLE CARLOS A MADRAZO BECERRA, CERRADA CERRADA SIN NOMBRE NO. 62 EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN UNA ESQUINA HAY UNA IGLESIA ADVEN, lon:-92.57959616, lat:17.73740779}}	01-07-2022	09-08-2022	1,338,417.40	1,338,417.40	1,338,417.40	1,338,417.40	1,338,417.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-101102-045/2022, contratista: BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1344269.2, importe_modificado:1344269.2}}	{meta1: {unidad_medida:metros lineales, avance:364.0}}	{2160179 proyecto_INICIO, 2160179 proyecto_FIN, 2160179 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160186	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA AZUCENA CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA ALATORRE Y CALLE CARLOS A MADRAZO BECERRA, CERRADA CERRADA SIN NOMBRE NO. 62 EN LA ENTRADA DE LA CERRADA EN LA ESQUINA HAY UN SIX, lon:-92.57969003, lat:17.787418}}	18-07-2022	31-08-2022	2,825,976.43	2,825,976.43	2,825,976.43	2,825,976.43	2,825,976.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-101103-046/2022, contratista: BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2829612.81, importe_modificado:2829612.81}}	{meta1: {unidad_medida:metros Cuadrados, avance:1890.6}}	{2160186 proyecto_PROCESO, 2160186 proyecto_FIN, 2160186 proyecto_PROCESO, 2160186 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160188	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE 18 MARZO COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LAZARO CARDENAS PASANDO EL CIBER A 100 METROS ESTA LA CALLE, lon:-92.61080844, lat:17.78186167}}	04-07-2022	02-08-2022	784,375.55	784,375.55	784,375.55	784,375.55	784,375.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-101104-048/2022, contratista: OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:784398.59, importe_modificado:784398.59}}	{meta1: {unidad_medida:metros lineales, avance:100.0}}	{2160188 proyecto_INICIO, 2160188 proyecto_FIN, 2160188 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160190	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE 18 MARZO COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LAZARO CARDENAS DESPUES DEL CIBER QUE HAY EN UNA ESQUINA A 100 METROS, lon:-92.61082387, lat:17.78187189}}	18-07-2022	31-08-2022	1,077,057.20	1,077,057.20	1,077,057.20	1,077,057.20	1,077,057.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0115-049/2022, contratista: COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ. S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1094376.93, importe_modificado:1094373.93}}	{meta1: {unidad_medida:metros Cuadrados, avance:679.0}}	{2160190 proyecto_INICIO, 2160190 proyecto_FIN, 2160190 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TAEIASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IP1_CICLO DE RECURSO	IP1_RAMO	IP1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IP2_CICLO DE RECURSO	IP2_RAMO	IP2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402160182	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,485,320.02	1,722,806.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485320.02, modificado:1722806.12}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ EN LA CALLE GIL Y SAENZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ - 241953	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	241953	S	1,421	1,247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.0, meta_modificada:1581.0}}
2022	5	TAB220402160221	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,342,282.64	3,576,041.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342282.64, modificado:3576041.94}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA TRAMO AV. SIGLO XXI A BUENA VISTA PUXCATAN - 242416	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	242416	S	301	287	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1923.0, meta_modificada:1923.0}}
2022	5	TAB220402160225	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	630,054.86	730,863.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630054.86, modificado:730863.63}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE EPIGIMENIO ANTONIO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y NIÑOS HEROES - 242442	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	242442	S	1,196	1,151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.5, meta_modificada:242.5}}
2022	5	TAB220402160226	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,269,566.20	2,632,696.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269566.2, modificado:2632696.79}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE BARTLET ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y SANTA TERESA - 242445	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	242445	S	1,196	1,151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1905.0, meta_modificada:1903.0}}
2022	5	TAB220402160533	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	613,010.18	711,091.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613010.18, modificado:711091.8}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE BARTLET ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y SANTA TERESA - 243867	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	243867	S	1,196	1,151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:953.0, meta_modificada:953.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402160192	1	{geo1: {cve_municipio:12 localid:18, direccion:CALLE MANUEL GIL Y SAENZ VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE VICENTE GUERRERO EL TRAMO INICIA A PARTIR DE UNA PASTEL, lon:-92.52810534, lat:17.8311781}}	18-07-2022	31-08-2022	1,722,806.12	1,722,806.12	1,722,806.12	1,722,806.12	1,722,806.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10118-060/2022, contratista:FALE. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1722971.22, importe_modificado:1722971.22}}	{meta1: {unidad_medida:3/etros Cuadrados, avance:1581.0}}	{2160192 proyecto_INICIO, 2160192 proyecto_FIN, 2160192 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160221	1	{geo1: {cve_municipio:12 localid:1, direccion:AVENIDA SIGLO XXI A BUENA VISTA PUXCATAN CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86708 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE SIGLO XXI Y CALLE BUENA VISTA PUXCATAN, CARRETERA VILLAHERMOSA-CHETUMAL EL TRAMO INICIA JUSTO FRENTE AL FRACCIONAM, lon:-92.59806348, lat:17.75516236}}	18-07-2022	31-09-2022	3,576,041.94	3,576,041.94	3,576,041.94	3,576,041.94	3,576,041.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10117-058/2022, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2717047.88, importe_modificado:2717047.88}}	{meta1: {unidad_medida:3/etros Cuadrados, avance:1920.0}}	{2160221 proyecto_INICIO, 2160221 proyecto_FIN, 2160221 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160225	1	{geo1: {cve_municipio:12 localid:18, direccion:CALLE EPIGMEONIO ANTONIO VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE NUEVO ALVARADO A 500 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ, lon:-92.5283782, lat:17.83405727}}	18-07-2022	31-08-2022	730,863.63	730,863.63	730,863.63	730,863.63	730,863.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10122-052/2022, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:730883.64, importe_modificado:730883.64}}	{meta1: {unidad_medida:3/etros lineales, avance:242.6}}	{2160225 proyecto_INICIO, 2160225 proyecto_FIN, 2160225 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160226	1	{geo1: {cve_municipio:12 localid:18, direccion:CALLE BARTLETT VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SANTA TERESA, CALLE EPIGMEONIO ANTONIO EL TRAMO INICIA A PARTIR DE UNA FABRICA DE ROPA Y UNIFOR, lon:-92.52494322, lat:17.83591808}}	18-07-2022	31-09-2022	2,632,696.79	2,632,696.79	2,632,696.79	2,632,696.79	2,632,696.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10123-054/2022, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2632896.79, importe_modificado:2632896.79}}	{meta1: {unidad_medida:3/etros lineales, avance:1905.0}}	{2160226 proyecto_INICIO, 2160226 proyecto_FIN, 2160226 proyecto_PROCESO, 2160226 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160533	1	{geo1: {cve_municipio:12 localid:18, direccion:CALLE MANUEL BARTLET VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SANTA TERESA, CALLE NUEVO LAREDO EL TRAMO INICIA JUSTO EN EQUINA DE FABRICA DE ROPA Y UN, lon:-92.48417025, lat:17.57858435}}	18-07-2022	31-08-2022	711,091.80	711,091.80	711,091.80	711,091.80	711,091.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10124-053/2022, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:711091.81, importe_modificado:711091.81}}	{meta1: {unidad_medida:3/etros lineales, avance:953.0}}	{2160533 proyecto_INICIO, 2160533 proyecto_PROCESO, 2160533 proyecto_INICIO, 2160533 proyecto_FIN, 2160533 proyecto_PROCESO, 2160533 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#7_CICLO DE RECURSO	#7_RAMO	#7_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220-02161030	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			1,283,609.71	1,488,987.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283609.71, modificado:1488987.26}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN MACUSPANA CIUDAD MACUSPANA COL CENTRO PREESCOLAR GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CLAVE 27DJND10EG - 246212	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	246212	S	3,152	2,788	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}
2022	5	TAB220-02161019	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			3,838,534.64	4,462,572.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838534.64, modificado:4462572.26}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA CIUDAD DE MACUSPANA CALLE REFORMA - 250874	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	250874	S	3,152	2,788	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
2022	5	TAB220-02161008	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2,856,912.48	3,314,018.49	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856912.48, modificado:3314018.49}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA MELCHOR CCAMPO 1ERA SECC - 252290	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Macuspána	252290	S	301	287	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}
2022	5	TAB220-021610374	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2,193,815.95	2,535,575.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193815.95, modificado:2535575.36}}	REHABILITACION DE CARCAMOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA BUERGOS - 253655	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	253655	S	299	278	0	{meta1: {unidad_medida:Carcamos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2022	5	TAB220-02161018	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2,134,250.75	2,463,480.56	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134250.75, modificado:2463480.56}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA BUERGOS - 255644	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	255644	S	299	278	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST A	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402161030	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ULISES GONZALEZ BLENGIO CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, CERRADA VICENTE GUERRERO A 50 METROS DE UMF ISSSTE MACUSPANA, Ion:-92.59066691, lat:17.75644259}}	08-08-2022	06-10-2022	1,488,987.26	1,488,987.26	1,488,987.26	1,488,987.26	1,488,987.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10134-087/2022, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1488987.26, importe_modificado:1488987.26}}	{meta1: {unidad_medida: /etros Cuadrados, avance:390.0}}	{2161030}proyecto_PR OCESO, {2161030}proyecto_FIN O, {2161030}proyecto_INICIO, {2161030}proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402161819	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ULISES GONZALEZ BLENGIO Y CERRADA VICENTE GUERRERO, CALLE PRIMERA DE CIRCUNVALACION EL TRAMO INICIA ENFRENTE DE BODEGA AURRERA, Ion:-92.59018909, lat:17.75743548}}	01-08-2022	29-09-2022	4,452,572.26	4,452,572.26	4,452,572.26	4,452,572.26	4,452,572.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10140-073/2022, contratista:CORPORATIVO MORAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4452700.18, importe_modificado:4452700.18}}	{meta1: {unidad_medida: /etros lineales, avance:120.0}}	{2161818}proyecto_PR OCESO, {2161818}proyecto_INICIO, {2161818}proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402162098	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 - 0.620 KILOMETRO 0 + 620 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 1RA. SECCIÓN, 86747 MELCHOR OCAMPO 1RA SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MELCHOR PRIMERA A CAPARROSO 2DA SECCION Y CARRETERA M, Ion:-92.48421604, lat:17.58146572}}	18-07-2022	31-08-2022	3,314,018.49	3,314,018.49	3,314,018.49	3,314,018.49	3,314,018.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10118-051/2022, contratista:PALOMA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3314018.49, importe_modificado:3314018.49}}	{meta1: {unidad_medida: /etros lineales, avance:620.0}}	{2162098}proyecto_INICIO, {2162098}proyecto_PROCESO, {2162098}proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402162374	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 - 4.200 KILOMETRO 4 + 200 COLONIA BUERGOS, 86715 BUERGOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA BELEAN A BUERGOS Y CAMINO REAL, CARRETERA CACAOS A LA GRANJA LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ES SOBR, Ion:-92.64214069, lat:17.81642282}}	01-08-2022	29-09-2022	2,635,675.36	2,635,675.36	2,635,675.36	2,635,675.36	2,635,675.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10125-064/2022, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2544826.5, importe_modificado:2544826.5}}	{meta1: {unidad_medida: /etros lineales, avance:2.0}}	{2162374}proyecto_FIN O, {2162374}proyecto_PROCESO, {2162374}proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402162818	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 - 4.200 KILOMETRO 4 + 200 COLONIA BUERGOS, 86715 BUERGOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PLAYAS DE LAS JIMENEZ Y CAMINO CAMINO REAL, CARRETERA CACAOS A LA GRANJA EN LA ENTRADA DE LA C, Ion:-92.6421172, lat:17.8161981}}	01-08-2022	29-09-2022	2,463,483.56	2,463,483.56	2,463,483.56	2,463,483.56	2,463,483.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10128-065/2022, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2475730.87, importe_modificado:2475730.87}}	{meta1: {unidad_medida: /etros lineales, avance:780.0}}	{2162818}proyecto_FIN O, {2162818}proyecto_INICIO, {2162818}proyecto_FIN O, {2162818}proyecto_PROCESO, {2162818}proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402162821	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				2,354,548.11	2,728,006.26	{if1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pras:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354548.11, modificado:2728006.26}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN MACUSPANA CIUDAD MACUSPANA COL BELEN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA- 256659	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	256659	S	3,400	3,112	0	{meta1: {unidad_redida: Metro Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}}
2022	5	TAB220402162822	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				2,022,623.11	2,346,240.80	{if1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pras:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022623.11, modificado:2346240.80}}	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA RAMA MONTE LARGO 1RA SECCION DIVERSOS TRAMOS - 255671	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	255671	S	858	893	0	{meta1: {unidad_redida: Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:6.5}}
2022	5	TAB220402162823	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				2,192,190.46	2,542,940.64	{if1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pras:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192190.46, modificado:2542940.64}}	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN EL EJ CARMEN SERDAN ACCESO A COL LA CEIBA - 255682	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	255682	S	858	893	0	{meta1: {unidad_redida: Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2022	5	TAB220402162833	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				786,686.19	912,528.30	{if1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pras:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786686.19, modificado:912528.30}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN MACUSPANA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO TRAMO DEL KM 1.600 AL 6.200 TRAMOS AISLADOS - 255716	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	255716	S	161	133	0	{meta1: {unidad_redida: Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}}
2022	5	TAB220402162839	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				7,233,606.14	8,390,988.12	{if1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pras:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7233606.14, modificado:8390988.12}}	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA RAMA VICENTE GUERRERO 1RA SECCION - 255729	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	255729	S	76	75	0	{meta1: {unidad_redida: Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402162821	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 - 3.500 KILOMETRO 3+500 COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE GUAYACÁN Y CALLE LERDO DE TEJADA, BOULEVARD CARLOS PELLICER CÁMARA ENTRADANDO A LA COLONIA BELEN MARGE, lon:-92.60904765, lat:17.7780453}}	8-07-2022	15-09-2022	2,726,005.26	2,729,005.26	2,729,005.36	2,729,005.26	2,729,005.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10128-057/2022, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2731275.81, importe_modificado:2732275.81}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:651.0}}	{2162821 proyecto_PR, OCESO, 2162821 proyecto_INICIO, 2162821 proyecto_FIN}	Terrinado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402162822	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 - 6.500 KILOMETRO 6+500 RANCHERIA MONTE LARGO 1RA. SECCIÓN, 86711 MONTE LARGO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA A MONTE LARGO 1RA SECCIÓN Y CARRETERA CACAOS A LA, lon:-92.60560721}}	8-07-2022	31-08-2022	2,346,242.80	2,346,242.80	2,346,242.80	2,346,242.80	2,346,242.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10127-059/2022, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2346424.81, importe_modificado:2346424.81}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}}	{2162822 proyecto_INICIO, 2162822 proyecto_FIN, 2162822 proyecto_PROCESO, 2162822 proyecto_INICIO}	Terrinado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402162823	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 - 2.000 KILOMETRO 2+000 EJIDO CARMEN SERDAN, 86732 CARMEN SERDAN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ A TEPETITAN Y, SE TIENE ACCESO AL EJIDO POR COLONIA LA CEIBA, lon:-92.45138942, lat:17.78568681}}	8-07-2022	31-08-2022	2,542,940.64	2,542,940.64	2,542,940.64	2,542,940.64	2,542,940.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10129-061/2022, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDÉN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2542940.93, importe_modificado:2542940.93}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}	{2162823 proyecto_INICIO, 2162823 proyecto_FIN, 2162823 proyecto_PROCESO}	Terrinado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402162833	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:199, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 - 4.600 KILOMETRO 4+600 EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 86726 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA A IGNACIÓ ZARAGOZA Y CARRETERA A BENITO JUAREZ, CARRETERA AVENIDA PRINCI, lon:-92.5520692, lat:17.80729376}}	8-09-2022	22-09-2022	912,528.30	912,528.30	912,528.30	912,528.30	912,528.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10136-069/2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:912555.98, importe_modificado:912555.98}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}}	{2162833 proyecto_FIN, 2162833 proyecto_PROCESO, 2162833 proyecto_INICIO}	Terrinado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402162839	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:116, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 - 4.300 KILOMETRO 4+300 RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN, 86737 VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MONTE GRANDE A AQUILES SERDAN Y, EN LA ENTRADA, lon:-92.27613271, lat:17.811738341}}	8-09-2022	30-10-2022	8,390,983.12	8,390,983.12	8,390,983.12	8,390,983.12	8,390,983.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10138-071/2022, contratista:AIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8390983.12, importe_modificado:8390983.12}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.3}}	{2162839 proyecto_INICIO, 2162839 proyecto_FIN, 2162839 proyecto_PROCESO, 2162839 proyecto_FIN, 2162839 proyecto_PROCESO}	Terrinado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

B



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220102164044	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				611,673.61	709,540.79	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611673.61, modificado:709540.79}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MACUSPANA EN MEJHOR OCAMPO 3RA SECCION - 262224	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	262224	S	143	155	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.55, meta_mc diff cada:16.55}}
2022	5	TAB220102167237	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				645,144.48	748,367.59	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645144.48, modificado:748367.59}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE EPIGMEÑO ANTONIO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y SANTA TERESA - 276683	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	279683	S	1,166	1,151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_mc diff cada:600.0}}
2022	5	TAB220102167333	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,594,167.94	3,009,234.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594167.94, modificado:3009234.81}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE EPIGMEÑO ANTONIO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y SANTA TERESA - 280299	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	280293	S	1,166	1,151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_mc diff cada:2400.0}}
2022	5	TAB220102169079	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,249,244.32	2,609,118.32	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249244.32, modificado:2609118.32}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN MACUSPANA POBLADO MORELOS - 289391	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	289391	S	369	319	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_mc diff cada:651.0}}
2022	5	TAB220102176371	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,771,277.80	2,054,682.03	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771277.8, modificado:2054682.03}}	REHABILITACION DE CALLECCIN GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EJIDO LA CEIBA SEGUNDA ETAPA - 323846	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	323843	S	460	440	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:1.20, meta_mc diff cada:1.20}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
11AB22040216404	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:226, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 / 0.000 KILOMETRO 0 + 1 RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 3RA SECCION, 86745 MELCHOR OCAMPO 3RA SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA A SALTO DEL AGUA Y, POR LA ESCUELA BACHILLERATO INT. lcn:-92.42749174, lat:17.83424622}}	2-07-2022	31-07-2022	709,540.79	709,540.79	709,540.79	709,540.79	709,540.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10137-070/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:709541.29, importe_modificado:709541.30}}	{meta1: {unidad_medida:'./etros lineales, avance:16.35}}	{2164044{/proyecto_INICIO, 2164044{/proyecto_PROCESO, 2164044{/proyecto_FIN, 2164044{/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
11AB220402167257	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE EPIFANIO ANTONIO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA TERESA, EL TRAMO INICIA EN UNA ESQUINA DONDE HAY UNA IGLESIA QUE SE LLAMA, lon:-92.52559991, lat:17.83424622}}	11-08-2022	30-08-2022	748,367.59	748,367.59	748,367.59	748,367.59	748,367.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10121-063/2022, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:748367.6, importe_modificado:748367.6}}	{meta1: {unidad_medida:'./etros lineales, avance:600.0}}	{2167237{/proyecto_INICIO, 2167237{/proyecto_FIN, 2167237{/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
11AB220402167353	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE EPIFANIO ANTONIO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTA TERESA, UNA CALLE DESPUES DE PLAZA DE ARMAS CIUDAD JUAREZ, lon:-92.52642067, lat:17.83403695}}	11-08-2022	08-09-2022	3,009,234.81	3,009,234.81	3,009,234.81	3,009,234.81	3,009,234.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10120-062/2022, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3009962.13, importe_modificado:3009662.13}}	{meta1: {unidad_medida:'./etros Cuadrados, avance:2400.0}}	{2167333{/proyecto_INICIO, 2167333{/proyecto_FIN, 2167333{/proyecto_INICIO, 2167333{/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
11AB220402169079	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 / 0.000 KILOMETRO 3 + 000 RANCHERIA MORELOS, 86714 MORELOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CACAOS A GRANJA Y, CARRETERA BELEN A MONTE LARGO, lon:-92.58903948, lat:17.91905024}}	08-08-2022	06-10-2022	2,609,118.32	2,609,118.32	2,609,118.32	2,609,118.32	2,609,118.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10135-068/2022, contratista:PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2609123.41, importe_modificado:2609123.41}}	{meta1: {unidad_medida:'./etros Cuadrados, avance:651.0}}	{2169079{/proyecto_INICIO, 2169079{/proyecto_PROCESO, 2169079{/proyecto_FIN, 2169079{/proyecto_PROCESO, 2169079{/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
11AB220402176371	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:288, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO 0.000 / 0.000 KILOMETRO 25 + 0 RANCHERIA LA CEIBA, 86732 LA CEIBA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ A TEPETITAN Y, PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA A 500 METROS, lon:-92.45256657, lat:17.79224821}}	06-09-2022	30-10-2022	2,054,682.03	2,054,682.03	2,054,682.03	2,054,682.03	2,054,682.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10145-078/2022, contratista:FIARDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2054682.25, importe_modificado:2054682.25}}	{meta1: {unidad_medida:'./Kilometro lineal, avance:1.26}}	{2176371{/proyecto_INICIO, 2176371{/proyecto_FIN, 2176371{/proyecto_PROCESO, 2176371{/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORIA	RF1_CICLO DE RECURSO	RF1_RAMO	RF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF2_CICLO DE RECURSO	RF2_RAMO	RF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402176390	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,231,272.28	1,374,514.77	{rf1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231272.28, modificado:1374514.77}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS - 323900	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Macuspana	323903	S	1,662	1,531	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_mcdif: cada:936.0}}
2022	5	TAB220402176396	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,805,939.80	3,269,800.68	{rf1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2805939.8, modificado:3269800.68}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ COLONIA MANUEL VARGAS RAMIREZ EN LA CALLE SANTA TERESA ENTRE LAS CALLES PRIMERA DE MAYO Y CIRCUNVALACION SUR - 323514	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Macuspana	323914	S	1,421	1,241	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2253.0, meta_mcdif: cada:2253.0}}
2022	5	TAB220402176401	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	651,175.39	766,604.90	{rf1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651175.39, modificado:766604.9}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ COLONIA MANUEL VARGAS RAMIREZ EN LA CALLE SANTA TERESA ENTRE LAS CALLES 1RA DE MAYO Y CIRCUNVALACION SUR - 323926	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Macuspana	323923	S	1,421	1,241	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:514.0, meta_mcdif: cada:514.0}}
2022	5	TAB220402176488	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5,534,900.35	6,420,481.38	{rf1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5534900.35, modificado:6420481.38}}	CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA CIUDAD DE MACUSPANA - 324160	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	324163	S	1,008	869	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:323.0, meta_mcdif: cada:323.0}}
2022	5	TAB220402176471	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	929,085.43	1,464,429.18	{rf1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929085.43, modificado:1464429.18}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA CIUDAD DE MACUSPANA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR ROMULO HERNANDEZ GARCIA CLAVE 270ES0005 - 324209	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspana	324203	S	1,008	869	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_mcdif: cada:55.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION	
TAB220402176390	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN DE TURBIDE Y CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS; FRENTE AL INSTITUTO UNIVERSITARIO PANAMERICANO, lon:-92.53192574, lat:17.8323878}}	6-11-2022	25-12-2022	1,374,514.77	1,374,514.77	1,374,514.77	1,374,514.77	1,374,514.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10148-081/2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1428275.84, importe_modificado:1428275.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, avance:936.0}}	{2176390 proyecto_PR_CESO, 2176390 proyecto_INICIO, 2176390 proyecto_PRO_CESO, 2176390 proyecto_FIN_CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402176396	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE SANTA TERESA PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE CIRCUNVALACION SUR, ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIO BARRUETA GARCIA, lon:-92.52448407, lat:17.82995809}}	1-11-2022	20-12-2022	3,269,600.68	3,269,600.68	3,269,600.68	3,269,600.68	3,269,600.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10158-031/2022, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3269801.42, importe_modificado:3269801.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, avance:2250.0}}	{2176396 proyecto_INICIO, 2176396 proyecto_PRO_CESO, 2176396 proyecto_FIN_CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402176401	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE SANTA TERESA PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE CIRCUNVALACION SUR, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MARIO BARRUETA GARCIA, lon:-92.52448285, lat:17.83000387}}	1-11-2022	15-12-2022	756,604.90	756,604.90	756,604.90	756,604.90	756,604.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10157-089/2022, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:756606.61, importe_modificado:756606.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros lineales, avance:514.0}}	{2176401 proyecto_INICIO, 2176401 proyecto_PRO_CESO, 2176401 proyecto_FIN_CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402176408	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE NARCISO ROVIROSA CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE PROLONGACION ALATORRE Y CALLE LIMBANO BLANDIN, A LADO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, lon:-92.59787864, lat:17.76202372}}	6-11-2022	25-11-2022	6,420,484.38	6,420,484.38	6,420,484.38	6,420,484.38	6,420,484.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT_10181_103_2022, contratista:CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6420484.41, importe_modificado:6420484.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros lineales, avance:323.0}}	{2176468 proyecto_INICIO, 2176468 proyecto_PRO_CESO, 2176468 proyecto_FIN_CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402176471	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PERIFERICO JOSE NARCISO ROVIROSA CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE LIMBANO BLANDIN, A LADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE MACUSPANA, lon:-92.59756599, lat:17.76293148}}	1-7-11-2022	28-12-2022	1,464,429.18	1,464,429.18	1,464,429.18	1,464,429.18	1,464,429.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10182-092/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HIRAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:10777507, importe_modificado:1481503.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros lineales, avance:55.0}}	{2176471 proyecto_INICIO, 2176471 proyecto_PRO_CESO, 2176471 proyecto_FIN_CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriagohe, fecha:2023-06-19}, obs2: {observacion:recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriagohe, fecha:2023-06-15}, obs3: {observacion:recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriagohe, fecha:2023-06-19}, obs4: {observacion:recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriagohe, fecha:2023-06-15}}	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IP1_CICLO DE RECURSO	IP1_RAMO	IP1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IP2_CICLO DE RECURSO	IP2_RAMO	IP2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402176493	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				928,418.21	945,359.63	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928418.21, modificado:945359.63}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ EN EL CALLEJON 27 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES 27 DE FEBRERO Y CALLE POR FIRIO DIAZ DE LA COLONIA MANUEL VARGAS RAMIREZ - 324280	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	324280	S	1,421	1,247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_mc dif cada:695.0}}
2022	5	TAB220402176809	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				137,268.02	290,836.27	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137268.02, modificado:290836.27}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ EN EL CALLEJON 27 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES 27 DE FEBRERO Y CALLE POR FIRIO DIAZ DE LA COLONIA MANUEL VARGAS RAMIREZ - 324365	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	324365	S	1,421	1,247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_mc dif cada:145.0}}
2022	5	TAB220402176512	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,128,926.74	1,659,241.85	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128926.74, modificado:1659241.85}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA VILLA BENITO JUAREZ EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 27 DE FEBRERO Y CALLE POR FIRIO DIAZ DE LA COLONIA MANUEL VARGAS RAMIREZ - 324378	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	324378	S	1,421	1,247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.0, meta_mc dif cada:802.0}}
2022	5	TAB220402176520	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				836,476.86	1,164,375.67	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836476.86, modificado:1164375.67}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA VILLA BENITO JUAREZ EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 27 DE FEBRERO Y CALLE POR FIRIO DIAZ DE LA COLONIA MANUEL VARGAS RAMIREZ - 324404	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	324404	S	1,421	1,247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_mc dif cada:135.0}}
2022	5	TAB220402176528	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,219,785.11	1,401,502.30	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219785.11, modificado:1401502.30}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA CIUDAD DE MACUSPANA EN LA COLONIA BELÉN EN LA CALLE LAZARO CARDENA:3 - 324424	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	324424	S	3,400	3,112	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.0, meta_mc dif cada:835.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE: DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB220402176493	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE JON 27 DE FEBRERO PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, 100 MTS DESPUES DE FOOD PARK SC, lon:-92.52733525, lat:17.83021141}}	07-11-2022	21-11-2022	945,359.63	945,359.63	945,359.63	945,359.63	945,359.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10187-100/2022, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1076965.12, importe_modificado:1076965.12}}	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance:695.0}}	{2176493 proyecto_PROCESO, 2176493 proyecto_INICIO, 2176493 proyecto_FIN}	Terr inad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402176509	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE JON 27 DE FEBRERO PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, PASANDO 100 MTS FOOD PARK SC, lon:-92.52733375, lat:17.83021974}}	01-11-2022	15-11-2022	290,836.27	290,836.27	290,836.27	290,836.27	290,836.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10172-080/2022, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:258375.82, importe_modificado:258375.82}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:145.0}}	{2176509 proyecto_INICIO, 2176509 proyecto_PROCESO, 2176509 proyecto_FIN}	Terr inad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402176512	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, PASANDO LA TERRAZA FOOD PARK SC, lon:-92.52709118, lat:17.82956097}}	07-11-2022	21-12-2022	1,659,241.85	1,659,241.85	1,659,241.85	1,659,241.85	1,659,241.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10189-101/2022, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1309555.02, importe_modificado:1309555.02}}	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance:802.0}}	{2176512 proyecto_INICIO, 2176512 proyecto_FIN, 2176512 proyecto_PROCESO}	Terr inad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402176520	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, PASANDO LA TERRAZA FOOD PARK SC, lon:-92.52708723, lat:17.82954188}}	01-11-2022	30-11-2022	1,164,375.67	1,164,375.67	1,164,375.67	1,164,375.67	1,164,375.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10170-099/2022, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:970313.16, importe_modificado:970313.16}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:135.0}}	{2176520 proyecto_INICIO, 2176520 proyecto_PROCESO, 2176520 proyecto_FIN}	Terr inad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402176526	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ATRAS DEL TEMPLO BELÉN UIEAR, lon:-92.61039247, lat:17.78116188}}	04-10-2022	22-11-2022	1,401,502.30	1,401,502.30	1,401,502.30	1,401,502.30	1,401,502.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10171-079/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1414950.73, importe_modificado:1414950.73}}	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance:835.0}}	{2176526 proyecto_INICIO, 2176526 proyecto_PROCESO, 2176526 proyecto_FIN}	Terr inad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

P





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IP1_CICLO DE RECURSO	IP1_RAMO	IP1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IP2_CICLO DE RECURSO	IP2_RAMO	IP2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220102177286	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			222,737.78	258,074.73	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222737.78, modificado:258074.73}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA CIUDAD DE MACUSPANA EN LA COLONIA BELEN EN LA CALLE LAZARO CARDENA-3 - 327547	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	327547	S	3,400	3,312	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_mc_diff: cada:45.0}}
2022	5	TAB220102177503	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			421,544.70	488,991.85	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421544.7, modificado:488991.85}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA VILLA BENITO JUAREZ EN LA CALLE PROFESO VIRGILIO SALVADOR CHABLE ENTRE LAS CALLES MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y CALLE ZARAGOZA - 328964	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	328964	S	1,662	1,557	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.4, meta_mc_diff: cada:257.4}}
2022	5	TAB220102188677	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			976,229.25	1,132,425.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976229.25, modificado:1132425.91}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACUSPANA COLONIA LA CURVA CALLE A LA TORRE - 363380	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	363380	S	769	623	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.68, meta_mc_diff: cada:522.68}}
2022	5	TAB220102188785	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			823,643.72	953,446.33	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823643.72, modificado:953446.33}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA VILLA TEPETIHUEN EN LA CALLE CALEANA - 363675	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	363675	S	783	722	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.45, meta_mc_diff: cada:126.45}}
2022	5	TAB220102188823	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			6,139,140.54	7,121,403.03	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6139140.54, modificado:7121403.03}}	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA CIUDAD DE MACUSPANA PARQUE BENITO JUAREZ - 363784	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	363784	S	3,152	2,789	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.0, meta_mc_diff: cada:453.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402177286	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ARCO, EN LA ENTRADA HAY UN SIX QUE SE LLAMA EL MANGUITO, lon:-92.61040984, lat:17.78112304}}	24-10-2022	12-11-2022	256,074.73	258,074.73	258,074.73	258,074.73	258,074.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10172-080/2022, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:258375.82, importe_modificado:258375.82}}	{meta1: {unidad_medida: {etres Cuadrados, avance:45.0}}	{2177286proyecto_INICIO, 2177286proyecto_FIN, 2177286proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402177503	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE VIRGILIO SALVADOR CHABLE PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y CALLE ZARAGOZA, A 50 METROS DESPUES PASANDO EL SIX CHELSY, lon:-92.53280098, lat:17.83438068}}	11-11-2022	10-12-2022	488,991.85	488,991.85	488,991.85	488,991.85	488,991.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10173-098/2022, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDÉN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:488991.85, importe_modificado:488991.85}}	{meta1: {unidad_medida: {etres Cuadrados, avance:257.4}}	{2177503proyecto_INICIO, 2177503proyecto_PROCESO, 2177503proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402188677	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:CALLE ALATORRE COLCINIA LA CURVA, 86720 LA CURVA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MENDEZ Y CALLE MORELOS, ENTRANDO POR LA CALLE MENDEZ POR LA GASOLINERA PEMEX, lon:-92.48913728, lat:17.87485548}}	02-05-2022	30-08-2022	1,132,425.91	1,132,425.91	1,132,425.91	1,132,425.91	1,132,425.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10087-022/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1132425.93, importe_modificado:1132425.93}}	{meta1: {unidad_medida: {etres Cuadrados, avance:522.68}}	{2188677proyecto_PROCESO, 2188677proyecto_FIN, 2188677proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402188785	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO TEPETITAN, 86730 TEPETITAN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CARRANZA Y, FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL, lon:-92.3730089, lat:17.82070705}}	11-11-2022	25-12-2022	953,445.33	953,445.33	953,445.33	953,445.33	953,445.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10190-106/2022, contratista:OLOKUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:823643.72, importe_modificado:823643.72}}	{meta1: {unidad_medida: {etres lineales, avance:126.45}}	{2188785proyecto_INICIO, 2188785proyecto_PROCESO, 2188785proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402188823	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE LA CONSTITUCION CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO, FRENTE AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, lon:-92.56442919, lat:17.75673825}}	03-10-2022	16-11-2022	7,121,403.03	7,121,403.03	7,121,403.03	7,121,403.03	7,121,403.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-101432-077/2022, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:7121403.03, importe_modificado:7121403.03}}	{meta1: {unidad_medida: {etres Cuadrados, avance:4533.0}}	{2188823proyecto_PROCESO, 2188823proyecto_FIN, 2188823proyecto_INICIO, 2188823proyecto_PROCESO, 2188823proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

B





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	1AB220-102188-977	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,296,787.75	1,503,951.21	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296787.75, modificado:1503951.21}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN MACUSPANA EN LA CIUDAD DE MACUSPANA COL OBRERA EN LA ESCUELA JOSE N ROVIROSA NUMERO 3 CLAVE 27IPR06233 EN LA CIUDAD DE MACUSPANA - 364259	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	364253	S	1,538	1,414	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_mcdif: cada:400.0}}
2022	5	1AB220-102188-005	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	646,276.95	749,681.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646276.95, modificado:749681.26}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA VILLA BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS - 364379	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	364373	S	1,662	1,537	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_mcdif: cada:117.0}}
2022	5	1AB220-102188-046	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	928,418.21	1,307,077.79	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928418.21, modificado:1307077.79}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN MACUSPANA EN LA RANCHERIA EL MANCO EN LA ESCUELA "RIBARIA TOMAS GARRIDO CANABAL CLAVE 27IPB0051E - 364503	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	364503	S	299	230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_mcdif: cada:336.0}}
2022	5	1AB220-102189-281	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	306,987.78	356,105.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306987.78, modificado:356105.81}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA VILLA BENITO JUAREZ EN LA CALLE PROFESOR VIRGILIO SALVADOR CHABLE ENTRE LAS CALLES MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y CALLE ZARAGOZA - 365286	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	365283	S	1,662	1,537	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_mcdif: cada:60.0}}
2022	5	1AB220-102189-343	Proyecto de inversión	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	539,085.89	571,739.93	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539085.89, modificado:571739.93}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA CIUDAD DE MACUSPANA EN LA CALLE CERRADA 21 DE MARZO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 385447	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Macuspána	365447	S	3,829	3,571	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.5, meta_mcdif: cada:433.5}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB220402188977	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM BANDALA CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 88706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, 50 METROS DESPUES DE LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO, lon:-92.58594883, lat:17.76494094]	17-11-2022	21-12-2022	1,503,851.21	1,503,851.21	1,503,851.21	1,503,851.21	1,503,851.21	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10147-080/2022, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1504273.79, importe_modificado:1504273.79} ]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0} ]	[2188977proyecto_INICIO, 2188977proyecto_PROCESO, 2188977proyecto_FIN]	Terrinado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402189005	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 68726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, FRENTE AL INSTITUTO UNIVERSITARIO PANAMERICANO, lon:-92.53195671, lat:17.83526004]	0-11-2022	09-12-2022	749,681.26	749,681.26	749,681.26	749,681.26	749,681.26	[ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-10149-082/2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:749681.26, importe_modificado:749681.26} ]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:117.0} ]	[2189005proyecto_INICIO, 2189005proyecto_FIN, 2189005proyecto_PROCESO]	Terrinado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianapringohe, fecha:2023-06-19}, obs2: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianapringohe, fecha:2023-06-19}, obs3: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianapringohe, fecha:2023-06-19}, obs4: {observación:reportar 100%, trimestre:5.0, usuario:yulianapringohe, fecha:2023-06-19}]
TAB220402189046	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:211, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO BENITO JAREZ - LA UNION KILOMETRO 1 + 000 COLONIA EL MANGO, 86726 EL MANGO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD EL MANGO, lon:-92.53921251, lat:17.84223309]	17-11-2022	21-12-2022	1,307,077.79	1,307,077.79	1,307,077.79	1,307,077.79	1,307,077.79	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-0165-093/2022, contratista:ABIGAIL SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1307533.85, importe_modificado:1307533.85} ]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:336.0} ]	[2189046proyecto_INICIO, 2189046proyecto_PROCESO, 2189046proyecto_FIN]	Terrinado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402189281	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE PROFESOR VIRGILIO SALVADOR CHABLE PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 86726 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y CALLE ZARAGOZA, ENTRANDO EN LA CALLE ZARAGOZA POR LA FARM, lon:-92.53257657, lat:17.83434249]	11-11-2022	30-11-2022	356,105.81	356,105.81	356,105.81	356,105.81	356,105.81	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10174-097/2022, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:356105.82, importe_modificado:356105.82} ]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:60.0} ]	[2189281proyecto_INICIO, 2189281proyecto_FIN, 2189281proyecto_PROCESO]	Terrinado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402189343	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA 21 DE MARZO CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 88706 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PROLONGACION CARLOS A MADRAZO BECERRA A 30 METROS PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, lon:-92.60339539, lat:17.76513351]	13-11-2022	22-12-2022	571,739.93	571,739.93	571,739.93	571,739.93	571,739.93	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10178-085/2022, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MACQUINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:625339.75, importe_modificado:625339.75} ]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:433.5} ]	[2189343proyecto_INICIO, 2189343proyecto_FIN, 2189343proyecto_PROCESO]	Terrinado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

B



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT2 - CICLO DE RECURSO	HT2 - RAMO	HT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402190102	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1304-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,312,110.17	1,522,047.80	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tp_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312110.17, modificado:1522047.8}}	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA LA PROVIDENCIA - 367505	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	367505	S	98	199	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.4, meta_mcdifcada:1.4}}
2022	5	TAB220402190353	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1304-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,293,302.42	5,293,302.11	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tp_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5293302.42, modificado:5293302.11}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN EL POBLADO VENUSTIANO CARRANZA - 368275	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	368275	S	98	325	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_mcdifcada:1.1}}
2022	5	TAB220402192648	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1304-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,466,284.69	4,020,890.21	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tp_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3466284.69, modificado:4020890.21}}	REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA VILLA TEPETITAI - 375129	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	375129	S	763	722	0	{meta1: {unidad_medida:Carca metros, meta:1.0, meta_mcdifcada:1.0}}
2022	5	TAB220402192570	Acción	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1304-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,000,000.00	1,910,520.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tp_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1910520.0}}	325-Arrendamiento de Equipo de Transporte - 375178	27	Tabasco	12	Macuspána	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Macuspána	375178	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_mcdifcada:1.0}}	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 DESTINO DEL GASTO CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
TAB220402190102	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:273, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE O TRAMO VILLAHERMOSA - CHETUMAL KILOMETRO 50 + 100 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 86724 LA PROVIDENCIA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA A ZAPATERO Y, ENTRANDO POR BONANZA EN DIRECCION A L., lon:-92.25072615, lat:17.74620674}}	1-11-2022	30-11-2022	1,522,047.80	1,522,047.80	1,522,047.80	1,522,047.80	1,522,047.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-I0197-104/2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1522047.8, importe_modificado:1522047.8}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.4}}	{2190102proyecto_INICIO, 2190102proyecto_PROCESO, 2190102proyecto_FIN, 2190102proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402190353	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO MONTE GRANDE - AQUILES SERDAN KILOMETRO 80 + 000 PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA, 86736 VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, PASANDO EL COBATAS EMSAD 50, lon:-92.24428028, lat:17.77875134}}	6-11-2022	10-12-2022	5,293,302.11	5,293,302.11	5,293,302.11	5,293,302.11	5,293,302.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-I0180-083/2022, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:5293302.42, importe_modificado:5293302.42}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.1}}	{2190353proyecto_INICIO, 2190353proyecto_PROCESO, 2190353proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402192549	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO TEPETITAN, 86730 TEPETITAN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, A LADO DE UN VIVERO DE PLANTAS, lon:-92.37024943, lat:17.82400193}}	1-09-2022	30-10-2022	4,020,890.21	4,020,890.21	4,020,890.21	4,020,890.21	4,020,890.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-I0139-072/2022, contratista:OLOKUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4020890.24, importe_modificado:4020890.24}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2192549proyecto_PROCESO, 2192549proyecto_INICIO, 2192549proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402192570	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	1-03-2022	31-12-2022	1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMCA/04/2022, contratista:FORZA ARRENDADORA AUOMOTRIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1910520.0, importe_modificado:1910520.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2192570proyecto_INICIO, 2192570proyecto_FIN, 2192570proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:publicacion beneficiada 31435 nombres 15119 Mujeres 16318, trimestre:5.0, usuario:robertagarciaher, fecha:2023-06-15}}	{obs1: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-19}, obs2: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-15}, obs3: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-19}, obs4: {observación:beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-15}}

ING. ERNESTO TORRES LUNA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA  
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 INDICADORES FORTAMUN CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2022	5	5	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera
2022	5	5	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos
2022	5	5	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2022	5	5	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

2



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
INDICADORES FORTAMUN CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1305	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que represente mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias: en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:robertogarciaher,fecha:03/07/23}}		100	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuacion es normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:robertogarciaher,fecha:03/07/23}}		100	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	gasto para los destinos prioritarios	100	Validado
1305	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.67275			2.67275			2.0477	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	política recaudatoria activa	130.52	Validado
1305	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:robertogarciaher,fecha:03/07/23}}		100	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas,usuario:robertogarciaher,fecha:03/07/23}}		100.09072	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	el gasto ejercido incluye productos financieros	100	Validado
1305	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:robertogarciaher,fecha:03/07/23}}		100	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:robertogarciaher,fecha:03/07/23}}		100	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	el recurso que recibió el municipio de ejercicio en su totalidad	100	Validado
1305	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t) / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1] * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	8.16612	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:robertogarciaher,fecha:03/07/23}}		8.16612	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:robertogarciaher,fecha:03/07/23}}		-3.38518	Otras causas	El avance reportado difiere significativamente de la meta modificada programada, debido a que en el primer trimestre en la meta modificada	-41.21	Validado

ING. CRISPIN TORRES LUNA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA  
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 INDICADORES FAIS MUNICIPAL CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2022	5	5	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2022	5	5	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

22



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO  
 INDICADORES FAIS: MUNICIPAL CIERRE DEFINITIVO 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	41			4			5			80	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	55			55			58			98.21	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41			41			32			78.05	Validado

ING. CRISPIN TORRES LUNA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. MARITZA BALZAR DE LA ROSA  
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANIEGRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021-2024



# Resumen de la Evaluación

**FORTAMUN**

**27 - TABASCO**  
**12 - Macuspana**

**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**FORTAMUN**



Sistema de Evaluación del Desempeño

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

12 - Macúsapa

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

266,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Dr. José Ángel Juárez González , Capacitación y Técnicas de Administración S.C.

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. Maritza Balcazar de la Rosa

Objetivos de la Evaluación

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN Contar con una valoración del desempeño del Programa presupuestario P007 Seguridad Pública durante el ejercicio fiscal 2021, con base en la información entregada por las unidades responsables del Programa y la UEDM de Macúsapa para contribuir a la toma de decisiones.



www.shcp.gob.mx

2

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

### Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La Dirección de Seguridad Pública realizó el seguimiento de los indicadores de la MIR durante 2021, cabe resaltar que durante ese ejercicio, se realizó por primera vez el seguimiento formal del instrumento, por lo que para la mayoría de los casos, argumentan que no contaron con información suficiente para el planteamiento de las líneas base de los indicadores. Las líneas base proporcionan a los líderes del proyecto, el punto de partida y la referencia comparativa para la determinación de los posibles escenarios y el comportamiento futuro de los indicadores, esta información brinda los argumentos necesarios, para que el planteamiento de las metas sea realista y supongan un reto para la Unidad Responsable del Programa, reflejando si los resultados obtenidos, fueron los esperados al inicio del proyecto.

SHCP


SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo_Seguridad Pública.pdf	Evaluación Específica de Desempeño del Programa Presupuestario P007 Seguridad Pública
Evaluación integral	Informe Final_Seguridad Pública.pdf	Evaluación Específica de Desempeño del Programa Presupuestario P007 Seguridad Pública
Anexos	Ficha Técnica para la Difusión de Resultados_Seguridad Pública.pdf	Evaluación Específica de Desempeño del Programa Presupuestario P007 Seguridad Pública
Términos de Referencia	TdR P007.PDF	Evaluación Específica de Desempeño del Programa Presupuestario P007 Seguridad Pública

  
L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

  
ING. CRISPIN TORRES LUNA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

  
LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)



→

# Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO  
12 - Macuspana

B

↖

**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

**FAIS**

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

12 - Macuspana

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

266,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluator

Dr. José Ángel Juárez González, Capacitación y Técnicas de Administración S.C.

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. Maritza Baleázar de la Rosa

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño de los Programas Presupuestarios K005 Urbanización, K032 Infraestructura para el Desarrollo Social, durante el ejercicio fiscal 2021, con base en la información entregada por las unidades responsables de los programas y la UEDM de Macuspana para contribuir a la toma de decisiones.



www.shcp.gob.mx



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

### Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales realizó el seguimiento de los indicadores de la MIR durante 2021, cabe resaltar que durante ese ejercicio, se realizó por primera vez el seguimiento formal del instrumento, por lo que para la mayoría de los casos, argumentan que no contaron con información suficiente para el planteamiento de las líneas base de los indicadores. Las líneas base proporcionan a los líderes del proyecto, el punto de partida y la referencia comparativa para la determinación de los posibles escenarios y el comportamiento futuro de los indicadores, esta información brinda los argumentos necesarios, para que el planteamiento de las metas sea realista y supongan un reto para la Unidad Responsable de los programas, reflejando si los resultados obtenidos, fueron los esperados al inicio del proyecto.

B

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo_programas_presupuestarios_K005_K032.pdf	Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios K005 y K032
Evaluación integral	Informe Final_Urbanización.pdf	Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios K005 y K032
Anexos	Ficha Técnica para la Difusión de Resultados_Urbanización.pdf	Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios K005 y K032
Términos de Referencia	TdR K005 y K032.PDF	Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios K005 y K032

  
L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

  
ING. CRISPIN TORRES LUNA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

  
LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021 - 2024



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)