



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587652	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones s Territoriales del Distrito Federal	9,913,135.76	9,913,135.76	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865254.16, modificado:3865254.16), f2: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5947881.6, modificado:5947881.6))	REHABILITACION INTEGRAL DEL CARGAMO DE LA COLONIA EL CASTAÑO DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 117528	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	117528	S	500	500	0	{meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0)}
2025	4	TAB250302587685	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones s Territoriales del Distrito Federal	13,641,563.97	13,528,555.73	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5456625.59, modificado:5411422.3), f2: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8184938.38, modificado:8117133.43))	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA - 112517	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	112517	S	2,500	2,500	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0)}
2025	4	TAB250402612999	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones s Territoriales del Distrito Federal	343,122.88	341,408.26	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171560.94, modificado:170704.13), f2: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171561.94, modificado:170704.13))	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SOMERO EN LA RA. BELEN (TRONCHADERO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 125753	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	125753	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2025	4	TAB250402612960	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolucion de Derechos	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones s Territoriales del Distrito Federal	5,558,017.80	5,558,017.80	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779008.9, modificado:2779008.9), f2: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2779008.9, modificado:2779008.9))	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA - 130424	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	130424	S	500	500	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}
2025	4	TAB250402612961	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolucion de Derechos	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones s Territoriales del Distrito Federal	429,240.00	429,240.00	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214620.0, modificado:214620.0), f2: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214620.0, modificado:214620.0))	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL TANQUE PUBLICO DE LA COLONIA BELEN, MACUSPANA, TABASCO - 130472	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	130472	S	125	125	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2025	4	TAB250402612966	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolucion de Derechos	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones s Territoriales del Distrito Federal	1,827,328.20	1,827,328.20	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913664.1, modificado:913664.1), f2: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913664.1, modificado:913664.1))	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE A LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA - 130038	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	130038	S	500	500	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0)}
2025	4	TAB250302598865	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	1,061,404.25	1,061,404.25	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061404.25, modificado:1061404.25))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES JUAN PINEDA, LOS ALMENDROS Y ANTIGUO CAMPO DE AVIACION DE LA COLONIA FLORIDA	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	I0015	S	16,316	1,511	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5)}
2025	4	TAB250302599010	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	1,058,404.52	1,058,404.52	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058404.52, modificado:1058404.52))	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	I0026	S	247	292	0	{meta1: (unidad_medida:Poste, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}
2025	4	TAB250302600594	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	52,087.25	52,087.25	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52087.25, modificado:52087.25))	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Monte Largo 2da. sección	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	I0111	S	149	164	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2025	4	TAB250302600612	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	109,237.66	109,237.66	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109237.66, modificado:109237.66))	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Corralillo 1ra. Sección	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	I0131	S	71	56	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3)}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587652	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle LINO MERINO Colonia EL CASTAÑO 86700 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle CERRADA REVOLUCION Y Calle A. SANCHEZ Calle VENUSTIANO CARRANZA EL CARCAMO SE UBICA SOBRE LA CALLE LINO MERINO DE LA COLONIA EL CASTAÑO, lon:-92.59149995, lat:17.75289737}}	22-09-2025	22-12-2025	3,123,534.17	3,123,534.17	3,123,534.17	3,123,534.17	3,123,534.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10224-08/2025, contratista:RAFA CAVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9876446.57, importe_modificado:9876446.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	{2587652/proyecto_INICIO, 2587652/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587665	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard CARLOS A. MADRAZO Colonia CENTRO 86706 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ninguno RIO PUXCATAN ESTA CAPTACION SE ENCUENTRA EN FRENDE DE LA TIENDA DE MATERIALES SANTANDREU, UBICADA EN EL, lon:-92.60168965, lat:17.75982706}}	10-09-2025	08-12-2025	13,528,555.73	13,528,555.73	13,528,555.73	13,528,555.73	13,528,555.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10168-06/2025, contratista:GRUPO AM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.352855573E7, importe_modificado:1.352855573E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}}	{2587665/proyecto_INICIO, 2587665/proyecto_FIN, 2587665/proyecto_PROCESO, 2587665/proyecto_FIN, 2587665/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612999	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Calle principal Colonia BELEN (TRONCHADERO) 86711 BELEN, MACUSPANA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CALLE A LA GRANJA Calle CALLE A LA COLONIA BUROCRATAS EST POZO ESTA UBICADO EN LA CURVA EL MECHON DE LA COLONIA BELEN (TRONCHADERO) , lon:-92.60881886, lat:17.7915177}}	27-10-2025	15-11-2025	341,408.26	341,408.26	341,408.26	341,408.26	341,408.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-10225-09/2023, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:185106.61, importe_modificado:185106.61}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612999/proyecto_INICIO, 2612999/proyecto_PROCESO, 2612999/proyecto_FIN, 2612999/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612960	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard JOSE NARCISO ROVIROSA Colonia CENTRO 86706 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS Y Calle NIÑOS HEROES Avenida CAMPO DE AVIACION LA PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTA A UN COSTADO DE LA CLINICA D, lon:-92.59999023, lat:17.75910704}}	03-11-2025	04-12-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2612960/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612961	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia BELEN 86711 BELEN, MACUSPANA ENTRE Calle LERDO DE TAJADA Y Calle LAZARO CARDENAS ESTA CISTERNA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA BELEN, lon:-92.61222151, lat:17.76242345}}	03-11-2025	03-12-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2612961/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612966	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard JOSE NARCISO ROVIROSA Colonia CENTRO 86706 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS Y Calle NIÑOS HEROES Avenida CAMPO DE AVIACION LA PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA , lon:-92.59996073, lat:17.75921417}}	03-11-2025	04-12-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2612966/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302598865	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.6001498, lat:17.7640128}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.6002597, lat:17.76367776}}	21-04-2025	10-05-2025	1,052,312.66	1,052,312.66	1,052,312.66	1,052,312.66	1,052,312.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0015-014/2025, contratista:REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CERMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1061404.25, importe_modificado:1061404.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}}	{2598865/proyecto_INICIO, 2598865/proyecto_PROCESO, 2598865/proyecto_FIN, 2598865/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302599010	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-92.468415, lat:17.83729}}	02-05-2025	21-05-2025	1,056,337.17	1,056,337.17	1,056,337.17	1,056,337.17	1,056,337.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10026-019/2025, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1058404.52, importe_modificado:1058404.52}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:8.0}}	{2599010/proyecto_INICIO, 2599010/proyecto_FIN, 2599010/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302600594	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:235, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.604636, lat:17.799965}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:235, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.605036, lat:17.7999501}}	01-08-2025	31-10-2025	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:52087.25, importe_modificado:52087.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:2.0}}	{2600594/proyecto_INICIO, 2600594/proyecto_FIN, 2600594/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302600612	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-92.14843, lat:17.79409}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-92.19023, lat:17.8041953}}	01-08-2025	31-10-2025	93,349.99	93,349.99	93,349.99	93,349.99	93,349.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:109237.66, importe_modificado:109237.66}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:8.3}}	{2600612/proyecto_INICIO, 2600612/proyecto_FIN, 2600612/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302600624	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	61,492.10	61,492.10	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61492.1, modificado:61492.1}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Col. Rovirosa	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	I0154	S	31	36	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}
2025	4	TAB250302600645	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	122,984.13	122,984.13	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122984.13, modificado:122984.13}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Licenciado Juan Cesar Becerra Bates	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	I0144	S	131	145	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2025	4	TAB250302600669	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	85,657.18	85,657.18	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85657.18, modificado:85657.18}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Lerdo de Tejada 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	I0145	S	222	243	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}}
2025	4	TAB250302600685	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	218,962.53	218,962.53	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218962.53, modificado:218962.53}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. El Maluco 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	S	17	22	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	
2025	4	TAB250302600702	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	71,236.06	71,236.06	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71236.06, modificado:71236.06}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Narciso Mendoza 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	I0142	S	59	46	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}}
2025	4	TAB250302600723	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	80,785.18	80,785.18	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80785.18, modificado:80785.18}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Narciso Mendoza 2da. Sección	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	I0125	S	120	106	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:5.2}}
2025	4	TAB250302600732	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	61,492.06	61,492.06	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61492.06, modificado:61492.06}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Vicente Guerrero 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	I0133	S	76	74	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2025	4	TAB250302600749	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	122,984.13	122,984.13	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122984.13, modificado:122984.13}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Virginio Chan 3ra. Sección	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	I0132	S	56	56	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2025	4	TAB250302600770	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	42,538.13	42,538.13	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42538.13, modificado:42538.13}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en el Ej. Xicoléncati	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	I0126	S	108	104	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402616429	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	61,492.06	61,492.06	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61492.06, modificado:61492.06}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Monte Largo 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	I0112	S	858	803	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.05, meta_modificada:3.05}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302600624	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.2582, lat:17.7420635}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.25825, lat:17.742063}}	01-08-2025	31-10-2025	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:61492.1, importe_modificado:61492.1}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}}	{2600624/proyecto_INICIO, 2600624/proyecto_FIN, 2600624/proyecto_PROCESO, 2600624/proyecto_FIN, 2600624/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302600645	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:72, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.312948, lat:17.8901162}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:72, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.289751, lat:17.8506177}}	01-08-2025	31-10-2025	92,495.99	92,495.99	92,495.99	92,495.99	92,495.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:122984.13, importe_modificado:122984.13}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}	{2600645/proyecto_INICIO, 2600645/proyecto_FIN, 2600645/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302600669	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:69, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.64158, lat:17.793623}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:69, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.628456, lat:17.7832354}}	01-08-2025	31-10-2025	70,039.59	70,039.59	70,039.59	70,039.59	70,039.59	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:85657.18, importe_modificado:85657.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}}	{2600669/proyecto_INICIO, 2600669/proyecto_FIN, 2600669/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302600685	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:76, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.306249, lat:17.7839294}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:76, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.3134168, lat:17.8123192}}	01-08-2025	31-10-2025	187,093.99	187,093.99	187,093.99	187,093.99	187,093.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:218962.53, importe_modificado:218962.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}}	{2600685/proyecto_INICIO, 2600685/proyecto_FIN, 2600685/proyecto_PROCESO, 2600685/proyecto_FIN, 2600685/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302600702	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.663998, lat:17.7366463}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.640313, lat:17.748574}}	01-08-2025	31-10-2025	55,829.59	55,829.59	55,829.59	55,829.59	55,829.59	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:71236.06, importe_modificado:71236.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}}	{2600702/proyecto_PROCESO, 2600702/proyecto_FIN, 2600702/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302600723	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:214, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.680948, lat:17.7468257}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:214, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.6635135, lat:17.7668096}}	01-08-2025	31-10-2025	65,248.79	65,248.79	65,248.79	65,248.79	65,248.79	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:80785.18, importe_modificado:80785.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}}	{2600723/proyecto_INICIO, 2600723/proyecto_FIN, 2600723/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302600732	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:115, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.2759508, lat:17.8120558}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:115, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.26616518, lat:17.779785}}	01-08-2025	31-10-2025	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:61492.06, importe_modificado:61492.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}	{2600732/proyecto_PROCESO, 2600732/proyecto_INICIO, 2600732/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302600749	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:116, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.381498, lat:17.9069551}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:116, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.33109, lat:17.838297}}	01-08-2025	31-10-2025	92,495.99	92,495.99	92,495.99	92,495.99	92,495.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:122984.13, importe_modificado:122984.13}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}	{2600749/proyecto_INICIO, 2600749/proyecto_FIN, 2600749/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302600770	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:197, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.2692345, lat:17.8687135}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:197, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.277426, lat:17.8636817}}	01-08-2025	31-10-2025	31,153.80	31,153.80	31,153.80	31,153.80	31,153.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:42538.13, importe_modificado:42538.13}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{2600770/proyecto_INICIO, 2600770/proyecto_FIN, 2600770/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402616429	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:81, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.61854, lat:17.839011}}	10-06-2025	15-06-2025	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:61492.06, importe_modificado:61492.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.05}}	{2616429/proyecto_INICIO, 2616429/proyecto_PROCESO, 2616429/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402616449	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	49,992.20	49,992.20	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49992.2, modificado:49992.2}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Clemente Reyes 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0155	S	37	27	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2025	4	TAB250402616496	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	72,394.39	72,394.39	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72394.39, modificado:72394.39}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Tulijá Sección Chinal	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0113	S	94	98	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:4.05, meta_modificada:4.05}}
2025	4	TAB250402616504	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	46,247.99	46,247.99	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46247.99, modificado:46247.99}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Allende Bajo 1ra. Sección (San Joaquín)	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	S	S	71	70	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:3.01, meta_modificada:3.01}}
2025	4	TAB250402616506	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	52,347.00	52,347.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52347.0, modificado:52347.0}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en el Ej. Andrés García	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0115	S	68	66	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:2.8, meta_modificada:2.8}}
2025	4	TAB250402616509	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	35,863.40	35,863.40	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35863.4, modificado:35863.4}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Col. San Juan Bautista	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0116	S	318	290	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2025	4	TAB250402616513	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	40,573.00	40,573.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40573.0, modificado:40573.0}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Cuauhtémoc	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0189	S	111	121	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2025	4	TAB250402616518	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	52,347.00	52,347.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52347.0, modificado:52347.0}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Simón Sarlat 2da. Sección (San Martín)	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0118	S	117	131	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2025	4	TAB250402616525	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	234,595.99	234,595.99	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234595.99, modificado:234595.99}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Carlos Greene 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0190	S	126	130	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2025	4	TAB250402617095	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	55,667.19	55,667.19	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55667.19, modificado:55667.19}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Carmen Serdán	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0120	S	36	41	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:2, meta_modificada:3.2}}
2025	4	TAB250402617100	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	62,731.59	62,731.59	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62731.59, modificado:62731.59}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Bajo Allende 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0121	S	75	74	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:3.1, meta_modificada:3.1}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GECREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERJICIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURED	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402616449	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.355038, lat:17.779486}}	10-06-2025	15-06-2025	49,992.20	49,992.20	49,992.20	49,992.20	49,992.20	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:61636.39, importe_modificado:61636.39}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:3.0}}	{2616449/proyecto_FIN, 2616449/proyecto_PROCESO, 2616449/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402616496	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.3614, lat:17.6545696}}	10-06-2025	15-06-2025	72,394.39	72,394.39	72,394.39	72,394.39	72,394.39	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:88044.46, importe_modificado:88044.46}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:4.05}}	{2616496/proyecto_INICIO, 2616496/proyecto_FIN, 2616496/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402616504	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:119, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.414432, lat:17.683591}}	10-06-2025	15-06-2025	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:61492.06, importe_modificado:61492.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:3.01}}	{2616504/proyecto_INICIO, 2616504/proyecto_FIN, 2616504/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402616506	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:220, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.5382, lat:17.899504}}	10-06-2025	15-06-2025	52,347.00	52,347.00	52,347.00	52,347.00	52,347.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:64023.65, importe_modificado:64023.65}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:2.8}}	{2616506/proyecto_PROCESO, 2616506/proyecto_FIN, 2616506/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402616509	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:239, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.534088, lat:17.84916}}	10-06-2025	15-06-2025	35,863.40	35,863.40	35,863.40	35,863.40	35,863.40	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:47312.69, importe_modificado:47312.69}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:2.0}}	{2616509/proyecto_INICIO, 2616509/proyecto_FIN, 2616509/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402616513	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.616884, lat:17.872563}}	10-06-2025	15-06-2025	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:52087.25, importe_modificado:52087.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:1.5}}	{2616513/proyecto_INICIO, 2616513/proyecto_FIN, 2616513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402616518	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:269, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.51979, lat:17.80216}}	10-06-2025	15-06-2025	52,347.00	52,347.00	52,347.00	52,347.00	52,347.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:64023.65, importe_modificado:64023.65}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:3.0}}	{2616518/proyecto_PROCESO , 2616518/proyecto_FIN, 2616518/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402616525	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.6615, lat:17.6878556}}	10-06-2025	15-06-2025	234,595.99	234,595.99	234,595.99	234,595.99	234,595.99	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:267195.33, importe_modificado:267195.33}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:10.0}}	{2616525/proyecto_INICIO, 2616525/proyecto_PROCESO, 2616525/proyecto_FIN, 2616525/proyecto_PROCESO, 2616525/proyecto_FIN, 2616525/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617095	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.466831, lat:17.831049}}	05-06-2025	15-06-2025	55,667.19	55,667.19	55,667.19	55,667.19	55,667.19	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:71041.18, importe_modificado:71041.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:3.2}}	{2617095/proyecto_PROCESO , 2617095/proyecto_INICIO, 2617095/proyecto_FIN, 2617095/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617100	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:255, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.435195, lat:17.685593}}	10-06-2025	15-06-2025	62,731.59	62,731.59	62,731.59	62,731.59	62,731.59	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:78203.02, importe_modificado:78203.02}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , avance:3.1}}	{2617100/proyecto_INICIO, 2617100/proyecto_FIN, 2617100/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402617106	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	45,282.60	45,282.60	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45282.6, modificado:45282.6)}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Limón 2da. Sección sector B	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	IO122	S	72	69	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:1.7, meta_modificada:1.7)}
2025	4	TAB250402617111	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	40,573.00	40,573.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40573.0, modificado:40573.0)}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Limón 1ra. Sección sector C	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	IO123	S	102	82	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:2.4, meta_modificada:2.4)}
2025	4	TAB250402617115	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	40,573.00	40,573.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40573.0, modificado:40573.0)}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Vernet Sierra de Guadalupe	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	IO124	S	91	88	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:3.0, meta_modificada:3.0)}
2025	4	TAB250402617118	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	40,573.00	40,573.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40573.0, modificado:40573.0)}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Maluco 2da. Sección (Juan Vaquero)	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	IO127	S	94	110	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:2.5, meta_modificada:2.5)}
2025	4	TAB250402617120	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	60,376.79	60,376.79	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60376.79, modificado:60376.79)}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Clemente Reyes 2da. Sección (Cantemec)	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	IO128	S	87	73	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2025	4	TAB250402617263	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	55,667.19	55,667.19	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55667.19, modificado:55667.19)}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Chilapilla 2da. sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	IO129	S	60	71	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:3.0, meta_modificada:3.0)}
2025	4	TAB250402617266	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	93,749.99	93,749.99	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.99, modificado:93749.99)}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Aliende Bajo 2da. Sección (San Diego)	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	IO130	S	28	31	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:2.5, meta_modificada:2.5)}
2025	4	TAB250402617269	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	40,573.00	40,573.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40573.0, modificado:40573.0)}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Unión y Libertad	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	IO134	S	466	419	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:2.3, meta_modificada:2.3)}
2025	4	TAB250402617272	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	70,039.59	70,039.59	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70039.59, modificado:70039.59)}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Santuario 2da. Sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	IO135	S	138	141	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:3.5, meta_modificada:3.5)}
2025	4	TAB250402617274	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	40,573.00	40,573.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40573.0, modificado:40573.0)}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. La Isla 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	IO146	S	213	207	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:2.6, meta_modificada:2.6)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402617106	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:246, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.5214549, lat:17.8543577}}	10-06-2025	15-06-2025	45,282.60	45,282.60	45,282.60	45,282.60	45,282.60	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157387, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:56861.81, importe_modificado:56861.81}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}}	{2617106/proyecto_INICIO, 2617106/proyecto_PROCESO, 2617106/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617111	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:245, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.5094113, lat:17.8729024}}	10-06-2025	15-06-2025	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157388, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:52087.25, importe_modificado:52087.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}}	{2617111/proyecto_INICIO, 2617111/proyecto_PROCESO, 2617111/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617115	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:238, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.529455, lat:17.871937}}	10-06-2025	15-06-2025	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157389, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:52087.25, importe_modificado:52087.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}	{2617115/proyecto_INICIO, 2617115/proyecto_FIN, 2617115/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617118	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:145, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.3124003, lat:17.8164881}}	10-06-2025	15-06-2025	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157392, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:52087.25, importe_modificado:52087.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}	{2617118/proyecto_INICIO, 2617118/proyecto_FIN, 2617118/proyecto_PROCESO, 2617118/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617120	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:167, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.3725335, lat:17.7786005}}	10-06-2025	15-06-2025	60,376.79	60,376.79	60,376.79	60,376.79	60,376.79	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157393, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:75815.74, importe_modificado:75815.74}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}	{2617120/proyecto_INICIO, 2617120/proyecto_FIN, 2617120/proyecto_PROCESO, 2617120/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617263	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.516361, lat:17.948659}}	10-06-2025	15-06-2025	55,667.19	55,667.19	55,667.19	55,667.19	55,667.19	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157394, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:71041.18, importe_modificado:71041.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}	{2617263/proyecto_INICIO, 2617263/proyecto_FIN, 2617263/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617266	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.3885122, lat:17.714862}}	10-06-2025	15-06-2025	93,749.90	93,749.90	93,749.90	93,749.90	93,749.90	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157395, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:109724.86, importe_modificado:109724.86}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}	{2617266/proyecto_INICIO, 2617266/proyecto_FIN, 2617266/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617269	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:107, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.649466, lat:17.9418153}}	10-06-2025	15-06-2025	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157399, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:52087.25, importe_modificado:52087.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}}	{2617269/proyecto_INICIO, 2617269/proyecto_FIN, 2617269/proyecto_PROCESO, 2617269/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617272	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.514069, lat:17.851605}}	10-06-2025	15-06-2025	70,039.59	70,039.59	70,039.59	70,039.59	70,039.59	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157400, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:85657.18, importe_modificado:85657.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}	{2617272/proyecto_INICIO, 2617272/proyecto_FIN, 2617272/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617274	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:62, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.458012, lat:17.8503695}}	10-06-2025	15-06-2025	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157411, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:52087.27, importe_modificado:52087.27}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}}	{2617274/proyecto_INICIO, 2617274/proyecto_FIN, 2617274/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	4	TAB250402617277	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	70,039.99	70,039.99	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70039.99, modificado:70039.99}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Gustavo A. Madero	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0147	S	88	104	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:6.3}}	
2025	4	TAB250402617343	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	46,247.99	46,247.99	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46247.99, modificado:46247.99}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Guadalupe Victoria	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0148	S	47	41	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}}	
2025	4	TAB250402617349	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	93,749.99	93,749.99	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.99, modificado:93749.99}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Gregorio Méndez 2da. Sección (Patatzal)	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0149	S	397	415	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}}	
2025	4	TAB250402617362	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	35,863.40	35,863.40	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35863.4, modificado:35863.4}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Francisco Javier Mina (El coco)	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0150	S	226	222	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}	
2025	4	TAB250402617373	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	60,620.39	60,620.39	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60620.39, modificado:60620.39}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Reforma 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Programa de Estudios de Preinversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0136	S	65	53	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}	
2025	4	TAB250402617379	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	84,168.39	84,168.39	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84168.39, modificado:84168.39}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Profesor Caparoso 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0138	S	350	399	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	
2025	4	TAB250402617386	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	40,573.00	40,573.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40573.0, modificado:40573.0}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Playa de la Jiménez	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0137	S	251	234	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}	
2025	4	TAB250402617396	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	46,247.99	46,247.99	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46247.99, modificado:46247.99}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Pedro C. Colorado 1ra. sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0139	S	478	497	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}}	
2025	4	TAB250402617409	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	78,493.40	78,493.40	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78493.4, modificado:78493.4}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Pedro A. González	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0140	S	144	129	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}	
2025	4	TAB250402617414	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	46,247.99	46,247.99	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46247.99, modificado:46247.99}}	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 ½ a finos en tramos aislados en la Ra. Paraíso	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0141	S	158	147	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402617277	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.65793446, lat:17.890499]}	10-06-2025	15-06-2025	70,039.59	70,039.59	70,039.59	70,039.59	70,039.59	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:85657.18, importe_modificado:85657.18]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:6.3]}	{2617277/proyecto_PROCESO , 2617277/proyecto_FIN, 2617277/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617343	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.565711, lat:17.658514]}	10-06-2025	15-06-2025	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:61492.06, importe_modificado:61492.06]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:3.2]}	{2617343/proyecto_INICIO, 2617343/proyecto_FIN, 2617343/proyecto_PROCESO, 2617343/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617349	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.5468557, lat:17.689666]}	10-06-2025	15-06-2025	93,749.99	93,749.99	93,749.99	93,749.99	93,749.99	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:109724.86, importe_modificado:109724.86]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:5.8]}	{2617349/proyecto_FIN, 2617349/proyecto_PROCESO, 2617349/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617362	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.4453073, lat:17.6774651]}	10-06-2025	15-06-2025	35,863.40	35,863.40	35,863.40	35,863.40	35,863.40	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:47312.69, importe_modificado:47312.69]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:1.5]}	{2617362/proyecto_INICIO, 2617362/proyecto_FIN, 2617362/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617373	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:99, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.6732394, lat:17.816957]}	10-06-2025	15-06-2025	60,620.39	60,620.39	60,620.39	60,620.39	60,620.39	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:76108.06, importe_modificado:76108.06]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:3.8]}	{2617373/proyecto_PROCESO , 2617373/proyecto_FIN, 2617373/proyecto_INICIO, 2617373/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617379	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:95, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.4976733, lat:17.626415]}	10-06-2025	15-06-2025	84,168.39	84,168.39	84,168.39	84,168.39	84,168.39	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:99980.86, importe_modificado:99980.86]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:5.0]}	{2617379/proyecto_INICIO, 2617379/proyecto_FIN, 2617379/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617386	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.62942, lat:17.8042271]}	10-06-2025	15-06-2025	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:52087.25, importe_modificado:52087.25]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:2.3]}	{2617386/proyecto_INICIO, 2617386/proyecto_FIN, 2617386/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617396	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.505003, lat:17.6890029]}	10-06-2025	15-06-2025	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:61492.06, importe_modificado:61492.06]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:3.6]}	{2617396/proyecto_INICIO, 2617396/proyecto_PROCESO, 2617396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617409	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:89, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.5744157, lat:17.612717]}	10-06-2025	15-06-2025	78,493.40	78,493.40	78,493.40	78,493.40	78,493.40	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:90576.05, importe_modificado:90576.05]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:2.7]}	{2617409/proyecto_INICIO, 2617409/proyecto_FIN, 2617409/proyecto_PROCESO, 2617409/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617414	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:88, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.662146, lat:17.8511757]}	10-06-2025	15-06-2025	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	46,247.99	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:61492.06, importe_modificado:61492.06]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:2.7]}	{2617414/proyecto_INICIO, 2617414/proyecto_FIN, 2617414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402617422	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	69,795.99	69,795.99	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69795.99, modificado:69795.99))	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Francisco Bates	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0151	S	71	62	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2))
2025	4	TAB250402617429	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	69,795.99	69,795.99	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69795.99, modificado:69795.99))	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Chivalito 2da. sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0152	S	254	250	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:7.2, meta_modificada:7.2))
2025	4	TAB250402617433	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	69,795.99	69,795.99	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69795.99, modificado:69795.99))	Mantenimiento de camino con grava de revestimiento de 1 1/2 a finos en tramos aislados en la Ra. Chilapilla 1ra. Sección	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0153	S	57	62	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2025	4	TAB250402617706	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	1,886,983.84	1,886,983.84	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886983.84, modificado:1886983.84))	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN PARA PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 1RA. SECCION, MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0251	S	241	243	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0))
2025	4	TAB250402617781	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	1,356,592.05	1,356,592.05	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356592.05, modificado:1356592.05))	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0252	S	16,316	15,198	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:195.4, meta_modificada:195.4))
2025	4	TAB250402617798	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	1,179,891.11	1,179,891.11	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179891.11, modificado:1179891.11))	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN A RANCHERIA SANTOS DEGOLLADOS 1RA. SECCION (EL BAYO), MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0245	S	317	242	0	(meta1: (unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	4	TAB250402617806	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	1,067,493.39	1,067,493.39	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067493.39, modificado:1067493.39))	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CURVA, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0244	S	2,969	2,642	0	(meta1: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	4	TAB250402617811	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	1,055,830.88	1,055,830.88	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055830.88, modificado:1055830.88))	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRABA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA CAPARROSO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0250	S	350	399	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:391.33, meta_modificada:391.33))
2025	4	TAB250402618113	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	1,285,370.57	1,285,370.57	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285370.57, modificado:1285370.57))	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE DE FERIA SIGLO XXI	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0223	S	16,316	15,119	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2025	4	TAB250402620631	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	669,657.53	669,657.53	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669657.53, modificado:669657.53))	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CORREGIDORA, DEL POBLADO AGUILAS SERDAN	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	S	S	2,403	2,600	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0))



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402617422	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:46, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.420087, lat:17.8587036]}	10-06-2025	15-06-2025	69,795.99	69,795.99	69,795.99	69,795.99	69,795.99	{ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157416, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:85364.86, importe_modificado:85364.86]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:4.2]}	{2617422/proyecto_FIN, 2617422/proyecto_INICIO, 2617422/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617429	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.4257292, lat:17.5756]}	10-06-2025	15-06-2025	69,795.99	69,795.99	69,795.99	69,795.99	69,795.99	{ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157417, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:85364.86, importe_modificado:85364.86]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:7.2]}	{2617429/proyecto_INICIO, 2617429/proyecto_FIN, 2617429/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617433	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:40, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.53703, lat:17.976174]}	10-06-2025	15-06-2025	69,795.99	69,795.99	69,795.99	69,795.99	69,795.99	{ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157418, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:85364.86, importe_modificado:85364.86]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:5.0]}	{2617433/proyecto_FIN, 2617433/proyecto_INICIO, 2617433/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617706	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.48535, lat:17.576656]}	20-11-2025	14-12-2025	1,882,924.57	1,882,924.57	1,882,924.57	1,882,924.57	1,882,924.57	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10251-102/2025, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1882929.03, importe_modificado:1882929.03]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0]}	{2617706/proyecto_FIN, 2617706/proyecto_PROCESO, 2617706/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617781	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-92.604203, lat:17.761955]}	20-11-2025	14-12-2025	1,356,592.05	1,356,592.05	1,356,592.05	1,356,592.05	1,356,592.05	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10252-103/2025, contratista:GRUPO ELFAIM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1356595.27, importe_modificado:1356595.27]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:195.4]}	{2617781/proyecto_INICIO, 2617781/proyecto_PROCESO, 2617781/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617798	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.479695, lat:17.9105015]}	10-11-2025	29-11-2025	1,179,891.11	1,179,891.11	1,179,891.11	1,179,891.11	1,179,891.11	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10245-094/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1179891.11, importe_modificado:1179891.11]}	{meta1: [unidad_medida:Planta(s), avance:1.0]}	{2617798/proyecto_PROCESO, 2617798/proyecto_FIN, 2617798/proyecto_INICIO, 2617798/proyecto_PROCESO, 2617798/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617806	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:39, direccion:CALLE LINDAVISTA, lon:-92.48756, lat:17.872317]}	10-11-2025	29-11-2025	1,067,493.39	1,067,493.39	1,067,493.39	1,067,493.39	1,067,493.39	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10244-093/2025, contratista:ISVID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1067493.39, importe_modificado:1067493.39]}	{meta1: [unidad_medida:Tanque(s) , avance:1.0]}	{2617806/proyecto_FIN, 2617806/proyecto_PROCESO, 2617806/proyecto_INICIO, 2617806/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402617811	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:95, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.4976345, lat:17.6233609]}	20-11-2025	14-12-2025	1,055,830.88	1,055,830.88	1,055,830.88	1,055,830.88	1,055,830.88	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10250-101/2025, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1055834.91, importe_modificado:1055834.91]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:391.33]}	{2617811/proyecto_PROCESO, 2617811/proyecto_FIN, 2617811/proyecto_INICIO, 2617811/proyecto_PROCESO, 2617811/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618113	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PARQUE DE FERIA SIGLO XXI, lon:-92.5961784, lat:17.7507729]}	01-10-2025	15-10-2025	1,280,416.04	1,280,416.04	1,280,416.04	1,280,416.04	1,280,416.04	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10223-076/2023, contratista:MALBEC 300, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1285370.57, importe_modificado:1285370.57]}	{meta1: [unidad_medida:Kilómetro , avance:1.0]}	{2618113/proyecto_FIN, 2618113/proyecto_INICIO, 2618113/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402620631	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE CORREGIDORA , lon:-92.469825, lat:17.8062753]}	09-06-2025	23-06-2025	669,657.53	669,657.53	669,657.53	669,657.53	669,657.53	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10087-029/2025, contratista:JUAN AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:669657.53, importe_modificado:669657.53]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0]}	{2620631/proyecto_INICIO, 2620631/proyecto_FIN, 2620631/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB25020253754	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,791,419.58	2,783,790.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2791419.58, modificado:2783790.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO, EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS, ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 50589	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	50589	S	49	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.32, meta_modificada:854.32}}
2025	4	TAB250202541547	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	10,341,535.23	10,332,766.04	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.034153523E7, modificado:1.033276604E7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RA, PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 36665	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	36665	S	225	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3872.0, meta_modificada:3872.0}}
2025	4	TAB250302587656	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	7,383,313.75	7,376,352.08	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7383313.75, modificado:7376352.08}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA, ALTO TULLIA 2DA. SECCION (PAREDON) - 74352	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	74352	S	167	169	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}
2025	4	TAB250302587658	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	8,469,895.79	8,460,798.49	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8469895.79, modificado:8460798.49}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES ANTIGUO CAMPO DE AVIACION Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES JUAN ALDAMA E IGNACIO ALLENDE, MACUSPANA, TABASCO - 50711	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	50711	S	103	103	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.6, meta_modificada:2670.6}}
2025	4	TAB250302587659	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,112,497.40	1,109,380.85	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112497.4, modificado:1109380.85}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EJIDO ABASOLO 2DA. SECCION - 102972	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Macuspána	102972	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.8, meta_modificada:87.8}}
2025	4	TAB250302587660	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	7,443,016.76	7,433,263.56	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7443016.76, modificado:7433263.56}}	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Limbano Blandin entre las calles Lázaro Cárdenas y Calle Niños Héroes, Colonia centro, Macuspána, Tabasco - 104120	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	104120	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.02, meta_modificada:2065.02}}
2025	4	TAB250302587667	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	8,944,832.77	8,920,784.19	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8944832.77, modificado:8920784.19}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO AGUILAS SERDAN (SAN FERNANDO) CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA Y CALLE NUEVA - 104818	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	104818	S	175	175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2777.8, meta_modificada:2777.8}}
2025	4	TAB250302595854	Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,848,960.00	2,848,960.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2848960.0, modificado:2848960.0}}	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL - 3206	27	Tabasco	12	Macuspána		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Macuspána	3206-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}
2025	4	TAB250302596342	Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	4,773,380.70	4,759,060.60	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4773380.7, modificado:4759060.6}}	ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS (CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL) - 5282	27	Tabasco	12	Macuspána		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Macuspána	5282-PRODIM	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:PROGRAMAS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUIJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535754	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Colonia CENTRO 86708 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle LERDO DE TEJADA Calle MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y IG, lon:-92.59230836, lat:17.75966989}}	15-04-2025	13-06-2025	2,783,790.00	2,783,790.00	2,783,790.00	2,783,790.00	2,783,790.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10012-005/2025, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2783790.03, importe_modificado:2783790.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.32}}	{2535754/proyecto_INICIO, 2535754/proyecto_PROCESO, 2535754/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202541547	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:95, direccion:Camino macuspán - profesor caparrosa 1ra. seccion 25 300 86748 PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA esta obra se realiza en la calle principal que atraviesa la comunidad, lon:-92.4980982, lat:17.62247651}}	15-04-2025	13-07-2025	10,332,766.04	10,332,766.04	10,332,766.04	10,332,766.04	10,332,766.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10023-012/2025, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.033276723E7, importe_modificado:1.033276723E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3872.0}}	{2541547/proyecto_INICIO, 2541547/proyecto_PROCESO, 2541547/proyecto_INICIO, 2541547/proyecto_PROCESO, 2541547/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587656	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:Camino / Terracería macuspán - Alto Tullá 2da. Seccion Paredon 33 500 86746 ALTO TULLÁ 2DA. SECCIÓN (PAREDÓN), MACUSPANA esta localidad se encuentra sobre la carretera Villahermosa - Escarcaga en el kilometro 22, pasando la ent, lon:-92.37035106, lat:17.61771469}}	15-04-2025	29-05-2025	7,376,352.08	7,376,352.08	7,376,352.08	7,376,352.08	7,376,352.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10011-004/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:7376362.43, importe_modificado:7376362.43}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}}	{2587656/proyecto_INICIO, 2587656/proyecto_FIN, 2587656/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587658	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 86706 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Avenida ANTIGUO CAMPO DE AVIACION Y Calle CIRCUITO DE HIDALGO Calle JOSE MARIA MORELOS ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN FRENTE DE LA GLORIE, lon:-92.60165385, lat:17.75883304}}	15-04-2025	13-07-2025	8,460,798.49	8,460,798.49	8,460,798.49	8,460,798.49	8,460,798.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10013-006/2025, contratista:GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8460804.68, importe_modificado:8460804.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.6}}	{2587658/proyecto_FIN, 2587658/proyecto_PROCESO, 2587658/proyecto_INICIO, 2587658/proyecto_PROCESO, 2587658/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587659	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:266, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - ABASOLO 2DA. SECCION 20 500 86744 ABASOLO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS LA CARRETERA PAVIMENTADA A EL SARDINERO POR 8 KILOMETROS HASTA LLEGAR AL CRU, lon:-92.58771515, lat:17.63520376}}	11-06-2025	25-07-2025	1,109,380.85	1,109,380.85	1,109,380.85	1,109,380.85	1,109,380.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10080-034/2025, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1109380.89, importe_modificado:1109380.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.8}}	{2587659/proyecto_PROCESO, 2587659/proyecto_FIN, 2587659/proyecto_INICIO, 2587659/proyecto_PROCESO, 2587659/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587660	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle limbano blandin Colonia centro 86706 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle NIÑOS HERODES Y Calle lazara cardenas Calle limbano blandin esta obra se encuentra cerca de la primaria Niños Héroes, y el Parque Limbano Blandin, lon:-92.59792905, lat:17.75905765}}	02-05-2025	30-07-2025	7,433,263.56	7,433,263.56	7,433,263.56	7,433,263.56	7,433,263.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10030-023/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:7433264.76, importe_modificado:7433264.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.02}}	{2587660/proyecto_INICIO, 2587660/proyecto_PROCESO, 2587660/proyecto_INICIO, 2587660/proyecto_FIN, 2587660/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587667	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo AGUILES SERDAN (SAN FERNANDO) 86725 AGUILES SERDAN (SAN FERNANDO), MACUSPANA ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle NUEVA Calle CIRCUNVALACION ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DEL POBL, lon:-92.48905329, lat:17.80458989}}	15-04-2025	13-07-2025	8,920,784.19	8,920,784.19	8,920,784.19	8,920,784.19	8,920,784.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10020-009/2025, contratista:TM GREEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8932056.99, importe_modificado:8932056.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2777.8}}	{2587667/proyecto_PROCESO, 2587667/proyecto_INICIO, 2587667/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302595854	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-07-2025	31-10-2025	2,848,960.00	2,848,960.00	2,848,960.00	2,848,960.00	2,848,960.00	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MM/CA/19/2025, contratista:SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2648960.0, importe_modificado:2648960.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:17.0}}	{2595854/proyecto_INICIO, 2595854/proyecto_PROCESO, 2595854/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302596342	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-09-2025	30-10-2025	4,759,060.60	4,759,060.60	4,759,060.60	4,759,060.60	4,759,060.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10216-079/2025, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4759060.6, importe_modificado:4759060.6}}	{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}	{2596342/proyecto_INICIO, 2596342/proyecto_PROCESO, 2596342/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612947	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	400,285.87	398,856.15	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400285.87, modificado:398856.15}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE, MACUSPANA, TABASCO - 126478	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126478	S	674	623	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612948	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	671,502.09	667,288.36	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671502.09, modificado:667288.36}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA ALTO TULIJA 1RA. SECCION (LECHUGAL), MACUSPANA, TABASCO - 126552	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126552	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1638.58, meta_modificada:1638.58}}
2025	4	TAB250402612949	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	174,651.33	173,728.33	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174651.33, modificado:173728.33}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA LERDO DE TEJADA 2DA SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 126570	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126570	S	334	364	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612950	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	8,137,086.02	8,120,957.53	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8137086.02, modificado:8120957.53}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA LIMON 1RA. SECCION SECTOR A DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 126108	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126108	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}
2025	4	TAB250402612951	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	10,288,777.74	10,277,664.70	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10288777.74, modificado:10277664.70}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA FRANCISCO BATES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 126120	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126120	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}
2025	4	TAB250402612952	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,519,406.67	1,893,357.34	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519406.67, modificado:1893357.34}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 0+580, EN LA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), MACUSPANA, TABASCO - 126129	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126129	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}
2025	4	TAB250402612953	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	3,972,659.15	3,962,349.62	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3972659.15, modificado:3962349.62}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 1+675.11, EN LA RANCHERIA LA ISLA 2DA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 126139	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126139	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1675.0, meta_modificada:1675.0}}
2025	4	TAB250402612954	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,930,778.27	2,921,778.20	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2930778.27, modificado:2921778.20}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA RANCHERIA EL BAYO 2DA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 126143	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126143	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.36, meta_modificada:630.36}}
2025	4	TAB250402612955	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	11,544,949.33	11,544,949.33	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11544949.33, modificado:11544949.33}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCION (PATATZAL) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 126146	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126146	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}}
2025	4	TAB250402612956	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,285,343.27	1,285,343.27	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285343.27, modificado:1285343.27}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL MANGO, MACUSPANA, TABASCO - 126148	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126148	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTAT	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612947	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE 21 200 86720 VEINTE DE NOVIEMBRE, MACUSPANA ESTA LOCALIDAD QUEDA ANTES DE LLEGAR A CO PEMEX, AGARRAMOS A LA DERECHA PASAMOS EL CENTRO DE SALUD DE PEME, lon:-92.58740004, lat:17.84754687}}		05-09-2025	04-10-2025	398,856.15	398,856.15	398,856.15	398,856.15	398,856.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0201-064/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:398856.15, importe_modificado:398856.15}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612947/proyecto_INICIO, 2612947/proyecto_PROCESO, 2612947/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612948	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:162, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - ALTO TULLIA 1RA SECCION (LECHUGAL) 32 100 86746 ALTO TULLIA 1RA SECCION (LECHUGAL), MACUSPANA TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 MACUSPANA-ESCARCEGA Y CONDUCCIMOS POR 24 KILOMETROS, AL KILOMETRO 24 D, lon:-92.37350442, lat:17.84297067}}		01-08-2025	20-08-2025	667,288.36	667,288.36	667,288.36	667,288.36	667,288.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0157-041/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:667983.96, importe_modificado:667983.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1638.58}}	{2612948/proyecto_INICIO, 2612948/proyecto_PROCESO, 2612948/proyecto_FIN, 2612948/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612949	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:70, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - RAMON 1RA SECCION 7 400 86715 LERDO DE TEJADA 2DA SECCION, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD TENEMOS QUE TOMAR LA AVENIDA TECNOLÓGICO ASTA LLEGAR AL A UNA INTERCECC, lon:-92.64965424, lat:17.7856396}}		05-09-2025	04-10-2025	173,728.33	173,728.33	173,728.33	173,728.33	173,728.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0202-064/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:173728.33, importe_modificado:173728.33}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612949/proyecto_INICIO, 2612949/proyecto_PROCESO, 2612949/proyecto_FIN, 2612949/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612950	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - LIMON 1RA SECCION SECTOR A 19 200 86724 LIMON 1RA SECCION SECTOR A, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA A CIUDAD PEMEX Y CONDUCCIMOS HASTA LLEGAR A LA ESNT, lon:-92.50609719, lat:17.87784412}}		10-10-2025	08-12-2025	8,120,957.53	8,120,957.53	8,120,957.53	8,120,957.53	8,120,957.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0226-079/2025, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8121104.09, importe_modificado:8121104.09}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}}	{2612950/proyecto_INICIO, 2612950/proyecto_PROCESO, 2612950/proyecto_FIN, 2612950/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612951	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:Camino / Terraceria macuspna - francisco bates 26 200 86730 FRANCISCO BATES, MACUSPANA para llegar a esta localidad, conducimos por la carretera macuspna - ciudad pemex y al llegar al cruce de la carretera villa benito juarez, lon:-92.41967248, lat:17.85919469}}		10-10-2025	08-12-2025	10,277,664.70	10,277,664.70	10,277,664.70	10,277,664.70	10,277,664.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0227-080/2025, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.02776847E7, importe_modificado:1.02776847E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}	{2612951/proyecto_PROCESO, 2612951/proyecto_FIN, 2612951/proyecto_INICIO, 2612951/proyecto_PROCESO, 2612951/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612952	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:230, direccion:Carretera libre pavimentada municipal macuspna - IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) 3 200 86700 IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), MACUSPANA ESTE TRAMO CARRETERO SE ENCUENTRA ENTRA LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE LA COLONIA EL RECUERDO Y LA , lon:-92.57977676, lat:17.77699183}}		05-09-2025	14-10-2025	1,893,357.34	1,893,357.34	1,893,357.34	1,893,357.34	1,893,357.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0206-058/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VIL VILE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1514685.87, importe_modificado:1514685.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}	{2612952/proyecto_PROCESO, 2612952/proyecto_INICIO, 2612952/proyecto_PROCESO, 2612952/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612953	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - LA ISLA 2DA SECCION 20 800 86727 LA ISLA 2DA SECCION, MACUSPANA para llegar a esta localidad, conducimos por la carretera macuspna - ciudad pemex y al llegar al cruce de la carretera villa beni, lon:-92.45541872, lat:17.82757956}}		05-09-2025	04-10-2025	3,962,349.62	3,962,349.62	3,962,349.62	3,962,349.62	3,962,349.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0207-057/2025, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3962349.62, importe_modificado:3962349.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1675.0}}	{2612953/proyecto_PROCESO, 2612953/proyecto_FIN, 2612953/proyecto_PROCESO, 2612953/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612954	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - EL BAYO 2DA SECCION 20 800 86720 EL BAYO 2DA SECCION, MACUSPANA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL BAYO 2DA SECCION, TOMAMOS LA CARRETERA A CIUDAD PEMEX Y CONDUCCIMOS POR 19 KILOME, lon:-92.47462759, lat:17.87142097}}		11-09-2025	30-10-2025	2,921,778.20	2,921,778.20	2,921,778.20	2,921,778.20	2,921,778.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0212-065/2025, contratista:INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2921778.2, importe_modificado:2921778.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.36}}	{2612954/proyecto_INICIO, 2612954/proyecto_PROCESO, 2612954/proyecto_FIN, 2612954/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612955	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION 12 0 86704 GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION (PATATZAL), MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA EL SARDINERO Y CONDUCCIR POR 7 KILOMETROS HASTA , lon:-92.54460021, lat:17.88494697}}		02-10-2025	30-11-2025	11,538,309.39	11,538,309.39	11,538,309.39	11,538,309.39	11,538,309.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0217-070/2025, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.153830939E7, importe_modificado:1.153830939E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5100.0}}	{2612955/proyecto_INICIO, 2612955/proyecto_PROCESO, 2612955/proyecto_FIN, 2612955/proyecto_PROCESO, 2612955/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612956	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:211, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Colonia EL MANGO 86728 EL MANGO, MACUSPANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle CARRETERA A CIUDAD PEMEX ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA COLONIA EL MANGO, DEL LADO IZQUIERDO, lon:-92.53585436, lat:17.84480529}}		04-11-2025	03-12-2025	1,282,558.34	1,282,558.34	1,282,558.34	1,282,558.34	1,282,558.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0200-057/2025, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1282558.34, importe_modificado:1282558.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{2612956/proyecto_PROCESO, 2612956/proyecto_FIN, 2612956/proyecto_PROCESO, 2612956/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612957	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	137,990.86	136,314.66	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137990.86, modificado:136314.66}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA EL REGOCIJO, MACUSPANA, TABASCO - 126173	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	126173	S	213	207	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612958	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	188,509.59	187,070.56	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188509.59, modificado:187070.56}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA MONTE LARGO 1RA SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 126246	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	126246	S	858	803	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612959	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	363,607.09	363,607.09	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363607.09, modificado:363607.09}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL POBLADO TIERRA COLORADA, MACUSPANA, TABASCO - 126308	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	126308	S	384	454	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612962	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	4,474,646.62	4,465,697.32	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4474646.62, modificado:4465697.32}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES AV.16 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE MARZO DE CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO - 130519	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	130519	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}}
2025	4	TAB250402612963	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,714,178.23	2,704,645.35	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2714178.23, modificado:2704645.35}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO - 130244	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	130244	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.36, meta_modificada:630.36}}
2025	4	TAB250402612964	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	379,810.11	377,769.58	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379810.11, modificado:377769.58}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIFICACION EN LA RA. SIMON SARLAT 2DA. SECCION (SAN MARTIN), MACUSPANA, TABASCO - 129953	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	129953	S	38	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}
2025	4	TAB250402612965	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,139,675.79	1,134,782.86	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139675.79, modificado:1134782.86}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA SIN NOMBRE, A UN COSTADO DEL PARQUE LIMBANO BLANDIN COLONIA CENTRO, MACUSPANA, TABASCO - 130001	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	130001	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.56, meta_modificada:310.56}}
2025	4	TAB250402612967	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	3,079,853.12	3,073,819.81	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3079853.12, modificado:3073819.81}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIFICACION EN LA RANCHERIA CARMEN SERDAN, MACUSPANA, TABASCO - 129872	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	129872	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2169.0, meta_modificada:2169.0}}
2025	4	TAB250402612968	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	556,427.40	556,427.40	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556427.4, modificado:556427.4}}	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION, COLONIA SAN JOSEITO - 129907	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	129907	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}}
2025	4	TAB250402612969	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,157,835.28	2,147,021.56	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157835.28, modificado:2147021.56}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIFICACION EN LA RA. ABASOLO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 129552	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	129552	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1126.0, meta_modificada:1126.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB250402612957	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:232, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - RA. REGOCIJO 9 500 86726 EL REGOCIJO, MACUSPANA PARA LLEGAR A LA RA. REGOCIJO AGARRAMOS LA CARRETERA CONALEP ASTA PASAR LA RANCHERIA LOPES PORTILLO ASTA LLEGAR A UNA GRANJA DE CERD, lon:-92.54694907, lat:17.8128918})	05-09-2025	04-10-2025	136,314.66	136,314.66	136,314.66	136,314.66	136,314.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0197-064/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:136314.66, importe_modificado:136314.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612957/proyecto_INICIO, 2612957/proyecto_FIN, 2612957/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612958	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:81, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - MONTE LARGO 1RA SECCIÓN 10 100 86711 MONTE LARGO 1RA SECCIÓN, MACUSPANA PARA LLEGAR MONTE LARGO PRIMERA AGARRAMOS LA AVENIDA TECNOLÓGICO PASAMOS LA COLONIA BELEN SEGUIMOS DERECHO , lon:-92.61121271, lat:17.83713563})	05-09-2025	04-10-2025	187,070.56	187,070.56	187,070.56	187,070.56	187,070.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0198-064/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:187070.56, importe_modificado:187070.56}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612958/proyecto_INICIO, 2612958/proyecto_PROCESO, 2612958/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612959	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - POBLADO TIERRA COLORADA 45 700 86710 TIERRA COLORADA, MACUSPANA PARA LLEGAR AL POBLADO TIERRA COLORADA TOMAMOS LA CALLE QUE TE LLEVA A LA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA SEGUI, lon:-92.62867359, lat:17.95053112})	05-09-2025	04-10-2025	362,415.40	362,415.40	362,415.40	362,415.40	362,415.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0199-064/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:362415.4, importe_modificado:362415.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612959/proyecto_INICIO, 2612959/proyecto_FIN, 2612959/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612962	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Calle GREGORIO MENDEZ Colonia CENTRO 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA ENTRE Calle 18 de marzo Y Calle 16 de septiembre Calle Lazaro Cardenas esta calle se encuentra en la colonia centro, entre la avenida 18 de marzo y calle 1, lon:-92.4816384, lat:17.8829835})	01-08-2025	29-09-2025	4,465,697.32	4,465,697.32	4,465,697.32	4,465,697.32	4,465,697.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0164-047/2025, contratista:CARLOS ARTURO GRACIA DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4465697.32, importe_modificado:4465697.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}}	{2612962/proyecto_PROCESO, 2612962/proyecto_INICIO, 2612962/proyecto_FIN, 2612962/proyecto_PROCESO, 2612962/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612963	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Calle PRIMERO DE JUNIO Colonia 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE Andador SIN NOMBRE Y Calle 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE D L IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-92.47845671, lat:17.87546222})	03-11-2025	04-12-2025	2,704,645.35	2,704,645.35	2,704,645.35	2,704,645.35	2,704,645.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0246-097/2025, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2704645.35, importe_modificado:2704645.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.36}}	{2612963/proyecto_INICIO, 2612963/proyecto_PROCESO, 2612963/proyecto_FIN, 2612963/proyecto_PROCESO, 2612963/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612964	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:269, direccion:Carretera libre pavimentada estatal macuspána - Simón Sarlat 2da. sección 12 600 86728 SIMÓN SARLAT 2DA. SECCIÓN (SAN MARTÍN), MACUSPANA para llegar a esta localidad tomamos la carretera macuspána-ciudad pemex y en el kilómetro 10, lon:-92.51970044, lat:17.80130534})	22-10-2025	31-10-2025	377,769.58	377,769.58	377,769.58	377,769.58	377,769.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0241-082/2025, contratista:RAQUEL NARANJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:377771.45, importe_modificado:377771.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2612964/proyecto_INICIO, 2612964/proyecto_FIN, 2612964/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612965	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cerrada cerrada limbaro sin nombre Colonia centro 86706 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle limbaro blandin Y Calle niños heroes Calle lazaro cardenas esta calle se encuentra a un costado del parque Limbaro Blandin, lon:-92.59759346, lat:17.75917573})	04-11-2025	03-12-2025	1,134,782.86	1,134,782.86	1,134,782.86	1,134,782.86	1,134,782.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0238-092/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1134782.86, importe_modificado:1134782.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.56}}	{2612965/proyecto_INICIO, 2612965/proyecto_PROCESO, 2612965/proyecto_FIN, 2612965/proyecto_PROCESO, 2612965/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612967	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:Carretera libre pavimentada estatal macuspána - carmen serdan 22 0 86727 CARMEN SERDAN, MACUSPANA para llegar a esta localidad, tomamos la carretera macuspána-ciudad pemex, llegando al cruceo giramos a la derecha y llegados hata , lon:-92.47447902, lat:17.83502151})	04-11-2025	03-12-2025	3,073,819.81	3,073,819.81	3,073,819.81	3,073,819.81	3,073,819.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0231-086/2025, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3073895.7, importe_modificado:3073895.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2169.0}}	{2612967/proyecto_FIN, 2612967/proyecto_INICIO, 2612967/proyecto_PROCESO, 2612967/proyecto_FIN, 2612967/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612968	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - DESTINO 3 100 86700 FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CRUZANDO EL PUENTE EL SARDINERO GIRAMOS A MANO IZQUIERDA, lon:-92.57826899, lat:17.74529111})	22-10-2025	31-10-2025	552,761.36	552,761.36	552,761.36	552,761.36	552,761.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0232-083/2025, contratista:ESTEFANI KARINA MARTINEZ MAYO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:552761.36, importe_modificado:552761.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}}	{2612968/proyecto_INICIO, 2612968/proyecto_PROCESO, 2612968/proyecto_FIN, 2612968/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612969	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal macuspána - RANCHERIA ABASOLO 13 400 86704 ABASOLO, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS EL CAMINO A EL SARDINERO Y CONDUJIMOS POR 7 KILOMETROS, PASAMOS EL CRUCEO DE LA CARRETERA FED, lon:-92.58384775, lat:17.65583818})	03-11-2025	04-12-2025	2,147,021.56	2,147,021.56	2,147,021.56	2,147,021.56	2,147,021.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0229-085/2025, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2147046.1, importe_modificado:2147046.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1126.0}}	{2612969/proyecto_PROCESO, 2612969/proyecto_INICIO, 2612969/proyecto_FIN, 2612969/proyecto_PROCESO, 2612969/proyecto_FIN, 2612969/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612970	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	3,677,138.33	3,663,069.68	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3677138.33, modificado:3663069.68}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, MACUSPANA, TABASCO - 129372	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	129372	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}
2025	4	TAB250402612971	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	512,858.04	509,382.32	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512858.04, modificado:509382.32}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO GUACAMAYA, MACUSPANA, TABASCO - 129075	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	129075	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612972	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	545,776.26	541,741.05	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545776.26, modificado:541741.05}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANDADOR SIN NOMBRE, CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO - 129098	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	129098	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}
2025	4	TAB250402612973	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	195,432.95	194,178.70	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195432.95, modificado:194178.7}}	REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO, MACUSPANA, TABASCO - 129175	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	129175	S	559	619	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612974	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	170,229.71	169,184.87	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170229.71, modificado:169184.87}}	REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA PEDRO A. GONZALEZ, MACUSPANA, TABASCO - 128351	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	128351	S	144	129	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612975	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,723,741.60	2,723,741.60	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2723741.6, modificado:2723741.6}}	REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO EN LA COLONIA LA UNION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 128405	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	128405	S	888	802	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2025	4	TAB250402612976	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	358,650.22	358,650.22	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358650.22, modificado:358650.22}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 128009	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	128009	S	76	52	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612977	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	310,453.35	310,453.35	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310453.35, modificado:310453.35}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA CORRALILLO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 128165	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	128165	S	71	58	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612978	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	376,161.19	375,205.78	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376161.19, modificado:375205.78}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 128257	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	128257	S	221	216	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612979	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	220,452.63	218,567.61	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220452.63, modificado:218567.61}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA ESCALERA, VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA, TABASCO - 127866	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127866	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612970	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:79, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MACUSPANA - MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS 40 300 86700 MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA MACUSPANA-CIUDAD PEMEX Y CONDUJIR POR 20 , lon:-92.43358858, lat:17.9186325}}	03-11-2025	04-12-2025	3,663,069.68	3,663,069.68	3,663,069.68	3,663,069.68	3,663,069.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10228-084/2025, contratista:CONCISUR S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3663714.01, importe_modificado:3663714.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}	{2612970/proyecto_FIN, 2612970/proyecto_INICIO, 2612970/proyecto_PROCESO, 2612970/proyecto_FIN, 2612970/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612971	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:222, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MACUSPANA - EJIDO GUACAMAYA 43 200 86735 GUACAMAYA, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA MACUSPANA-CIUDAD PEMEX Y CONDUJIMOS POR 12.8 KILOMETROS Y GIRAMOS A MANO DERECHA , lon:-92.28081203, lat:17.84751995}}	05-09-2025	14-09-2025	509,382.32	509,382.32	509,382.32	509,382.32	509,382.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10211-062/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:509382.32, importe_modificado:509382.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612971/proyecto_INICIO, 2612971/proyecto_FIN, 2612971/proyecto_PROCESO, 2612971/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612972	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Callejón SIN NOMBRE Colonia PRIMERO DE MAYO 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA ENTRE Calle GREGORIO MENDEZ Y Calle EDUARDO SOTO INES ESTA OBRA SE LEVARA ACABO EN CD. PEMEX DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA A UNOS CUANTOS METROS DE LA , lon:-92.4795985, lat:17.8825297}}	04-09-2025	28-09-2025	541,741.05	541,741.05	541,741.05	541,741.05	541,741.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10240-090/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:541741.05, importe_modificado:541741.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}	{2612972/proyecto_PROCESO, 2612972/proyecto_INICIO, 2612972/proyecto_FIN, 2612972/proyecto_PROCESO, 2612972/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612973	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MACUSPANA - NICOLÁS BRAVO 8 600 86703 NICOLÁS BRAVO, MACUSPANA ESTA OBRA SE LEVARA ACABO EN LA RANCHERIA NICOLÁS BRAVO PARA LLEGAR A DICHA COMUNIDAD TENEMOS QUE AGARRAR A LA DEPORTIVA DEL MUNIC, lon:-92.61823421, lat:17.71691205}}	01-11-2025	20-11-2025	194,178.70	194,178.70	194,178.70	194,178.70	194,178.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10233-096/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:194178.7, importe_modificado:194178.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612973/proyecto_FIN, 2612973/proyecto_INICIO, 2612973/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612974	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:89, direccion:Camino a Terracería MACUSPANA - PEDRO A. GONZÁLEZ 21 100 86744 PEDRO A. GONZÁLEZ, MACUSPANA ESTA OBRA SE LEVARA ACABO EN LA RANCHERIA PEDRO A. GONZALEZ QUE PARA LLEGAR TENEMOS QUE PASAR EL CERRO EL TORTUGUERO SEGUIMOS UNOS 5 KILO, lon:-92.57312519, lat:17.61308771}}	04-11-2025	23-11-2025	169,184.87	169,184.87	169,184.87	169,184.87	169,184.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10237-096/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:169184.87, importe_modificado:169184.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612974/proyecto_INICIO, 2612974/proyecto_FIN, 2612974/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612975	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia COLONIA LA UNION 86720 LA UNION, MACUSPANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE LEVARA ACABO EN LA COLONIA LA UNION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA UNI, lon:-92.49736457, lat:17.84801146}}	04-11-2025	13-12-2025	1,576,147.16	1,576,147.16	1,576,147.16	1,576,147.16	1,576,147.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10239-089/2025, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2718392.85, importe_modificado:2718392.85}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2612975/proyecto_FIN, 2612975/proyecto_PROCESO, 2612975/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612976	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:267, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN 20 450 86740 CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE LEVARA ACABO EN LA RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA PARA , lon:-92.64433312, lat:17.67318733}}	04-11-2025	23-11-2025	357,289.88	357,289.88	357,289.88	357,289.88	357,289.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10234-087/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:357289.88, importe_modificado:357289.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612976/proyecto_INICIO, 2612976/proyecto_FIN, 2612976/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612977	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:126, direccion:Camino a Terracería MACUSPANA - RANCHERIA CORRALILLO 1RA. SECCION 60 0 86739 CORRALILLO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS LA CARRETERA AL SARDINERO Y CONDUJIMOS POR 7 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA CARRET, lon:-92.22158077, lat:17.925192}}	04-11-2025	23-11-2025	309,528.43	309,528.43	309,528.43	309,528.43	309,528.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10235-087/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:309528.43, importe_modificado:309528.43}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612977/proyecto_INICIO, 2612977/proyecto_PROCESO, 2612977/proyecto_FIN, 2612977/proyecto_INICIO, 2612977/proyecto_PROCESO, 2612977/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612978	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - GREGORIO MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN 11 100 86704 GREGORIO MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE LEVARA ACABO EN LA LOCALIDAD GREGORIO MÉNDEZ 1RA. SECCIO DE MACUSPANA, DONDE AGARRAMO, lon:-92.52937019, lat:17.69629189}}	04-11-2025	23-11-2025	375,205.78	375,205.78	375,205.78	375,205.78	375,205.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10236-087/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:375205.78, importe_modificado:375205.78}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612978/proyecto_INICIO, 2612978/proyecto_PROCESO, 2612978/proyecto_FIN, 2612978/proyecto_INICIO, 2612978/proyecto_PROCESO, 2612978/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612979	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia LA ESCALERA ENTRE Perifería CARRETE A VERNET Y Calle CARRETERA A CIUDAD PEMEX ESTA OBR ESTA UBICADO EN FRENTE DEL HOSPITAL REGIONAL LA ESCALERA, lon:-92.52979097, lat:17.84472517}}	05-09-2025	14-10-2025	218,567.61	218,567.61	218,567.61	218,567.61	218,567.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10213-063/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:219159.65, importe_modificado:219159.65}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2612979/proyecto_INICIO, 2612979/proyecto_PROCESO, 2612979/proyecto_INICIO, 2612979/proyecto_PROCESO, 2612979/proyecto_FIN, 2612979/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612980	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,571,000.00	2,563,814.93	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2571000.0, modificado:2563814.93}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION (SAN JOAQUIN), MACUSPANA, TABASCO - 127879	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127879	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2126.0, meta_modificada:2126.0}}
2025	4	TAB250402612981	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	665,600.00	663,286.35	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665600.0, modificado:663286.35}}	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MEZCLA ASFALTICA EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO - 134732	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	134732	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.83, meta_modificada:75.83}}
2025	4	TAB250402612982	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,492,758.27	2,486,440.79	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2492758.27, modificado:2486440.79}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CERRADA LIMBANO BLANDIN, COL. CENTRO, MACUSPANA, TABASCO - 132916	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	132916	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.51, meta_modificada:601.51}}
2025	4	TAB250402612983	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	253,742.39	252,018.90	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:253742.39, modificado:252018.9}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO, MACUSPANA, TABASCO - 132953	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	132953	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2025	4	TAB250402612984	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	560,581.66	557,123.98	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:560581.66, modificado:557123.98}}	REHABILITACION ELECTRICA DEL TANQUE PUBLICO EN LA COLONIA BUROCRATAS, MACUSPANA, TABASCO - 132964	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	132964	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612985	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	154,747.13	154,747.13	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:154747.13, modificado:154747.13}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 133000	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	133000	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612986	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,656,923.02	1,651,952.23	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656923.02, modificado:1651952.23}}	Ampliación de red de electrificación en el Municipio de Macuspán, Ra. Santuario 1ra. Sección (Estación Macuspán), Macuspán, Tabasco - 121171	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	121171	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}
2025	4	TAB250402612987	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	5,996,837.66	5,989,093.74	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5996837.66, modificado:5989093.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GONZALO BECERRA - 124487	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124487	S	118	117	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}
2025	4	TAB250402612988	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	360,492.07	359,250.40	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360492.07, modificado:359250.40}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubado en la Ranchería Ignacio Manuel Altamirano 1ra. Sección - 124513	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124513	S	181	180	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612989	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	166,608.14	166,608.14	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166608.14, modificado:166608.14}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Maluco 2da. Sección (Juan Vaquero) - 123808	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	123808	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612980	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:119, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - ALLENDE BAJO IRA. SECCION (SAN JOAQUIN) 26 700 86700 ALLENDE BAJO IRA. SECCIÓN (SAN JOAQUIN), MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS LA CARRETERA AL SARDINERO Y CONDUJIMOS POR 7 KILOMETROS, HA, lon:-92.41635716, lat:17.68884856}}	01-10-2025	30-10-2025	2,563,814.93	2,563,814.93	2,563,814.93	2,563,814.93	2,563,814.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10218-071/2025, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2564766.0, importe_modificado:2564766.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2126.0}}	{2612980/proyecto_INICIO, 2612980/proyecto_PROCESO, 2612980/proyecto_INICIO, 2612980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612981	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard CARLOS PELLICER CAMARA Colonia CENTRO 86700 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Boulevard CARLOS A. MADRAZO Y Calle A LA TORRE Calle BENITO JUAREZ LAS CALLES QUE SE VAN A INTERVENIR CON BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA, CALLE MORE, lon:-92.59915535, lat:17.75844272}}	02-12-2025	20-12-2025	663,286.35	663,286.35	663,286.35	663,286.35	663,286.35	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:665600.0, importe_modificado:665600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.83}}	{2612981/proyecto_PROCESO, 2612981/proyecto_INICIO, 2612981/proyecto_PROCESO, 2612981/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612982	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cerrada LIMBANO BLANDIN Colonia CENTRO 86706 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle LIMBANO BALDIN Y Calle LAZARO CARDENAS Calle NIÑOS HEROES ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE LIMBANO BLANDIN, lon:-92.59845835, lat:17.75933867}}	04-11-2025	03-12-2025	2,486,440.79	2,486,440.79	2,486,440.79	2,486,440.79	2,486,440.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10242-086/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2486440.79, importe_modificado:2486440.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.51}}	{2612982/proyecto_FIN, 2612982/proyecto_INICIO, 2612982/proyecto_PROCESO, 2612982/proyecto_INICIO, 2612982/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612983	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:Carretera libre pavimentada estatal macuspána - Poblado Nicolas Bravo S 100 86703 NICOLÁS BRAVO, MACUSPANA tomamos el boulevard Carlos A. Madrazo y conducimos por 5 kilómetros hasta llegar al cruce de la Carretera 186 Villahermosa, lon:-92.62226703, lat:17.71641639}}	06-11-2025	15-11-2025	252,018.90	252,018.90	252,018.90	252,018.90	252,018.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10248-099/2025, contratista:ISVID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:252018.98, importe_modificado:252018.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2612983/proyecto_INICIO, 2612983/proyecto_PROCESO, 2612983/proyecto_FIN, 2612983/proyecto_PROCESO, 2612983/proyecto_INICIO, 2612983/proyecto_PROCESO, 2612983/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612984	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle PROF. FABIAN CHABLE MONTERO Colonia BUROCRATAS 86700 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PROF. FABIAN CHABLE Calle PRINCIPAL ESTE TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA PREAPRATORIA CONALEP 0, lon:-92.57821768, lat:17.76989592}}	10-11-2025	29-11-2025	557,123.98	557,123.98	557,123.98	557,123.98	557,123.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10249-100/2025, contratista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:557125.83, importe_modificado:557125.83}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612984/proyecto_PROCESO, 2612984/proyecto_INICIO, 2612984/proyecto_INICIO, 2612984/proyecto_FIN, 2612984/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612985	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - FRANCISCO I. MADERO ALTO IRA. SECCION 8 600 86700 FRANCISCO I. MADERO ALTO IRA. SECCIÓN, MACUSPANA EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA, lon:-92.55646812, lat:17.75846544}}	01-12-2025	15-12-2025	154,015.80	154,015.80	154,015.80	154,015.80	154,015.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10257-108/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:154015.8, importe_modificado:154015.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612985/proyecto_INICIO, 2612985/proyecto_FIN, 2612985/proyecto_PROCESO, 2612985/proyecto_FIN, 2612985/proyecto_INICIO, 2612985/proyecto_PROCESO, 2612985/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612986	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:Carretera libre pavimentada estatal macuspána - santuario 1ra. seccion 16 600 86747 SANTUARIO 1RA. SECCIÓN (ESTACIÓN MACUSPANA), MACUSPANA esta localidad se encuentra donde estaba la antigua estacion de tren, para llegar a la loca, lon:-92.53827839, lat:17.63063411}}	02-05-2025	31-05-2025	1,651,952.23	1,651,952.23	1,651,952.23	1,651,952.23	1,651,952.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10028-021/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1651952.25, importe_modificado:1651952.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}	{2612986/proyecto_INICIO, 2612986/proyecto_PROCESO, 2612986/proyecto_FIN, 2612986/proyecto_PROCESO, 2612986/proyecto_FIN, 2612986/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612987	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle GONZALO BECERRA Colonia JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 86700 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JOSE ANTONIO TORRES Calle VICENTE GUERRERO ESTA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y CALL, lon:-92.60502118, lat:17.76154777}}	09-06-2025	07-08-2025	5,989,093.74	5,989,093.74	5,989,093.74	5,989,093.74	5,989,093.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10084-030/2025, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:5989333.6, importe_modificado:5989333.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}}	{2612987/proyecto_INICIO, 2612987/proyecto_PROCESO, 2612987/proyecto_FIN, 2612987/proyecto_PROCESO, 2612987/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612988	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Macuspána - Ra. Ignacio Manuel Altamirán 1ra. a 33 700 86710 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA PARA LLEGAR A LA RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1ra. SECCIÓN TOMAMOS LA CALL, lon:-92.69908988, lat:17.91706477}}	01-08-2025	20-08-2025	359,250.40	359,250.40	359,250.40	359,250.40	359,250.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10180-055/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:359250.4, importe_modificado:359250.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612988/proyecto_INICIO, 2612988/proyecto_PROCESO, 2612988/proyecto_FIN, 2612988/proyecto_INICIO, 2612988/proyecto_PROCESO, 2612988/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612989	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:145, direccion:Camino / Terraceria macuspána - Rancheria Maluco 2da. Sección 40 200 86738 MALUCO 2DA. SECCIÓN (JUAN VAQUERO), MACUSPANA PARA LLEGAR A la Rancheria Maluco 2da. Sección (Juan Vaquero), TOMAMOS LA CARRETERA QUE LLEVA A TEPEITITAN PAS, lon:-92.31381613, lat:17.81674709}}	01-08-2025	20-08-2025	166,076.34	166,076.34	166,076.34	166,076.34	166,076.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10179-054/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:166076.34, importe_modificado:166076.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612989/proyecto_FIN, 2612989/proyecto_INICIO, 2612989/proyecto_PROCESO, 2612989/proyecto_FIN, 2612989/proyecto_INICIO, 2612989/proyecto_PROCESO, 2612989/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402612990	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	222,664.06	221,195.23	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222664.06, modificado:221195.23}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Licenciado Juan César Becerra Bates - 123146	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	123146	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612991	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	102,699.76	101,848.57	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102699.76, modificado:101848.57}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en el ejido Xicoténcatl - 122745	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	122745	S	105	108	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612992	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	165,006.38	164,331.83	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165006.38, modificado:164331.83}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en el Fraccionamiento Loma Linda, Ranchería Monte Adentro - 122822	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	122822	S	879	879	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612993	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	100,908.26	100,173.92	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100908.26, modificado:100173.92}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Arroyo Hondo (Vicente Guerrero 2da. sección), Macuspana, Tabasco - 122345	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	122345	S	215	196	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612994	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	229,752.85	228,863.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229752.85, modificado:228863.00}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Bitzal 5ta. sección, Macuspana, Tabasco - 122352	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	122352	S	197	198	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612995	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	3,119,607.00	3,111,700.66	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3119607.0, modificado:3111700.66}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA RANCHERIA NARCISO MENDOZA 2DA. SECCION (MONTE ADENTRO), MACUSPANA, TABASCO - 122391	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	122391	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.36, meta_modificada:630.36}}
2025	4	TAB250402612996	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	194,267.88	193,257.84	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194267.88, modificado:193257.84}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Bitzal 6ta. sección - 122462	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	122462	S	165	159	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612997	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	124,826.50	124,826.50	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124826.5, modificado:124826.50}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en el Ejido Sitio Nuevo - 122584	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	122584	S	43	49	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402612998	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,924,831.45	2,916,056.94	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2924831.45, modificado:2916056.94}}	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Fabian Chablá entre las calles Profesor Fabian Chablá y Carlos Salinas de Gortari de la Colonia La Escalera. Macuspana, Tabasco - 122630	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	122630	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.55, meta_modificada:594.55}}
2025	4	TAB250402613000	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	111,155.19	110,537.87	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111155.19, modificado:110537.87}}	Rehabilitación de la planta de captación en la ciudad de Macuspana - 125452	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspana	125452	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612990	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:72, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - LUC JUAN CESAR BECERRA BATE 47 900 86735 LICENCIADO JUAN CESAR BECERRA BATES, MACUSPANA PARA LLEGAR A LA RANCHERIA LUC JUAN CESAR BECERRA BATES AGARRAMOS LA CARRETERA QUE TE LLEVA RUMBO A TEPETITAN, lon:-92.31475375, lat:17.89576136])	01-08-2025	20-08-2025	221,195.23	221,195.23	221,195.23	221,195.23	221,195.23	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0178-054/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:221195.23, importe_modificado:221195.23])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(2612990/proyecto_PROCESO, 2612990/proyecto_INICIO, 2612990/proyecto_FIN, 2612990/proyecto_INICIO, 2612990/proyecto_PROCESO, 2612990/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612991	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:197, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - EJIDO XICOTENCATL 45 600 86735 XICOTENCATL, MACUSPANA PARA LLEGAR AL EJIDO XICOTENCATL TOMAMOS LA CARRETERA QUE TE LLEVA A TEPETITAN PASAMOS EL PUNTE DE AHI SEGUIMOS UNOS 15 KILOMETROS ASTA LLEGAR A, lon:-92.27114868, lat:17.86424574])	01-08-2025	20-08-2025	101,848.57	101,848.57	101,848.57	101,848.57	101,848.57	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0176-054/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:101848.57, importe_modificado:101848.57])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(2612991/proyecto_FIN, 2612991/proyecto_INICIO, 2612991/proyecto_PROCESO, 2612991/proyecto_FIN, 2612991/proyecto_INICIO, 2612991/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612992	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:80, direccion:Carretera libre pavimentada municipal macuspána - FRACC. LOMA LINDA, RA MONTE ADENTRO 4 500 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA PARA LLEGAR AL FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA QUE TE LLEVA HACIA LA DE PORTIVA , lon:-92.62162484, lat:17.74290561])	01-08-2025	20-08-2025	164,331.83	164,331.83	164,331.83	164,331.83	164,331.83	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0177-055/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:164331.83, importe_modificado:164331.83])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(2612992/proyecto_INICIO, 2612992/proyecto_PROCESO, 2612992/proyecto_FIN, 2612992/proyecto_INICIO, 2612992/proyecto_PROCESO, 2612992/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612993	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:161, direccion:Carretera libre pavimentada municipal macuspána - arroyo hondo 55 900 86735 ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2DA. SECCIÓN), MACUSPANA este proyecto se ejecuta en la ranchería arroyo hondo, que se ubica a 55.9 kilómetros de macuspána, lon:-92.23137066, lat:17.80184439])	01-08-2025	20-08-2025	100,173.92	100,173.92	100,173.92	100,173.92	100,173.92	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0172-054/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:100173.92, importe_modificado:100173.92])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(2612993/proyecto_PROCESO, 2612993/proyecto_FIN, 2612993/proyecto_INICIO, 2612993/proyecto_FIN, 2612993/proyecto_PROCESO, 2612993/proyecto_FIN, 2612993/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612994	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:23, direccion:Camino / Terracería macuspána - bitzal 5ta. seccion 63 300 86723 BITZAL 5TA. SECCION, MACUSPANA para llegar a la localidad de bitzal 5ta. seccion, tomamos la carretera pavimentada a ciudad pemex y conducimos por 20 kilómetros, paa, lon:-92.44923894, lat:18.06217251])	01-08-2025	20-08-2025	228,863.00	228,863.00	228,863.00	228,863.00	228,863.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0173-055/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:228863.0, importe_modificado:228863.0])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(2612994/proyecto_INICIO, 2612994/proyecto_PROCESO, 2612994/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612995	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:214, direccion:Carretera libre pavimentada federal macuspána - narciso mendoza 2da. seccion (monte) 13 600 86740 NARCISO MENDOZA 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA para llegar a esta localidad, tomamos el boulevard Carlos A. Madrazo y seguimos por 4.9 kiló, lon:-92.66916273, lat:17.76823491])	10-11-2025	15-12-2025	3,111,700.66	3,111,700.66	3,111,700.66	3,111,700.66	3,111,700.66	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0247-098/2025, contratista:JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3112129.39, importe_modificado:3112129.39])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.36])	(2612995/proyecto_FIN, 2612995/proyecto_PROCESO, 2612995/proyecto_INICIO, 2612995/proyecto_PROCESO, 2612995/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612996	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Camino / Terracería macuspána - bitzal 6ta. seccion 63 300 86723 BITZAL 6TA. SECCION, MACUSPANA para llegar a la localidad de bitzal 6ta. seccion, tomamos la carretera pavimentada a ciudad pemex y conducimos por 20 kilómetros, paa, lon:-92.47370322, lat:18.05648913])	01-08-2025	20-08-2025	193,257.84	193,257.84	193,257.84	193,257.84	193,257.84	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0174-055/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:193257.84, importe_modificado:193257.84])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(2612996/proyecto_PROCESO, 2612996/proyecto_INICIO, 2612996/proyecto_FIN, 2612996/proyecto_INICIO, 2612996/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612997	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:215, direccion:Carretera libre pavimentada municipal macuspána - ejido sitio nuevo 50 0 86736 SITIO NUEVO, MACUSPANA para llegar al ejido sitio nuevo, que se ubica 50 kilómetros de macuspána, sobre la carretera federal macuspána - escarrega asta, lon:-92.32567941, lat:17.72697612])	01-08-2025	20-08-2025	123,259.11	123,259.11	123,259.11	123,259.11	123,259.11	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0175-054/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:123259.11, importe_modificado:123259.11])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(2612997/proyecto_PROCESO, 2612997/proyecto_FIN, 2612997/proyecto_PROCESO, 2612997/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612998	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:141, direccion:Calle PROFESOR FABIAN CHABLE Colonia LA ESCALERA 86726 LA ESCALERA, MACUSPANA ENTRE Calle PROFESOR FABIAN CHABLE MONTERO Y Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Calle ISABEL LA CATOLICA ESTA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA LA ESCALERA, ENT, lon:-92.52712569, lat:17.841375])	02-05-2025	31-05-2025	2,916,056.94	2,916,056.94	2,916,056.94	2,916,056.94	2,916,056.94	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0029-022/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2916056.94, importe_modificado:2916056.94])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.55])	(2612998/proyecto_INICIO, 2612998/proyecto_PROCESO, 2612998/proyecto_INICIO, 2612998/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613000	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Avenida CARLOS A. MADRAZO Colonia INDEPENDENCIA 86720 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Avenida CARLOS A. MADRAZO Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA TIENDA SANTANDREU Y UN COSTADO DE LA REFACCIONARIA MONTERREY, lon:-92.60135977, lat:17.75561532])	01-08-2025	20-08-2025	110,537.87	110,537.87	110,537.87	110,537.87	110,537.87	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0183-053/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:110537.87, importe_modificado:110537.87])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(2613000/proyecto_INICIO, 2613000/proyecto_PROCESO, 2613000/proyecto_INICIO, 2613000/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402613001	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,358,151.60	2,351,076.73	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2358151.6, modificado:2351076.73}}	REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO EN LA RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), MACUSPANA, TABASCO - 125464	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125464	S	175	175	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2025	4	TAB250402613002	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	565,512.12	564,919.68	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565512.12, modificado:564919.68}}	Rehabilitación de la planta potabilizadora en la ciudad de Macuspána - 125476	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125476	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613003	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	275,502.22	274,423.74	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275502.22, modificado:274423.74}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Vicente Guerrero tra. sección - 125505	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125505	S	76	75	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613004	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	236,109.65	234,428.83	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236109.65, modificado:234428.83}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Virgilio Chan 2da. sección - 125562	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125562	S	57	73	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613005	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,807,539.30	2,803,114.46	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807539.3, modificado:2803114.46}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. CENTRO, CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL BOULEVARD JOSE NARCISO ROVIROSA Y CALLE LIMBANO BLANDIN, MACUSPANA, TABASCO - 125577	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125577	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}
2025	4	TAB250402613006	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	87,013.78	86,183.01	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87013.78, modificado:86183.01}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA BUERGOS, MACUSPANA, TABASCO - 125603	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125603	S	278	299	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613007	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	87,042.75	86,415.84	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87042.75, modificado:86415.84}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA BARRIAL, MACUSPANA, TABASCO - 125668	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125668	S	247	258	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613008	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	197,884.16	197,884.16	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197884.16, modificado:197884.16}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA CASTRO Y GUIRO, MACUSPANA, TABASCO - 125724	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125724	S	110	96	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613009	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	4,142,281.42	4,133,538.61	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4142281.42, modificado:4133538.61}}	Ampliación de red de electrificación en la Ranchería Juan Cesar Becerra Bates, Macuspána, Tabasco - 125091	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125091	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5308.1, meta_modificada:5308.1}}
2025	4	TAB250402613010	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	6,020,982.64	6,012,226.72	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6020982.64, modificado:6012226.72}}	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle sin nombre de la Ranchería Melchor Ocampo tra. Sección, Macuspána, Tabasco - 125149	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125149	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.32, meta_modificada:2780.32}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402613001	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:108, direccion:Avenida PRINCIPAL Ranchería VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA) 86738 VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), MACUSPANA ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE 1 LOS CARCAMOS SE UBICAN AL FINAL DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA RANCHERIA VE, lon:-92.24601366, lat:17.77910711}}	01-08-2025	14-09-2025	2,351,076.73	2,351,076.73	2,351,076.73	2,351,076.73	2,351,076.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0161-045/2025, contratista:JAIR ENRIQUE PEREZ NANCIEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2351077.15, importe_modificado:2351077.15}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2613001/proyecto_INICIO, 2613001/proyecto_PROCESO, 2613001/proyecto_FIN, 2613001/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613002	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard JOSE NARCISO ROBIROSA Colonia CENTRO 86700 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Boulevard JOSE NARCISO ROBIROSA Y Calle ANTIGUO CAMPO DE AVICION ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS CUANTOS METROS DE LA GLORITA LOS PATOS Y A UN C, lon:-92.60000049, lat:17.75927175}}	01-09-2025	20-08-2025	564,919.68	564,919.68	564,919.68	564,919.68	564,919.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0184-053/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:564919.68, importe_modificado:564919.68}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613002/proyecto_INICIO, 2613002/proyecto_PROCESO, 2613002/proyecto_FIN, 2613002/proyecto_INICIO, 2613002/proyecto_PROCESO, 2613002/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613003	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:115, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - VICENTE GERRERO 1ra seccion 57 200 86737 VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA este proyecto se ejecuta en la ranchería Vicente Guerrero 1ra seccion, que se ubica a 57.3 kilometros de macuspans, lon:-92.27272657, lat:17.81282303}}	01-08-2025	20-08-2025	274,423.74	274,423.74	274,423.74	274,423.74	274,423.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0187-054/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:274423.74, importe_modificado:274423.74}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613003/proyecto_INICIO, 2613003/proyecto_PROCESO, 2613003/proyecto_FIN, 2613003/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613004	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - VIRGINIO CHAN ZDA SECCION 39 600 86730 VIRGINIO CHAN ZDA. SECCION, MACUSPANA PARA LLEGAR A LA RANCHERIA VIRGINIO CHAN ZDA SECCION, AGARRAMOS LA CARRETERA QUE TE LLEVA RUMBO A TEPEITITAN PASAMOS DICHA, lon:-92.35779535, lat:17.86904298}}	01-08-2025	20-08-2025	234,428.83	234,428.83	234,428.83	234,428.83	234,428.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0188-054/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:234428.83, importe_modificado:234428.83}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613004/proyecto_PROCESO, 2613004/proyecto_FIN, 2613004/proyecto_INICIO, 2613004/proyecto_PROCESO, 2613004/proyecto_FIN, 2613004/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613005	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia CENTRO 86700 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Boulevard CARLOS A. MADRAZO Y Calle LIMBANO BLANDIN Calle NIÑOS HEROES ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE MACUSPANA, lon:-92.59947089, lat:17.75926856}}	01-08-2025	14-09-2025	2,803,114.46	2,803,114.46	2,803,114.46	2,803,114.46	2,803,114.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0162-046/2025, contratista:MALBEC 300, S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2803114.46, importe_modificado:2803114.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2613005/proyecto_FIN, 2613005/proyecto_INICIO, 2613005/proyecto_PROCESO, 2613005/proyecto_INICIO, 2613005/proyecto_PROCESO, 2613005/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613006	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - BUERGOS 11 100 86715 BUERGOS, MACUSPANA PARA LLEGAR A LA COLONIA BUERGOS AGARRAMOS LA AVENIDA TECNOLOGICO PASAMOS LE COLONIA BELEN ASTA LLEGAR A UN CRUCE DONDE ESTA UNA DEPOSITO D, lon:-92.64136402, lat:17.81574789}}	05-09-2025	04-10-2025	86,183.01	86,183.01	86,183.01	86,183.01	86,183.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0193-054/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:86183.01, importe_modificado:86183.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613006/proyecto_FIN, 2613006/proyecto_INICIO, 2613006/proyecto_PROCESO, 2613006/proyecto_PROCESO, 2613006/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613007	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - BARRIAL 61 400 86739 BARRIAL, MACUSPANA este proyecto se ejecuta en la ranchería barrial, que se ubica a 61.4 kilometros de macuspans, sobre la carretera federal macuspans - escarc, lon:-92.25339677, lat:17.83611946}}	05-09-2025	04-10-2025	86,415.84	86,415.84	86,415.84	86,415.84	86,415.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0195-054/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:86415.84, importe_modificado:86415.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613007/proyecto_PROCESO, 2613007/proyecto_FIN, 2613007/proyecto_PROCESO, 2613007/proyecto_INICIO, 2613007/proyecto_FIN, 2613007/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613008	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - CASTRO Y GUIRO 4 300 86730 CASTRO Y GUIRO, MACUSPANA PARA LLEGAR A la Ranchería CASTRO Y GUIRO TOMAMOS LA CARRETERA QUE LLEVA A TEPEITITAN PASAMOS DICHA COMUNIDAD ASTA LLEGAR AL PUE, lon:-92.30045226, lat:17.84242964}}	05-09-2025	04-10-2025	195,865.65	195,865.65	195,865.65	195,865.65	195,865.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0196-064/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:195862.44, importe_modificado:195862.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613008/proyecto_FIN, 2613008/proyecto_INICIO, 2613008/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613009	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:72, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - LIC. JUAN CÉSAR BECERRA BATE 47 900 86735 LICENCIADO JUAN CÉSAR BECERRA BATES, MACUSPANA PARA LLEGAR A LA RANCHERIA LIC. JUAN CÉSAR BECERRA BATES AGARRAMOS LA CARRETERA QUE TE LLEVA RUMBO A TEPEITITAN, lon:-92.3148776, lat:17.89559949}}	09-07-2025	07-08-2025	4,133,538.61	4,133,538.61	4,133,538.61	4,133,538.61	4,133,538.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0080-038/2025, contratista:ILVIA DE LA CRUZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4133746.95, importe_modificado:4133746.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5308.1}}	{2613009/proyecto_INICIO, 2613009/proyecto_PROCESO, 2613009/proyecto_PROCESO, 2613009/proyecto_INICIO, 2613009/proyecto_PROCESO, 2613009/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613010	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería MELCHOR OCAÑO 1RA. SECCION 86747 MELCHOR OCAÑO 1RA. SECCION, MACUSPANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 1 Calle SIN NOMBRE 2 ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA RANCHE, lon:-92.48506072, lat:17.57725243}}	16-07-2025	23-09-2025	6,012,226.72	6,012,226.72	6,012,226.72	6,012,226.72	6,012,226.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0091-039/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6012252.44, importe_modificado:6012252.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2780.32}}	{2613010/proyecto_INICIO, 2613010/proyecto_PROCESO, 2613010/proyecto_FIN, 2613010/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402613011	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,064,339.74	1,062,781.75	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064339.74, modificado:1062781.75}}	Rehabilitación de cárcamo sanitario en la ciudad de Macuspán, Tabasco. - 125175	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	125175	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613012	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	435,025.67	434,652.38	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435025.67, modificado:434652.38}}	Rehabilitación de tanque público de agua potable en la colonia La Escalera, Macuspán, Tabasco. - 125237	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	125237	S	1,085	1,067	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613013	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,013,084.18	2,006,221.38	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2013084.18, modificado:2006221.38}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS RANCHERIAS BITZAL 1RA. SECCION, BITZAL 2DA. SECCION Y BITZAL 3RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 125287	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	125287	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}
2025	4	TAB250402613014	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,682,823.43	2,675,373.32	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682823.43, modificado:2675373.32}}	Construcción de cancha publica en la Ranchería José María Pino Suarez, Macuspán, Tabasco. - 124990	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124990	S	175	175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}
2025	4	TAB250402613015	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	347,415.51	345,144.89	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347415.51, modificado:345144.89}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Mariano Matamoros 124545	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124545	S	194	189	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613016	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	155,904.17	155,904.17	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155904.17, modificado:155904.17}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Nueva Esperanza - 124605	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124605	S	384	367	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613017	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	326,004.59	325,838.26	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326004.59, modificado:325838.26}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Santos Degollado 1ra. Sección (El Bayo) - 124735	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124735	S	317	243	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613018	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	346,842.91	345,641.31	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346842.91, modificado:345641.31}}	Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en la Ranchería Santuario 1ra. sección (Estación Macuspán) - 124762	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124762	S	359	403	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613019	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	4,780,807.21	4,769,827.47	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4780807.21, modificado:4769827.47}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX, CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EDUARDO SOTO INES - 124412	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124412	S	85	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.85, meta_modificada:2068.85}}
2025	4	TAB250402613020	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	5,341,014.85	5,334,917.68	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5341014.85, modificado:5334917.68}}	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle José María Morelos y Pavón entre la carretera a Tepetitán y calle Benito Juárez García del Poblado El Congo - 124419	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124419	S	115	112	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.39, meta_modificada:1301.39}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402613011	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle CALLE REFORMA Colonia CENTRO 86700 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle ULISES GONZALEZ BLENGIO Y Calle PRIMERA DE CIRCUNVALACION ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA BODEGA AHORRERA , lon:-92.59957952, lat:17.75769556}}	01-08-2025	20-08-2025	1,062,781.75	1,062,781.75	1,062,781.75	1,062,781.75	1,062,781.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10170-052/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1062781.75, importe_modificado:1062781.75}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613011/proyecto_PROCESO, 2613011/proyecto_FIN, 2613011/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613012	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:Calle sin nombre Colonia LA ESCALERA 86726 LA ESCALERA, MACUSPANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle CACAOS LAGRANJA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA Y ATRAS DE LA TIENDA SUPER MART LA ES, lon:-92.52640748, lat:17.84468522}}	01-08-2025	20-08-2025	434,652.38	434,652.38	434,652.38	434,652.38	434,652.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10171-053/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:434652.38, importe_modificado:434652.38}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613012/proyecto_INICIO, 2613012/proyecto_PROCESO, 2613012/proyecto_FIN, 2613012/proyecto_PROCESO, 2613012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613013	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:Corriente de agua / Rio MACUSPANA - BITZAL 3RA. SECCION 50 100 86728 BITZAL 3RA. SECCION, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA A CIUDAD PEMEX Y CONDUCCIR POR 18 KILOMETROS, SEGUIR CONDUCIENDO HASTA L, lon:-92.3358794, lat:18.07514645}}	06-08-2025	04-09-2025	2,006,221.38	2,006,221.38	2,006,221.38	2,006,221.38	2,006,221.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10160-044/2025, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2007044.98, importe_modificado:2007044.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{2613013/proyecto_INICIO, 2613013/proyecto_PROCESO, 2613013/proyecto_FIN, 2613013/proyecto_PROCESO, 2613013/proyecto_INICIO, 2613013/proyecto_PROCESO, 2613013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613014	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:65, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MACUSPANA - JOSÉ MARIA PINO SUAREZ 8 700 86704 JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS EL CAMINO ESTATAL AL SARDINERO Y CONDUCCIMOS POR 7 KILOMETROS HASTA LLEGAR A, lon:-92.56982002, lat:17.69813233}}	09-07-2025	27-08-2025	2,675,373.32	2,675,373.32	2,675,373.32	2,675,373.32	2,675,373.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10089-038/2025, contratista:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2675373.33, importe_modificado:2675373.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}}	{2613014/proyecto_INICIO, 2613014/proyecto_FIN, 2613014/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613015	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:136, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - MARIANO MATAMOROS 20 600 86714 MARIANO MATAMOROS, MACUSPANA PARA LLEGAR A MARIANO MATAMOROS TOMAMOS LA AVENIDA TECNOLÓGICO PASAMOS LA COLONIA BELEN ASTA LLEGAR AL CRUCERO VILLAHERMO, lon:-92.599136, lat:17.87885644}}	01-08-2025	20-08-2025	345,144.89	345,144.89	345,144.89	345,144.89	345,144.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10181-055/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:345144.89, importe_modificado:345144.89}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613015/proyecto_PROCESO, 2613015/proyecto_FIN, 2613015/proyecto_INICIO, 2613015/proyecto_FIN, 2613015/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613016	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:233, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - NUEVA ESPERANZA 22 200 86724 NUEVA ESPERANZA, MACUSPANA PARA LLEGAR A LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA AGARRAMOS LA AVENIDA TECNOLÓGICO PASAMOS LA COLONIA BELEN ASTA LLEGAR A EL CRUCER, lon:-92.54415191, lat:17.87486106}}	01-08-2025	20-08-2025	154,822.02	154,822.02	154,822.02	154,822.02	154,822.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10182-054/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:154822.02, importe_modificado:154822.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613016/proyecto_INICIO, 2613016/proyecto_PROCESO, 2613016/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613017	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - SANTOS DEGOLLADO 1RA. (EL BAYO) 22 400 86720 SANTOS DEGOLLADO 1RA. SECCIÓN (EL BAYO), MACUSPANA PARA LLEGAR A LA RANCHERIA SANTOS DEGOLLADO 1RA. (EL BAYO), AGARRAMOS LA CARRETERA C, lon:-92.4805449, lat:17.90765042}}	01-08-2025	20-08-2025	325,838.26	325,838.26	325,838.26	325,838.26	325,838.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10185-053/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:325838.26, importe_modificado:325838.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613017/proyecto_INICIO, 2613017/proyecto_PROCESO, 2613017/proyecto_FIN, 2613017/proyecto_PROCESO, 2613017/proyecto_INICIO, 2613017/proyecto_PROCESO, 2613017/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613018	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - Ra. Santuario 1ra. secc 16 800 86747 SANTUARIO 1RA. SECCIÓN (ESTACIÓN MACUSPANA), MACUSPANA PARA LLEGAR A Rancheria Santuario 1ra. sección (Estación Macuspán) AGARRAMOS HACIA EL C, lon:-92.54051004, lat:17.83443345}}	01-08-2025	20-08-2025	345,641.31	345,641.31	345,641.31	345,641.31	345,641.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10186-055/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:345641.31, importe_modificado:345641.31}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613018/proyecto_INICIO, 2613018/proyecto_PROCESO, 2613018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613019	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Calle GREGORIO MENDEZ Colonia CENTRO 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle EDUARDO SOTO INES Calle LAZARO CARDENAS ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN FRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD PEME, lon:-92.48014676, lat:17.882339}}	15-04-2025	28-06-2025	4,769,827.47	4,769,827.47	4,769,827.47	4,769,827.47	4,769,827.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10014-007/2025, contratista:MAC TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4769827.47, importe_modificado:4769827.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.85}}	{2613019/proyecto_INICIO, 2613019/proyecto_PROCESO, 2613019/proyecto_FIN, 2613019/proyecto_INICIO, 2613019/proyecto_PROCESO, 2613019/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613020	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:Calle JOSE MARIA GONZALEZ Y PAVON Colonia CENTRO 86730 EL CONGO, MACUSPANA ENTRE Avenida CARRETERA A TEPETITAN Y Calle BENITO JUAREZ Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DEL POBLADO EL, lon:-92.44054904, lat:17.82688771}}	02-05-2025	30-06-2025	5,334,917.68	5,334,917.68	5,334,917.68	5,334,917.68	5,334,917.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10031-024/2025, contratista:EVELIO SALVADOR ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:5334920.85, importe_modificado:5334920.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.39}}	{2613020/proyecto_FIN, 2613020/proyecto_INICIO, 2613020/proyecto_PROCESO, 2613020/proyecto_FIN, 2613020/proyecto_INICIO, 2613020/proyecto_PROCESO, 2613020/proyecto_FIN, 2613020/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402613021	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	4,091,106.13	4,086,347.36	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4091106.13, modificado:4086347.36))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COL. LA UNION, CALLE PROLONGACION DE MIGUEL HIDALGO - 124451	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124451	S	125	125	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:239.69, meta_modificada:239.69))
2025	4	TAB250402613022	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	4,674,065.77	4,664,717.64	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4674065.77, modificado:4664717.64))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCION, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA A BENITO JUAREZ-TEPETITAN - 124456	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124456	S	125	125	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.96, meta_modificada:1473.96))
2025	4	TAB250402613023	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,950,462.59	1,947,036.63	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950462.59, modificado:1947036.63))	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EJIDO ABASOLO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 124465	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124465	S	50	50	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0))
2025	4	TAB250402613024	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,795,177.37	1,790,016.42	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795177.37, modificado:1790016.42))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. FRANCISCO VILLA, CARRETERA PRINCIPAL - 124469	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124469	S	75	75	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0))
2025	4	TAB250402613025	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,617,961.80	2,610,103.81	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2617961.8, modificado:2610103.81))	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA LA CEIBA, MACUSPANA, TABASCO - 124472	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124472	S	150	150	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0))
2025	4	TAB250402613026	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,631,226.64	2,602,903.74	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2631226.64, modificado:2602903.74))	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 124477	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	124477	S	75	75	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0))
2025	4	TAB250402613027	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,041,824.78	1,038,242.78	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041824.78, modificado:1038242.78))	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. CASTRO Y GUIRO, MACUSPANA, TABASCO - 127890	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127890	S	75	75	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0))
2025	4	TAB250402613028	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	678,863.95	673,431.37	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678863.95, modificado:673431.37))	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. EL REGOCIJO, MACUSPANA, TABASCO - 127906	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127906	S	36	37	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0))
2025	4	TAB250402613029	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	710,661.01	707,734.19	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710661.01, modificado:707734.19))	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RA. LAS CAMPANAS, MACUSPANA, TABASCO - 127913	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127913	S	75	75	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0))
2025	4	TAB250402613030	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,100,000.00	1,096,393.59	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1096393.59))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA RA. VIRGINIO CHAN ZDA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 127921	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127921	S	50	50	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.8, meta_modificada:87.8))



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402613021	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:135, direccion:Calle PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Colonia LA UNION 86720 LA UNIÓN, MACUSPANA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CALLE QUE SE INTERVENDRA CON LA REHABILITACION DE DRENAJE SAMITARIO ES L CALLE MIGUEL , lon:-92.50067054, lat:17.8456403]}	09-06-2025	07-08-2025	4,086,347.36	4,086,347.36	4,086,347.36	4,086,347.36	4,086,347.36	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0077-025/2025, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4086347.36, importe_modificado:4086347.36]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:239.69]}	{2613021/proyecto_PROCESO , 2613021/proyecto_INICIO, 2613021/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613022	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:73, direccion:Calle BRLIZARIO DOMINGUEZ Pueblo LIMBANO BLANDIN 86730 LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA ENTRE Calle CARRETERA LIMBANO BLANDIN - TEPETITN Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle SIN NOMBRE ESTA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA A, lon:-92.41185248, lat:17.75460853]}	11-06-2025	09-08-2025	4,664,717.64	4,664,717.64	4,664,717.64	4,664,717.64	4,664,717.64	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0078-032/2025, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4664717.64, importe_modificado:4664717.64]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.96]}	{2613022/proyecto_INICIO, 2613022/proyecto_PROCESO, 2613022/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613023	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:254, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - EJIDO ABASOLO 1RA. SECCION 18 500 86700 ABASOLO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA PARA LLEGAR AL EJIDO ABASOLO CONDUSIMOS POR 7 KILOMETROS SOBRE LA CARRETERA AL SARDINERO, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LA CARRET, lon:-92.57122631, lat:17.63427609]}	08-06-2025	08-07-2025	1,947,036.63	1,947,036.63	1,947,036.63	1,947,036.63	1,947,036.63	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0079-026/2025, contratista:ISVID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1947065.74, importe_modificado:1947065.74]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0]}	{2613023/proyecto_INICIO, 2613023/proyecto_PROCESO, 2613023/proyecto_FIN, 2613023/proyecto_INICIO, 2613023/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613024	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:131, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - RANCHERIA FRANCISCO VILLA 12 200 86704 FRANCISCO VILLA, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS EL CAMINO HACIA EL SARDINERO Y CONDUCIMOS POR 7 KILOMETROS HASTA LLEGAR AL CR, lon:-92.5585589, lat:17.66488344]}	11-06-2025	25-07-2025	1,790,016.42	1,790,016.42	1,790,016.42	1,790,016.42	1,790,016.42	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0081-035/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1790016.42, importe_modificado:1790016.42]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0]}	{2613024/proyecto_INICIO, 2613024/proyecto_PROCESO, 2613024/proyecto_FIN, 2613024/proyecto_PROCESO, 2613024/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613025	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:268, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia LA CEIBA 86732 LA CEIBA, MACUSPANA ENTRE Calle CALLE 8 Y Calle PRINCIPAL Calle 7 ESTA CANCHA PUBLICA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LOS GUZMAN, EN LA COLONIA LA CEIBA, lon:-92.4534931, lat:17.78144531]}	09-06-2025	28-07-2025	2,610,103.81	2,610,103.81	2,610,103.81	2,610,103.81	2,610,103.81	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0082-031/2025, contratista:MAC MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2610107.91, importe_modificado:2610107.91]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0]}	{2613025/proyecto_INICIO, 2613025/proyecto_PROCESO, 2613025/proyecto_FIN, 2613025/proyecto_PROCESO, 2613025/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613026	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:252, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - CLEMENTE REYES 2DA. SECCION 38 400 86736 CLEMENTE REYES 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA CANCHA ESTÁ UBICADA SOBRE LA CARRETERA HACIA CARRETERA A CELIA GONZALEZ DE ROVIEROSA Y CARRETERA HACIA ALCALDE MAY, lon:-92.34384009, lat:17.74047441]}	11-06-2025	30-07-2025	2,802,903.74	2,802,903.74	2,802,903.74	2,802,903.74	2,802,903.74	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0083-033/2025, contratista:HERMAC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2825284.67, importe_modificado:2825284.67]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0]}	{2613026/proyecto_FIN, 2613026/proyecto_INICIO, 2613026/proyecto_PROCESO, 2613026/proyecto_FIN, 2613026/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613027	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:33, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MACUSPANA - CASTRO Y GUIRO 38 800 86735 CASTRO Y GUIRO, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA A CIUDAD PEMEX Y LLEGANDO AL CRUCERO CIUDAD PEMEX- SAN CARLOS, DOBLAMOS A MANO, lon:-92.31423761, lat:17.63512798]}	01-10-2025	15-10-2025	1,038,242.78	1,038,242.78	1,038,242.78	1,038,242.78	1,038,242.78	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0219-072/2025, contratista:SILVIA DE LA CRUZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1038678.23, importe_modificado:1038678.23]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0]}	{2613027/proyecto_PROCESO , 2613027/proyecto_FIN, 2613027/proyecto_INICIO, 2613027/proyecto_PROCESO, 2613027/proyecto_FIN, 2613027/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613028	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:232, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MACUSPANA - EL REGOJO 8 900 86726 EL REGOJO, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS LA CARRETERA MACUSPANA-CIUDAD PEMEX Y CONDUCIMOS POR 8 KILOMETROS Y GIRAMOS A MANO IZQUIERA Y CON, lon:-92.54683021, lat:17.81190926]}	01-10-2025	15-10-2025	673,431.37	673,431.37	673,431.37	673,431.37	673,431.37	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0220-073/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:674105.06, importe_modificado:674105.06]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0]}	{2613028/proyecto_INICIO, 2613028/proyecto_PROCESO, 2613028/proyecto_FIN, 2613028/proyecto_PROCESO, 2613028/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613029	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:30, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - LAS CAMPANAS 24 900 86746 LAS CAMPANAS, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS LA CARRETERA AL SARDINERO Y CONDUCIMOS POR 7 KILOMETROS HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LA CARRETERA FEDERAL 186 VI, lon:-92.41254216, lat:17.67077784]}	01-10-2025	15-10-2025	707,734.19	707,734.19	707,734.19	707,734.19	707,734.19	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0221-074/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:707735.09, importe_modificado:707735.09]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0]}	{2613029/proyecto_FIN, 2613029/proyecto_PROCESO, 2613029/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613030	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:117, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MACUSPANA - VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION 39 400 86700 VIRGINIO CHAN 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS LA CARRETERA MACUSPANA-CIUDAD PEMEX, AL LLEGAR AL CRUCERO, GIRAMOS, lon:-92.35736668, lat:17.8654411]}	06-10-2025	19-11-2025	1,096,393.59	1,096,393.59	1,096,393.59	1,096,393.59	1,096,393.59	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0222-075/2025, contratista:REYNA COBA LANDERO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1096393.59, importe_modificado:1096393.59]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.8]}	{2613030/proyecto_PROCESO , 2613030/proyecto_INICIO, 2613030/proyecto_FIN, 2613030/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402613031	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	3,009,412.79	3,004,508.46	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3009412.79, modificado:3004508.46}}	REHABILITACION DE CAMINO EN EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, MACUSPANA, TABASCO - 127927	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127927	S	109	103	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.07, meta_modificada:4.07}}
2025	4	TAB250402613032	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	892,166.00	887,942.28	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892166.0, modificado:887942.28}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIFICACION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA LA CURVA, MACUSPANA, TABASCO - 127930	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127930	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2025	4	TAB250402613033	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	707,475.16	698,947.67	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707475.16, modificado:698947.67}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA RANCHERÍA FRANCISCO I. MADERO BAJO, MACUSPANA, TABASCO. - 127933	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127933	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}
2025	4	TAB250402613034	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	814,886.56	804,183.66	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814886.56, modificado:804183.66}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA RANCHERÍA CLEMENTE REYES 1RA SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 127937	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127937	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}
2025	4	TAB250402613035	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	698,374.07	689,900.24	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698374.07, modificado:689900.24}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA RANCHERÍA CLEMENTE REYES 2DA SECCIÓN (CANTEMOC), MACUSPANA, TABASCO. - 127940	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127940	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}
2025	4	TAB250402613036	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,782,670.61	2,769,176.45	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2782670.61, modificado:2769176.45}}	Rehabilitación de camino rural con grava de revestimiento de 1 1/2 a fines del kilómetro 1+120 al 2+950 en el Ejido Celia González de Rovirosa, Macuspána, Tabasco - 127943	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127943	S	109	103	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.83, meta_modificada:1.83}}
2025	4	TAB250402613037	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	559,050.84	557,165.30	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559050.84, modificado:557165.30}}	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO BUENA VISTA (APASCO), MACUSPANA, TABASCO - 127944	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127944	S	893	893	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613038	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,421,323.76	1,412,747.53	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421323.76, modificado:1412747.53}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIFICACION EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN 1RA SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 127548	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127548	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2025	4	TAB250402613039	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	169,558.50	168,279.59	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169558.5, modificado:168279.59}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), MACUSPANA, TABASCO - 127231	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127231	S	282	325	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613040	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	3,057,815.39	3,049,344.58	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3057815.39, modificado:3049344.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 3RA SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 127239	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127239	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402613031	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:225, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - ELJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA 35 700 86736 CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS LA CARRETERA AL SARDINERO Y CONDUJIMOS POR 7 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-92.35846717, lat:17.73103452]]	15-04-2025	04-05-2025	3,004,508.46	3,004,508.46	3,004,508.46	3,004,508.46	3,004,508.46	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0022-011/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3004508.49, importe_modificado:3004508.49]]	[meta1: [unidad_medida:Kilómetro, avance:4.07]]	[2613031/proyecto_PROCESO, 2613031/proyecto_INICIO, 2613031/proyecto_FIN, 2613031/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613032	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:39, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia LA CURVA 86720 LA CURVA, MACUSPANA ENTRE Calle PRIMERA Y Calle TERCERA ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA LA CURVA, SOBRE LA CARRETERA A CIUDAD PEMEX, lon:-92.49164932, lat:17.86376662]]	01-08-2025	20-08-2025	887,942.28	887,942.28	887,942.28	887,942.28	887,942.28	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0156-040/2025, contratista:ISVID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:887942.74, importe_modificado:887942.74]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:5.0]]	[2613032/proyecto_PROCESO, 2613032/proyecto_FIN, 2613032/proyecto_INICIO, 2613032/proyecto_PROCESO, 2613032/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613033	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:49, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - FRANCISCO I. MADERO BAJO 19 100 86700 FRANCISCO I. MADERO BAJO, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA MACUSPANA-CIUDAD PEMEX Y AL KILOMETRO 4.4 DOBLAMOS A LA DERECHA Y CONDUJIM, lon:-92.48706632, lat:17.74150457]]	01-08-2025	20-08-2025	698,947.67	698,947.67	698,947.67	698,947.67	698,947.67	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0165-040/2025, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:698947.68, importe_modificado:698947.68]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0]]	[2613033/proyecto_INICIO, 2613033/proyecto_PROCESO, 2613033/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613034	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:34, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - CLEMENTE REYES 1RA. SECCION 36 100 86730 CLEMENTE REYES 1RA. SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE LOCALIZA A 36 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, TOMAMOS LA CARRETERA A TEPETITAN Y DOBLAMOS A MANO DE, lon:-92.36354448, lat:17.78054507]]	01-08-2025	20-08-2025	804,183.66	804,183.66	804,183.66	804,183.66	804,183.66	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0166-040/2025, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:804183.66, importe_modificado:804183.66]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0]]	[2613034/proyecto_PROCESO, 2613034/proyecto_FIN, 2613034/proyecto_INICIO, 2613034/proyecto_PROCESO, 2613034/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613035	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:167, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - CLEMENTE REYES 2DA. SECCION CANTEMOC 34 800 86730 CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC), MACUSPANA ESTA OBRA SE LOCALIZA A 34 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, TOMAMOS LA CARRETERA A TEPETITAN , lon:-92.36645894, lat:17.7792133]]	01-08-2025	20-08-2025	689,900.24	689,900.24	689,900.24	689,900.24	689,900.24	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0167-050/2025, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:689900.24, importe_modificado:689900.24]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0]]	[2613035/proyecto_INICIO, 2613035/proyecto_FIN, 2613035/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613036	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:225, direccion:Camino / Terraceria macuspna - eljido celia gonzalez de rovirosa 35 700 86736 CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, MACUSPANA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD, TOMAMOS LA CARRETERA AL SARDINERO Y CONDUJIMOS POR 7 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-92.35579339, lat:17.73839251]]	09-07-2025	31-07-2025	2,769,176.45	2,769,176.45	2,769,176.45	2,769,176.45	2,769,176.45	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0088-037/2025, contratista:GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2775127.04, importe_modificado:2775127.04]]	[meta1: [unidad_medida:Kilómetro, avance:1.83]]	[2613036/proyecto_INICIO, 2613036/proyecto_PROCESO, 2613036/proyecto_FIN, 2613036/proyecto_PROCESO, 2613036/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613037	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:28, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - BUENA VISTA (APASCO) 23 200 86745 BUENA VISTA (APASCO), MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA (APASCO) QUE ESTA A UNOS 23.2 KILOMETROS DE MACUSPANA, DOND, lon:-92.44163544, lat:17.65706263]]	06-10-2025	25-10-2025	557,165.30	557,165.30	557,165.30	557,165.30	557,165.30	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0184-077-2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:557165.3, importe_modificado:557165.3]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	[2613037/proyecto_PROCESO, 2613037/proyecto_FIN, 2613037/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613038	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:73, direccion:Calle Gregorio Méndez Pueblo LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCION 86730 LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCION, MACUSPANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ENTRADA DEL SIX (EXPENDIO DE CERVEZA), lon:-92.41137589, lat:17.75943556]]	05-09-2025	04-10-2025	1,412,747.53	1,412,747.53	1,412,747.53	1,412,747.53	1,412,747.53	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0209-059/2025, contratista:MARIBEL ESPINOZA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1415638.48, importe_modificado:1415638.48]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[2613038/proyecto_INICIO, 2613038/proyecto_FIN, 2613038/proyecto_PROCESO, 2613038/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613039	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:108, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - VENUSTIANO CARRANZA 52 700 86738 VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA PARA LLEGAR A DICHA COMUNIDAD TENEMOS QU, lon:-92.24526966, lat:17.77742407]]	05-09-2025	04-10-2025	168,279.59	168,279.59	168,279.59	168,279.59	168,279.59	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0204-064/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:168279.59, importe_modificado:168279.59]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	[2613039/proyecto_INICIO, 2613039/proyecto_PROCESO, 2613039/proyecto_FIN, 2613039/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613040	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad:226, direccion:Calle SIN NOMBRE Rancheria MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION 86745 MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION, MACUSPANA ENTRE Calle CALLE 2 Y Calle CALLE 3 ESTA OBRA ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.42760976, lat:17.57837185]]	06-08-2025	04-09-2025	3,049,344.58	3,049,344.58	3,049,344.58	3,049,344.58	3,049,344.58	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0163-051/2025, contratista:GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3050170.85, importe_modificado:3050170.85]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0]]	[2613040/proyecto_INICIO, 2613040/proyecto_PROCESO, 2613040/proyecto_FIN, 2613040/proyecto_PROCESO, 2613040/proyecto_FIN, 2613040/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
#_CICLO	TRIMESTRE	MODULO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402613041	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	252,488.21	251,317.84	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252488.21, modificado:251317.84}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA VERNET 1RA SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 127362	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127362	S	248	235	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613042	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	832,427.26	823,846.69	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832427.26, modificado:823846.69}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POBLADO AQUILES SERDAN (SAN FERNANDO), MACUSPANA, TABASCO - 127420	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127420	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2025	4	TAB250402613043	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	398,141.99	396,142.90	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398141.99, modificado:396142.90}}	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 127449	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127449	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.24, meta_modificada:337.24}}
2025	4	TAB250402613044	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	384,176.32	381,270.95	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384176.32, modificado:381270.95}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA FRANCISCO BATES, MACUSPANA, TABASCO - 127070	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127070	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2025	4	TAB250402613045	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	308,858.17	307,970.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308858.17, modificado:307970.00}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA LIMON 1RA SECCIÓN SECTOR A, MACUSPANA, TABASCO - 127127	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127127	S	71	74	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402613046	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	734,206.26	730,905.22	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734206.26, modificado:730905.22}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CARRADA DE HUAPINOL, COLONIA CENTRO, MACUSPANA, TABASCO - 127147	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127147	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2025	4	TAB250402613047	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	3,080,960.37	3,080,960.37	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3080960.37, modificado:3080960.37}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA RA, VERNET 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 126644	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126644	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.38, meta_modificada:1079.38}}
2025	4	TAB250402613048	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	122,876.55	121,192.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122876.55, modificado:121192.00}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MACUSPANA, TABASCO - 126399	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	126399	S	177	172	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250402616155	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	582,570.84	582,570.84	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582570.84, modificado:582570.84}}	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CURVA, MACUSPANA, TABASCO - 127068	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	127068	S	2,969	2,642	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250302598854	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1,834,159.52	1,834,159.52	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917079.76, modificado:917079.76}, f2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917079.76, modificado:917079.76}}	REINGENIERIA DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	10169	S	16,516	15,116	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402613041	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:109, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - VERNET 1RA SECCIÓN 22 800 86724 VERNET 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTYA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA VERNET 1RA SECCIÓN PARA LLEGAR A ELLA TENEMOS QUE LLEGAR AL HOSPITAL , lon:-92.52894575, lat:17.87981521}}	05-09-2025	04-10-2025	251,317.84	251,317.84	251,317.84	251,317.84	251,317.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0205-064/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:251317.84, importe_modificado:251317.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613041/proyecto_INICIO, 2613041/proyecto_FIN, 2613041/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613042	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Calle Miguel Hidalgo Colonia Centro 86725 AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA ENTRE Calle Ignacio zaragoza Y Calle Benito Juarez Calle Circunvalacion esta calle se encuentra atrás de la Parroquia san Fernando, lon:-92.48832025, lat:17.80494499}}	05-09-2025	19-09-2025	823,846.69	823,846.69	823,846.69	823,846.69	823,846.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0208-061/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:823846.16, importe_modificado:828264.16}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2613042/proyecto_INICIO, 2613042/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613043	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:108, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA 0108- VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA - VENUSTIANO CARRANZA 52 100 86738 VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA P, lon:-92.24529111, lat:17.77677787}}	02-09-2025	30-09-2025	396,142.90	396,142.90	396,142.90	396,142.90	396,142.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0210-060/2025, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:396151.31, importe_modificado:396151.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.24}}	{2613043/proyecto_INICIO, 2613043/proyecto_FIN, 2613043/proyecto_PROCESO, 2613043/proyecto_PROCESO, 2613043/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613044	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:Camino / Terraceria macuspána - Francisco Bates 26 200 86730 FRANCISCO BATES, MACUSPANA para llegar a esta localidad, conducimos por la carretera macuspána - ciudad peremx y al llegar al cruce de la carretera villa benito juarez , lon:-92.41960419, lat:17.85925761}}	01-08-2025	20-08-2025	381,270.95	381,270.95	381,270.95	381,270.95	381,270.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0158-042/2025, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:381273.46, importe_modificado:381273.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{2613044/proyecto_INICIO, 2613044/proyecto_PROCESO, 2613044/proyecto_FIN, 2613044/proyecto_PROCESO, 2613044/proyecto_FIN, 2613044/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613045	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - LIMÓN 1RA SECCIÓN SECTOR A 19 100 86720 LIMÓN 1RA. SECCIÓN SECTOR A, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA LIMON 1RA SECCIÓN SECTOR A, QUE ESTA A 19.1 KILOMETROS DE MACUSPANA, PARA L, lon:-92.5060438, lat:17.87786204}}	05-09-2025	04-10-2025	307,970.00	307,970.00	307,970.00	307,970.00	307,970.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0203-064/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:307970.0, importe_modificado:307970.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613045/proyecto_INICIO, 2613045/proyecto_FIN, 2613045/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613046	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle cerrada de Guapinol Colonia centro 86700 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Avenida a la torre Y Cerrada guapinol esta obra se encuentra a 20 metros del parque infantil convienia en la colonia centro de macuspána, tabasco, lon:-92.58436318, lat:17.7622562}}	01-08-2025	20-08-2025	730,905.22	730,905.22	730,905.22	730,905.22	730,905.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0159-043/2025, contratista:ISVID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:731608.91, importe_modificado:731608.91}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{2613046/proyecto_PROCESO, 2613046/proyecto_FIN, 2613046/proyecto_INICIO, 2613046/proyecto_PROCESO, 2613046/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613047	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Rancheria VERNET 3RA. SECCION 86724 VERNET 3RA. SECCIÓN, MACUSPANA ENTRE Calle SIN NOMBRE 1 Y Calle SIN NOMBRE 2 ESTA CALLE ESTA EN FRENTE DE LA DELEGACION MUNICIPAL Y DEL PARUE CENTRAL, lon:-92.56098759, lat:17.86676347}}	15-04-2025	29-05-2025	3,073,822.98	3,073,822.98	3,073,822.98	3,073,822.98	3,073,822.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0019-008/2025, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3073822.98, importe_modificado:3073822.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.38}}	{2613047/proyecto_INICIO, 2613047/proyecto_PROCESO, 2613047/proyecto_FIN, 2613047/proyecto_INICIO, 2613047/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402613048	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:210, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - EJIDO BENITO JUAREZ 13 200 86728 BENITO JUAREZ, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN ELMEJIDO BENITO JUAREZ LAVA PIE SE ENCUENTRA UBICADO A UBICADO A UNOS 5 KILOMETROS DE LA RAN, lon:-92.54392827, lat:17.83815368}}	06-10-2025	25-10-2025	121,192.00	121,192.00	121,192.00	121,192.00	121,192.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0200-077/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:121192.0, importe_modificado:121192.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2613048/proyecto_INICIO, 2613048/proyecto_FIN, 2613048/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402616155	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:Calle LINDAVISTA Colonia LA CURVA 86720 LA CURVA, MACUSPANA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle MOCITEZUMA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA COLONIA LA CURVA, PASANDO LA MADERERIA EL ROBLE DOBLAMOS A LA IZQUIERDA A 20 METROS ESTA EL, lon:-92.486319, lat:17.868706}}	06-10-2025	25-10-2025	580,501.05	580,501.05	580,501.05	580,501.05	580,501.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0192-077/2025, contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:580501.05, importe_modificado:580501.05}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2616155/proyecto_INICIO, 2616155/proyecto_FIN, 2616155/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302598854	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCION SIN NUMERO, lon:-92.55936, lat:17.75966}}	08-10-2025	08-10-2025	1,834,159.52	1,834,159.52	1,834,159.52	1,834,159.52	1,834,159.52	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-I0189-068-2025, contratista:JOUCO DE DEL CARMEN GALLEGOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1834159.53, importe_modificado:1834159.53}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	{2598854/proyecto_INICIO, 2598854/proyecto_PROCESO, 2598854/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302598857	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,013,960.00	3,616,730.81	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013960.0, modificado:3616730.81}}	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE MACUSPANA TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de inversión de Infraestructur a Social	Seguridad	Sin identific ar	Municipio de Macuspána	S	16,316	15,119	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURE	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302598857	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.60499, lat:17.77326861})	06-09-2025	05-10-2025	3,616,730.81	3,616,730.81	3,616,730.81	3,616,730.81	3,616,730.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10191-056/2025, centralista:REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CERMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3013960.0, importe_modificado:3013960.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2598857/proyecto_INICIO, 2598857/proyecto_PROCESO, 2598857/proyecto_INICIO, 2598857/proyecto_PROCESO, 2598857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR
DIRECTOR DE PROGRAMACION

AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reíntegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Agua potable, Drenaje y tratamiento	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Agua potable, Drenaje y tratamiento	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Agua potable, Drenaje y tratamiento	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar	821.13	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	77,192.34	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	513 - Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	10,449,785.06	10,237,952.99	10,449,785.06	7,748,619.87	7,748,619.87	7,748,619.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	562 - Maquinaria y equipo industrial	0.00	553,536.61	553,536.61	553,518.36	553,518.36	553,518.36	553,518.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	108,621.36	108,621.36	108,621.36	108,621.36	108,621.36	108,621.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	11,111,943.03	10,900,110.96	11,111,924.78	8,410,759.59	8,410,759.59	8,410,759.59			N/A	10,899,289.83		
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	1,887,900.00	1,887,900.00	1,887,900.00	1,887,900.00	1,887,900.00	1,887,900.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	2,669,271.81	2,525,584.85	2,669,271.81	2,669,271.81	2,669,271.81	2,669,271.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	730,800.00	0.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	974,999.99	0.00	974,999.99	974,999.99	974,999.99	974,999.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	5,308,598.82	5,308,598.82	5,308,598.82	5,308,598.82	5,308,598.82	5,308,598.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	6,390,753.72	6,390,753.72	6,390,753.72	6,390,753.72	6,390,753.72	6,390,753.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	3,163,340.61	3,163,340.61	3,163,340.61	3,163,340.61	3,163,340.61	3,163,340.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	2,343,686.56	2,343,686.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	23,469,351.51	21,619,864.56	21,125,664.95	21,125,664.95	21,125,664.95	21,125,664.95			N/A	21,542,672.22		
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	3,665.60	3,665.60	3,665.60	3,665.60	3,665.60	3,665.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	376,844.65	376,844.65	376,844.65	376,844.65	376,844.65	376,844.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso		Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reíntegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	3,754,302.61	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	46,733.50	46,733.50	46,733.50	46,733.50	46,733.50	46,733.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,073.60	37,073.60	37,073.60	37,073.60	37,073.60	37,073.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	2,848,960.00	2,848,960.00	2,848,960.00	2,848,960.00	2,848,960.00	2,848,960.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0.00	707,742.84	707,742.84	707,742.84	707,742.84	707,742.84	707,742.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	24,634,910.26	24,634,910.26	24,634,910.26	24,634,910.26	24,634,910.26	24,634,910.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	81,996,753.29	81,996,753.29	78,089,460.28	72,895,467.15	72,895,467.15	72,895,467.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	86,444,875.44	86,444,875.44	86,444,875.44	86,444,875.44	86,444,875.44	86,444,875.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	43,759,355.10	43,759,355.10	43,759,355.06	43,759,355.06	43,759,355.06	43,759,355.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	0.00	2,205,774.44	1,367,456.33	2,205,774.44	2,205,774.44	2,205,774.44	2,205,774.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	238,669,037.00	411,172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	238,669,037.00	243,672,830.59	242,423,339.61	239,354,364.67	234,160,371.54	234,160,371.54	234,160,371.54			N/A	238,669,037.00		
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	57,195,420.00	44,761,974.38	44,761,974.38	44,761,974.38	44,761,974.38	44,761,974.38	44,328,001.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	3,281,160.00	2,743,168.67	2,743,168.67	2,743,168.67	2,743,168.67	2,743,168.67	2,743,168.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,102,854.00	18,483,676.03	18,483,676.03	18,483,676.03	18,483,676.03	18,483,676.03	18,480,259.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	8,377,860.00	12,041,819.11	12,041,819.11	12,041,819.11	12,041,819.11	12,041,819.11	11,866,139.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	9,699,132.00	7,822,074.60	7,822,074.60	7,822,074.60	7,822,074.60	7,822,074.60	7,812,418.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	0.00	1,778,839.20	1,778,839.20	1,778,839.20	1,778,839.20	1,778,839.20	1,778,839.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso		Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	0.00	6,814.39	6,814.39	6,814.39	6,814.39	6,814.39	6,814.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	3,196,224.00	5,309,006.41	5,309,006.41	5,309,006.41	5,309,006.41	5,309,006.41	5,309,006.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	11,012,043.00	10,534,989.99	10,534,989.99	10,534,989.99	10,534,989.99	10,534,989.99	10,534,478.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	3,390,048.00	2,679,982.00	2,679,982.00	2,679,982.00	2,679,982.00	2,679,982.00	2,679,727.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,388.00	21,770.53	21,770.53	21,770.53	21,770.53	21,770.53	21,770.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	33,000.00	14,101.08	14,101.08	14,101.08	14,101.08	14,101.08	14,101.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	3,000.00	54,740.40	54,740.40	54,740.40	54,740.40	54,740.40	54,740.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	106,000.00	806,325.66	806,325.66	806,325.66	806,325.66	806,325.66	806,325.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,781,276.27	5,781,276.27	5,781,276.27	4,327,500.00	4,327,500.00	4,327,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	6,000,000.00	8,346,404.16	8,346,404.16	8,346,404.16	8,346,404.16	8,346,404.16	8,346,404.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	1,800,000.00	2,153,589.30	2,153,589.30	2,153,589.30	2,153,589.30	2,153,589.30	2,153,589.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspán	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	440,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	308,065.00	316,555.23	316,555.23	316,555.23	316,555.23	316,555.23	316,555.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	120,000.00	18,864,342.43	18,864,342.43	18,864,342.43	18,864,342.43	18,864,342.43	18,864,342.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	20,000.00	5,586.07	5,586.07	5,586.07	5,586.07	5,586.07	5,586.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	319 - Servicios integrales y otros servicios	125,000.00	179,011.20	179,011.20	179,011.20	179,011.20	179,011.20	179,011.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	335 - Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	150,000.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,044,000.00	941,440.02	941,440.02	941,440.02	941,440.02	941,440.02	941,440.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,800,000.00	693,394.68	693,394.68	693,394.68	693,394.68	693,394.68	693,394.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	60,000.00	199,498.66	199,498.66	199,498.66	199,498.66	199,498.66	199,498.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	50,000.00	2,989,058.00	2,989,058.00	2,989,058.00	2,989,058.00	2,989,058.00	2,989,058.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	55,000.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspana	2 - Gasto de inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	350,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso		Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Macuspana		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1,392,429.16	0.00



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	290,000.00	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	550,000.00	278,091.42	278,091.42	278,091.42	278,091.42	278,091.42	278,091.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	7,382,606.39	7,382,606.39	7,382,606.39	3,099,506.39	3,099,506.39	3,099,506.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	550,000.00	1,660,708.90	1,660,708.90	1,660,708.90	1,660,708.90	1,660,708.90	1,660,708.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	3,616,730.81	1,554,696.99	3,616,730.81	3,616,730.81	3,616,730.81	3,616,730.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	5,180,329.20	0.00	5,180,329.20	5,180,329.20	5,180,329.20	5,180,329.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	162,932.04	0.00	162,932.04	162,932.04	162,932.04	162,932.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Macuspána	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	9,654,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	149,879,124.00	167,401,163.22	159,995,868.16	167,401,163.22	161,664,286.95	161,664,286.95	161,040,794.44			N/A	158,603,439.00		

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIA Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR
DIRECTOR DE PROGRAMACION



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200748	Índice de Dependencia Financiera
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200437	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio y demarcación territorial de la Ciudad de México



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
INDICADORES FORTAMUN CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	0.5	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:23/01/26})		0.0736	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:23/01/26})		0.9913	Otras causas		7.42	Valido
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:06/01/26})		100	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:06/01/26})		100	Otras causas		100	Valido
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:19/01/26})		0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:19/01/26})		0.81965	Otras causas		N/D	Valido
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:06/01/26})		0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:06/01/26})		0	Otras causas		N/D	Valido
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:19/01/26})		50	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:19/01/26})		2.96131	Otras causas		5.92	Valido
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:15/01/26})		0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:15/01/26})		0	Otras causas		N/D	Valido
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:19/01/26})		0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:19/01/26})		9.24183	Otras causas		N/D	Valido
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:19/01/26})		0	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:19/01/26})		86.97721	Otras causas		N/D	Valido
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:06/01/26})		100	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:06/01/26})		100	Otras causas		100	Valido
1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Incluye Transferencias Federales Eligibles e Ingresos Derivados de Financiamientos. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	8.78399	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:23/01/26})		8.78399	(just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:23/01/26})		0.87793	Otras causas		9.99	Valido

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LIC. ALJANDRO ZACARIAS ESCOBAR
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
INDICADORES FIAS MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2025	4	4	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
INDICADORES FAIS MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																			
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																			
MODULO: INDICADORES																			
ENTIDAD: TABASCO																			
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																			
Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	5			5			1.6129	Otras causas		310	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	35			35			27.41935	Otras causas		127.65	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	60			60			70.96774	Otras causas		118.28	Validado

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR
DIRECTOR DE PROGRAMACION



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027


LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

Reporte de Recursos Federales
Transferidos

Módulo
Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

4TO. TRIMESTRE
2025



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several sweeping strokes.

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO
12 - Macuspana

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

12 - Macuspana

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2024

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Diseño

297,000,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Comercializadora y Distribuidora JUPAL S.A. DE C.V.

Coordinador de la Evaluación

Unidad de Evaluación del Desempeño



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Objetivos de la Evaluación

1.5 Objetivo General de la Evaluación: Evaluar el diseño de los Programas Presupuestarios K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social y K031 Edificios Públicos del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Macuspana, con la finalidad de proveer al ente evaluado de información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Objetivos Específicos o Analizar la justificación de la creación y diseño de los programas; o Identificar y analizar su vinculación con la planeación estatal y nacional; o Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; o Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos; o Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; o Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, o Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales, estatales y/o municipales

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen-ejecutivo-k018-k031-ejercicio-fiscal-2024.pdf	Evaluación de Diseño de los Programas Presupuestarios K018 y K031
Evaluación integral	Evaluacion Final-de-diseno-de-los-programas-presupuestarios-k018-k031-ejercicio-fiscal-2024.pdf	Evaluación de Diseño de los Programas Presupuestarios K018 y K031
Anexos	Formato-para-la-difusion-de-los-resultados-de-la-evaluacion-de-los-pp-k018-k031.pdf	Evaluación de Diseño de los Programas Presupuestarios K018 y K031
Términos de Referencia	Terminos-de-referencia-TdR-K018-K031A.pdf	Evaluación de Diseño de los Programas Presupuestarios K018 y K031



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR
DIRECTOR DE PROGRAMACION

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



www.shcp.gob.mx

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN



27 - TABASCO

12 - Macuspana

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

FORTAMUN



Sistema de Evaluación del Desempeño

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

12 - Macuspana

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2024

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Diseño

297,000,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Comercializadora y Distribuidora JUPAL S.A. DE C.V.

Coordinador de la Evaluación

Unidad de Evaluación del Desempeño

Objetivos de la Evaluación

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del Programa Presupuestario E037 ¿Seguridad y Protección Ciudadana; del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Macuspana, con la finalidad de proveer al ente evaluado de información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.



www.shcp.gob.mx

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Objetivo General Evaluar el diseño del Programa Presupuestario E037 ¿Seguridad y Protección Ciudadana¿ de ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Macuspana, con la finalidad de proveer al ente evaluado de información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Objetivos Específicos o Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; o Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional; o Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; o Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos; o Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; o Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, co Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales, estatales y/o municipales.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen-ejecutivo-e037-ejercicio-fiscal-2024.pdf	Evaluación de Diseño del Pp E037 Seguridad y Protección Ciudadana
Evaluación integral	Evaluacion Final-de-diseno-del-programa-presupuestario-e037-ejercicio-fiscal-2024.pdf	Evaluación de Diseño del Pp E037 Seguridad y Protección Ciudadana
Anexos	Formato-para-la-difusion-de-resultados-de-la-evaluacion-del-programa-presupuestario-e037.pdf	Evaluación de Diseño del Pp E037 Seguridad y Protección Ciudadana
Términos de Referencia	Terminos-de-referencia-TdR-E037A.pdf	Evaluación de Diseño del Pp E037 Seguridad y Protección Ciudadana



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR
DIRECTOR DE PROGRAMACION

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



www.shcp.gob.mx