



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202647102	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	286,502.22	286,502.22	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286502.22, modificado:286502.22})	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARQUE DE FERIA SIGLO XXI	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10077	S	15,119	16,316	0	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202647103	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	593,404.10	593,404.10	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593404.1, modificado:593404.1})	REHABILITACION ELECTRICA DEL CARCAMO SANITARIO DEL POBLADO ALCALDE MAYOR, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10079	S	463	454	0	{meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202647120	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	890,760.55	890,760.55	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890760.55, modificado:890760.55})	REHABILITACION ELECTRICA DEL CARCAMO SANITARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10081	S	15,119	16,316	0	{meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202647128	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	836,764.21	836,764.21	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836764.21, modificado:836764.21})	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE LA LAGUNA ESTRELLA ANDRADE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10109	S	15,119	16,316	0	{meta1: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202647136	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	539,249.01	539,249.01	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539249.01, modificado:539249.01})	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA ALTO TULIJA 2DA SECCION (PAREDON) MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10159	S	169	167	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)}
2026	2	TAB260202647138	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	87,589.67	87,589.67	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87589.67, modificado:87589.67})	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NABOR CORNELIO, MACUSPANA TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10156	S	81	66	0	{meta1: (unidad_medida:EQUIPO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2026	2	TAB260202647159	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	52,380.90	52,380.90	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52380.9, modificado:52380.9})	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA MARIANO MATAMOROS, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10157	S	189	194	0	{meta1: (unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202647162	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	269,614.40	269,614.40	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269614.4, modificado:269614.4})	REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA PARAISO, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10158	S	147	158	0	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2026	2	TAB260202647168	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	350,493.52	350,493.52	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350493.52, modificado:350493.52})	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA ALLENDE ALTO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10153	S	172	175	0	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST A	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202647102	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SIGLO XXI, lon:-92.59601, lat:17.7514}}	16-04-2026	25-04-2026	286,501.96	286,501.96	286,501.96	286,501.96	286,501.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10077-019/2026, contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:285392.22, importe_modificado:285392.22}}	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0)}	{2647102/proyecto_PROCESO , 2647102/proyecto_FIN, 2647102/proyecto_INICIO, 2647102/proyecto_FIN, 2647102/proyecto_INICIO, 2647102/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647103	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:PRIMITIVO GARCIA, lon:-92.31056, lat:17.71468}}	16-04-2026	30-04-2026	589,366.66	589,366.66	589,366.66	589,366.66	589,366.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10079-018/2026, contratista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:593404.1, importe_modificado:593404.1}}	{meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0)}	{2647103/proyecto_PROCESO , 2647103/proyecto_FIN, 2647103/proyecto_INICIO, 2647103/proyecto_FIN, 2647103/proyecto_INICIO, 2647103/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647120	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO, lon:-92.60887, lat:17.778}}	16-04-2026	30-04-2026	885,374.38	885,374.38	885,374.38	885,374.38	885,374.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10081-022/2026, contratista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:890760.55, importe_modificado:890760.55}}	{meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0)}	{2647120/proyecto_PROCESO , 2647120/proyecto_INICIO, 2647120/proyecto_FIN, 2647120/proyecto_PROCESO, 2647120/proyecto_FIN, 2647120/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647128	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACION A LA TORRE, lon:-92.5964343, lat:17.762131}}	12-05-2026	10-06-2026	252,104.68	252,104.68	252,104.68	252,104.68	252,104.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10109-041/2026, contratista:LUIS ALBERTO CERINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:836764.21, importe_modificado:836764.21}}	{meta1: (unidad_medida:Sanitarios(s), avance:1.0)}	{2647128/proyecto_INICIO, 2647128/proyecto_PROCESO, 2647128/proyecto_FIN, 2647128/proyecto_PROCESO, 2647128/proyecto_FIN, 2647128/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647136	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.37437, lat:17.6224822}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.4025308, lat:17.609107}}	02-07-2026	16-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2647136/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647138	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:219, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.313031, lat:17.97221}}	02-07-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0)}	{2647138/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647159	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:136, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.596589, lat:17.8796024}}	02-07-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0)}	{2647159/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647162	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:88, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.66592, lat:17.858152}}	02-07-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0)}	{2647162/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647168	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:160, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.4326, lat:17.750142}}	02-07-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0)}	{2647168/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202647174	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	348,476.11	348,476.11	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348476.11, modificado:348476.11}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA LIMON 1RA. SECCION SECTOR C, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10154	S	82	102	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2026	2	TAB260202647176	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	291,088.14	291,088.14	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291088.14, modificado:291088.14}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BITZAL 4TA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10155	S	61	62	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2026	2	TAB260202647649	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	74,951.80	74,951.80	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74951.8, modificado:74951.8}}	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA CLEMENTE REYES 2DA SECCION, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10110	S	93	94	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2026	2	TAB260202647657	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	71,548.74	71,548.74	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71548.74, modificado:71548.74}}	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE POZO PROFUNDO EN LA RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10078	S	149	151	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2026	2	TAB260202642937	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,498,251.37	2,490,510.07	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498251.37, modificado:2490510.07}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 140817	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	140817	S	191	173	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1457.0, meta_modificada:1457.0}}
2026	2	TAB260202642938	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	4,246,372.70	4,246,372.70	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4246372.7, modificado:4246372.7}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA JUAREZ (SAN CARLOS) MACUSPANA, TABASCO - 142511	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	142511	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}}
2026	2	TAB260202642939	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	4,069,855.56	4,069,855.56	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4069855.56, modificado:4069855.56}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO BAJO ALLENDE 1RA. SECCION, MACUSPANA TABASCO - 142896	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	142896	S	75	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}
2026	2	TAB260202642940	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,221,970.09	1,221,970.09	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221970.09, modificado:1221970.09}}	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLES ROBERTO MADRAZO PINTADO, ISABELDE LA PARRA Y JULIO CESAR PEREZ OROPEZA, MACUSPANA, TABASCO - 143348	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	143348	S	118	117	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}}
2026	2	TAB260202642941	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	134,345.13	134,086.66	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134345.13, modificado:134086.66}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 143675	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	143675	S	76	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB260202647174	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:245, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.5082333, lat:17.8726059}}	02-07-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0)}	{2647174/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB260202647176	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.40972, lat:18.05516}}	02-07-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0)}	{2647176/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB260202647649	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:252, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.3381904, lat:17.734523}}	01-06-2026	05-06-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}	{2647649/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB260202647657	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.67116137, lat:17.9176126}}	01-06-2026	05-06-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}	{2647657/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB260202642937	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - MIGUEL HIDALGO ZDA, SECCION 31 800 86723 MIGUEL HIDALGO ZDA, SECCION, MACUSPANA ANTES DE LLEGAR AL PUENTE DE JOSE COLOMO A MANO IZQUIERDA HAY UNA ENTRADA, lon:-92.46094111, lat:17.97043731}}	06-04-2026	06-04-2026	2,490,510.07	2,490,510.07	2,490,510.07	2,490,510.07	2,490,510.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10007-001-2026, contratista:ISVID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2490779.03, importe_modificado:2490779.03}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1457.0)}	{2642937/proyecto_INICIO, 2642937/proyecto_FIN, 2642937/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB260202642938	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) 12 400 86736 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DEL LA VILLA BENITO JUAREZ, CALLE GREGORIO MENDEZ Y , lon:-92.52480191, lat:17.83650609}}	09-03-2026	22-04-2026	4,230,982.99	4,230,982.99	4,230,982.99	4,230,982.99	4,230,982.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10008-002-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4233554.48, importe_modificado:4233554.48}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2175.0)}	{2642938/proyecto_PROCESO, 2642938/proyecto_FIN, 2642938/proyecto_INICIO, 2642938/proyecto_FIN, 2642938/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB260202642939	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:255, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - EJIDO BAJO ALLENDE 1RA, SECCION 24 100 86736 BAJO ALLENDE 1RA, SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO BAJO ALLENDE 1RA, SECCION PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SE TIENEN QUE ENTRAR P, lon:-92.42467668, lat:17.69149286}}	09-03-2026	22-04-2026	4,061,921.96	4,061,921.96	4,061,921.96	4,061,921.96	4,061,921.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10009-003-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4062158.12, importe_modificado:4062158.12}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0)}	{2642939/proyecto_INICIO, 2642939/proyecto_PROCESO, 2642939/proyecto_FIN, 2642939/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB260202642940	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle ROBERTO MADRAZO PINTADO Caliente JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 86706 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Calle ISABELDE LA PARRA Y Calle JULIO CESAR PEREZ OROPEZA ESTA AMPLIACION DE RED SE LLEVARA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA LAS CALLES S, lon:-92.60215821, lat:17.76325856}}	09-03-2026	07-04-2026	1,216,807.40	1,216,807.40	1,216,807.40	1,216,807.40	1,216,807.40	1,216,807.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10010-004-2026, contratista:JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1219265.43, importe_modificado:1219265.43}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:473.0)}	{2642940/proyecto_INICIO, 2642940/proyecto_PROCESO, 2642940/proyecto_FIN, 2642940/proyecto_PROCESO, 2642940/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642941	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:115, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - VICENTE GUERRERO 1RA, SECCION 56 800 86737 VICENTE GUERRERO 1RA, SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA, SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, PARA LLEGAR A, lon:-92.27715821, lat:17.81281769}}	24-02-2026	28-02-2026	134,086.66	134,086.66	134,086.66	134,086.66	134,086.66	134,086.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10011-005-2026, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:134086.66, importe_modificado:134086.66}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0)}	{2642941/proyecto_INICIO, 2642941/proyecto_FIN, 2642941/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

														DETALLE_PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642942	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,733,920.21	1,733,920.21	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733920.21, modificado:1733920.21}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA A LA TORRE DE LA COLONIA EL DIVINO MISTERIO, MACUSPANA, TABASCO - 145717	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	145717	S	150	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0)}
2026	2	TAB260202642943	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				160,196.93	160,196.93	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160196.93, modificado:160196.93}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. BUENA VISTA (APASCO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 145889	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	145889	S	118	118	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}
2026	2	TAB260202642944	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				160,196.93	160,196.93	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160196.93, modificado:160196.93}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 145948	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	145948	S	75	75	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}
2026	2	TAB260202642945	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				100,396.84	100,396.84	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100396.84, modificado:100396.84}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 146008	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	146008	S	70	70	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2026	2	TAB260202642946	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				100,396.84	100,396.84	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100396.84, modificado:100396.84}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. PEDRO C. COLORADO 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 146074	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	146074	S	70	70	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2026	2	TAB260202642947	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,496.80	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70496.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. PEDRO C. COLORADO 2DA. SECCIÓN (ORIZABA), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 146120	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	146120	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642948	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				159,651.39	159,651.39	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159651.39, modificado:159651.39}}	CONSTRUCCION DE POZO POFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA MONTE LARGO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 146303	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	146303	S	75	75	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}
2026	2	TAB260202642949	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,174,612.84	9,174,612.84	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9174612.84, modificado:9174612.84}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA RANCHERIA CAPARROSO 2DA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 146331	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	146331	S	590	578	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0)}
2026	2	TAB260202642950	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				160,196.93	159,815.66	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160196.93, modificado:159815.66}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. PALOMAS, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 146427	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	146427	S	120	120	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642942	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:1, direccion:Avenida A LA TORRE Colonia DIVINO MISTERIO 86700 MACUSPANA, MACUSPANA ENTRE Avenida A LA TORRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SALVADOR FALCON ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA A VENIDA A LA TORRE COLONIA DIVINO MISTERIO FRENTE AL PARQUE , lon:-92.58156912, lat:17.76492145}}	09-03-2026	02-04-2026	1,726,947.17	1,726,947.17	1,726,947.17	1,726,947.17	1,726,947.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0014-008-2026, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1726947.17, importe_modificado:1726947.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}}	{2642942/proyecto_PROCESO , 2642942/proyecto_INICIO, 2642942/proyecto_FIN, 2642942/proyecto_INICIO, 2642942/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642943	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:28, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo BUENA VISTA (APASCO) 86745 BUENA VISTA (APASCO), MACUSPANA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAN ESCUTIA Calle PRIMERO DE MAYO ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL POBLADO BUENA VISTA (APASCO) A UNOS CUANTO, lon:-92.44246615, lat:17.65735975}}	09-04-2026	23-04-2026	159,815.66	159,815.66	159,815.66	159,815.66	159,815.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10021-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:159815.66, importe_modificado:159815.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2642943/proyecto_INICIO, 2642943/proyecto_FIN, 2642943/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642944	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:108, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA) 86738 VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), MACUSPANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL POBLADO VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), DEL MU, lon:-92.2438356, lat:17.77700094}}	09-04-2026	23-04-2026	159,441.08	159,441.08	159,441.08	159,441.08	159,441.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10021-012-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:159441.08, importe_modificado:159441.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2642944/proyecto_PROCESO , 2642944/proyecto_FIN, 2642944/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642945	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:95, direccion:Calle SIN NOMBRE Rancheria PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION 86748 PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCION, MACUSPANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA PROFESOR CAPARROSO 1RA SECCION DONDE , lon:-92.49801453, lat:17.62244998}}	09-04-2026	23-04-2026	100,164.40	100,164.40	100,164.40	100,164.40	100,164.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10021-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:100164.4, importe_modificado:100164.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2642945/proyecto_INICIO, 2642945/proyecto_FIN, 2642945/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642946	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:90, direccion:Camino / Teraceria MACUSPANA - PEDRO C. COLORADO 1RA. SECCION 13 800 86733 PEDRO C. COLORADO 1RA. SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA PEDRO C. COLORADO 1RA SECCION DONDE SE UBICARAN LAS LUMINARIAS EN DIVE, lon:-92.50302952, lat:17.69289347}}	09-04-2026	23-04-2026	100,164.40	100,164.40	100,164.40	100,164.40	100,164.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10021-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:100164.4, importe_modificado:100164.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2642946/proyecto_PROCESO , 2642946/proyecto_FIN, 2642946/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642947	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:143, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - PEDRO C. COLORADO 2DA SECCION 13 100 86704 PEDRO C. COLORADO 2DA. SECCION (ORIZABA), MACUSPANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD PEDRO C. COLORADO 2DA SECCION DONDE SE UBICARA, lon:-92.47165689, lat:17.67505942}}	09-04-2026	23-04-2026	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10022-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70338.77, importe_modificado:70338.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2642947/proyecto_PROCESO , 2642947/proyecto_INICIO, 2642947/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642948	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:81, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - MONTE LARGO 1RA. SECCION 11 100 86711 MONTE LARGO 1RA. SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA MONTE LARGO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA PARA LLEGA, lon:-92.60459815, lat:17.83459992}}	24-02-2026	28-02-2026	159,241.66	159,241.66	159,241.66	159,241.66	159,241.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0012-006-2026, contratista:MARIA GUADALUPE PERZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:159241.66, importe_modificado:159241.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{2642948/proyecto_INICIO, 2642948/proyecto_PROCESO, 2642948/proyecto_FIN, 2642948/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642949	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:96, direccion:Camino macuspana - profesor caparoso 2da. seccion 20 100 86747 PROFESOR CAPARROSO 2DA. SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO ENFRETE DE LA IGLESIA CRISTIANA RIOS DE VIDA DE LA DICHA COMUNIDAD, lon:-92.51602283, lat:17.61408491}}	11-03-2026	09-05-2026	3,689,071.50	3,689,071.50	3,689,071.50	3,689,071.50	3,689,071.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0013-007-2026, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9170070.18, importe_modificado:9170070.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}	{2642949/proyecto_PROCESO , 2642949/proyecto_INICIO, 2642949/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642950	1	{geo1: {eve_municipio:12, localidad:87, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CALLE PRINCIPAL 86748 PALOMAS, MACUSPANA ENTRE Calle CALLE DEL PARQUE Y Calle CALLE DEL CENTRO DE SALUD Calle A LA CANCHA TECHADA Y DELAGACION ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL POBLADO PALOMAS DONDE SE UBICAR, lon:-92.47665887, lat:17.65596977}}	09-04-2026	23-04-2026	159,815.66	159,815.66	159,815.66	159,815.66	159,815.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10023-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:159815.66, importe_modificado:159815.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2642950/proyecto_FIN, 2642950/proyecto_PROCESO, 2642950/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642951	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				40,596.75	40,308.31	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40596.75, modificado:40308.31))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ANDRÉS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 146478	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	146478	S	20	20	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2026	2	TAB260202642952	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,101.92	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70101.92))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. VERNET 4TA. SECCIÓN (JUAN SALAS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 146813	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	146813	S	47	47	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2026	2	TAB260202642953	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				100,396.84	100,396.84	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100396.84, modificado:100396.84))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. VERNET 5TA. SECCIÓN (COROZAL), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 146887	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	146887	S	70	70	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2026	2	TAB260202642954	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,065.64	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70065.64))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 147513	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	147513	S	50	50	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2026	2	TAB260202642955	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				190,096.97	190,096.97	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190096.97, modificado:190096.97))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. BUENA VISTA (PUXCATÁN), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 147582	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	147582	S	140	140	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0))
2026	2	TAB260202642956	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,338.77	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70338.77))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. CARLOS GREENE 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 147643	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	147643	S	50	50	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2026	2	TAB260202642957	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,338.77	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70338.77))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 147684	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	147684	S	50	50	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2026	2	TAB260202642958	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,065.64	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70065.64))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. CORRALILLO 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 147948	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	147948	S	50	50	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642951	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:220, direccion:Camino MACUSPANA - EJIDO ANDRÉS GARCÍA 26 800 86724 ANDRÉS GARCÍA, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL EJIDO ANDRÉS GARCÍA DONDE LAS LAMPARAS SE UBICARAN EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD COMO IGLESIA Y CASA DE SALUD , lon:-92.53751654, lat:17.89774217}}	09-04-2026	23-04-2026	40,308.31	40,308.31	40,308.31	40,308.31	40,308.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10024-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:40308.31, importe_modificado:40308.31}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2642951/proyecto_INICIO, 2642951/proyecto_FIN, 2642951/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642952	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:112, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Ranchería RA, VERNET 4TA SECCIÓN (JUAN SALAS) 86724 VERNET 4TA SECCIÓN (JUAN SALAS), MACUSPANA ENTRE Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE ASIA LA ESCUELA PRIMARIA Calle SIN NOMBRE ASIA L, lon:-92.56686632, lat:17.87031194}}	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10025-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2642952/proyecto_INICIO, 2642952/proyecto_FIN, 2642952/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642953	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:113, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería VERNET STA. SECCIÓN (COROZAL) 86724 VERNET STA. SECCIÓN (COROZAL), MACUSPANA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ARA EN LA RANCHERIA VERNET STA SECCION (COROZAL) DON SE, lon:-92.53859549, lat:17.91481512}}	01-04-2026	07-04-2026	99,895.53	99,895.53	99,895.53	99,895.53	99,895.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10026-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:99895.53, importe_modificado:99895.53}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2642953/proyecto_INICIO, 2642953/proyecto_FIN, 2642953/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642954	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo LIMBANO BLANDIN 86730 LIMBANO BLANDIN 1RA SECCIÓN, MACUSPANA ENTRE Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Y Calle DEL PARQUE Calle DE LA IGLESIA ESTA OBRA SE LLEVARA EN LA POBLADO LIMBANO BLANDIN EN DONDE SE, lon:-92.41024978, lat:17.75635889}}	01-04-2026	07-04-2026	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:159441.08, importe_modificado:159441.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2642954/proyecto_PROCESO, 2642954/proyecto_FIN, 2642954/proyecto_INICIO, 2642954/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642955	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:216, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo POB. BUENA VISTA (PUXCATÁN) 86703 BUENA VISTA (PUXCATÁN), MACUSPANA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL CENTRO DE SALUD Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL POB. BUENA VISTA (PUXCA, lon:-92.62009224, lat:17.73307231}}	01-04-2026	07-04-2026	189,641.29	189,641.29	189,641.29	189,641.29	189,641.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10031-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:189641.29, importe_modificado:189641.29}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{2642955/proyecto_INICIO, 2642955/proyecto_FIN, 2642955/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642956	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - RA, CARLOS GREENE 1RA SECCIÓN 20 200 86740 CARLOS GREENE 1RA SECCIÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA, CARLOS GREENE 1RA SECCIÓN DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE SE , lon:-92.65239364, lat:17.66679657}}	01-04-2026	07-04-2026	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10032-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70338.77, importe_modificado:70338.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2642956/proyecto_PROCESO, 2642956/proyecto_INICIO, 2642956/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642957	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:267, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - RA, CARLOS GREENE 2DA SECCIÓN, 21 100 86743 CARLOS GREENE 2DA SECCIÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA, CARLOS GREENE 2DA SECCIÓN, ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UNOS 10 KILOMETROS P, lon:-92.64420313, lat:17.67290477}}	01-04-2026	07-04-2026	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10033-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70338.77, importe_modificado:70338.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2642957/proyecto_PROCESO, 2642957/proyecto_INICIO, 2642957/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642958	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:126, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - CORRALILLO 1RA SECCIÓN 82 200 86738 CORRALILLO 1RA SECCIÓN, MACUSPANA EN ESTA OBRA SE REAHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA RA, CORRALILLO 1RA SECCIÓN, PARA LLEGAR A ETSA COMUNIDAD SE TIENE QUE, lon:-92.22196956, lat:17.82468277}}	01-04-2026	07-04-2026	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10034-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70065.64, importe_modificado:70065.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2642958/proyecto_INICIO, 2642958/proyecto_FIN, 2642958/proyecto_PROCESO, 2642958/proyecto_FIN, 2642958/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

												DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642959	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,065.64	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70065.64})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. CORRALILLO 1RA. SECCIÓN (NOPALAPA), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 147977	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	147977	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642960	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				160,196.93	159,815.66	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160196.93, modificado:159815.66})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. AGUILERAS-BERDÁN (SAN FERNANDO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 148042	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	148042	S	120	120	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}
2026	2	TAB260202642961	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,496.80	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70496.8})	SE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 148169	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	148169	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642962	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				190,096.97	190,096.97	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190096.97, modificado:190096.97})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. BELÉN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 148245	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	148245	S	140	139	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}
2026	2	TAB260202642963	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				130,296.88	130,296.88	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130296.88, modificado:130296.88})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. BELÉN MONTE LARGO 3RA. SECCIÓN (TRONCHADERO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 148534	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	148534	S	95	95	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}
2026	2	TAB260202642964	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				130,296.88	130,296.88	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130296.88, modificado:130296.88})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. BUERGOS, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 148803	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	148803	S	95	95	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}
2026	2	TAB260202642965	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,496.80	(#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70496.8})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. PARAISO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 148856	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	148856	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642959	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - CORRALILLO 1RA. SECCIÓN (NOP 82 400 86738 CORRALILLO 1RA. SECCIÓN (NOPALAPA), MACUSPANA EN ESTA OBRA SE REAHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA RA. CORRALILLO 1RA. SECCIÓN (NOPALAPA), PARA LLEGAR A , lon:-92.1479797, lat:17.79808055}}	01-04-2026	07-04-2026	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10035-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70065.64, importe_modificado:70065.64}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	{2642959/proyecto_INICIO, 2642959/proyecto_FIN, 2642959/proyecto_PROCESO, 2642959/proyecto_FIN, 2642959/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642960	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Calle BENITO JUAREZ GARCIA Pueblo AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO) 86725 AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA ENTRE Calle BENITO JUAREZ GARCIA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle 5 DE MAYO EN ESTA OBRA SE RAHABILITARAN EL ALUMBRADO PU, lon:-92.49019738, lat:17.80484234}}	01-04-2026	07-04-2026	159,815.66	159,815.66	159,815.66	159,815.66	159,815.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10038-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:159815.66, importe_modificado:159815.66}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:25.0)}	{2642960/proyecto_PROCESO, 2642960/proyecto_FIN, 2642960/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642961	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:180, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZIL 19 200 86725 BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL, MACUSPANA EN ESTA OBRA SE REAHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL EJ. BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL, QUE SE ENCUENTRA A 2 K, lon:-92.48695233, lat:17.77670595}}	01-04-2026	07-04-2026	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10038-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70338.77, importe_modificado:70338.77}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	{2642961/proyecto_PROCESO, 2642961/proyecto_INICIO, 2642961/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642962	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Avenida PRINCIPAL Colonia BELEN 86711 BELEN, MACUSPANA ENTRE Avenida PRINCIPAL HACIA EL PARQUE Y Calle FORTUNA NACIONAL HACIA EL QUINDER Calle ALOISO GOMEZ RUIS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BELEN DONDE TOMARAN POR PRIORIDA, lon:-92.6131547, lat:17.78867069}}	01-04-2026	07-04-2026	189,641.29	189,641.29	189,641.29	189,641.29	189,641.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10040-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:189641.29, importe_modificado:189641.29}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:30.0)}	{2642962/proyecto_PROCESO, 2642962/proyecto_FIN, 2642962/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642963	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Calle PRICIPAL SIN NOMBRE Ranchería COL. BELEN, (BELEN MONTE LARGO 3RA. SECCI 86711 BELEN, MACUSPANA ENTRE Calle PRICIPAL SIN NOMBRE Y Calle HACIA LA IGLESIA SANTA CRUZ Calle HACIA EL PANTEON ESTA OBRA SE LLEARA ACABO EN LA COL. B, lon:-92.60347999, lat:17.79315279}}	01-04-2026	07-04-2026	129,990.03	129,990.03	129,990.03	129,990.03	129,990.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10041-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:129990.03, importe_modificado:129990.03}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0)}	{2642963/proyecto_PROCESO, 2642963/proyecto_INICIO, 2642963/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642964	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia BUERGOS 86715 BUERGOS, MACUSPANA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle A LA IGLESIA CATOLICA Calle A LA ESCUELA SECUNDARIA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA COLONIA BUERGOS DONDE SE LE DARA PRIORIDAD A LOS ESPACIOS , lon:-92.64272677, lat:17.81577613}}	01-04-2026	07-04-2026	129,990.03	129,990.03	129,990.03	129,990.03	129,990.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10042-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:129990.03, importe_modificado:129990.03}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0)}	{2642964/proyecto_PROCESO, 2642964/proyecto_INICIO, 2642964/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642965	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:88, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - PARAISO 26 800 86714 PARAISO, MACUSPANA ESTA OBRA SE REALIZARAEN LA RA. PARAISO DONDE SE UBICARAN LAS LUMINARIAS EN ESPACIOS PUBLICOS COMO CENTRO DE SALUD, CASETA DE TRANSPORTE Y C, lon:-92.66809567, lat:17.85730259}}	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10043-012-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	{2642965/proyecto_INICIO, 2642965/proyecto_FIN, 2642965/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642966	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	70,496.80	70,496.80	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70496.8))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 148910	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	148910	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642967	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	70,496.80	70,338.77	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70338.77))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. LERDO DE TEJADA 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 148937	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	148937	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642968	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	70,496.80	70,101.92	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70101.92))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 149015	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	149015	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642969	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	70,496.80	70,065.64	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70065.64))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. ALLENDE ALTO 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 150099	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	150099	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642970	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	130,296.88	129,990.03	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130296.88, modificado:129990.03))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POS. SANTUARIO 1RA. SECCIÓN (ESTACIÓN MACUSPANA), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 150150	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	150150	S	95	95	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}
2026	2	TAB260202642971	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	70,496.80	70,065.64	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70065.64))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 150189	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	150189	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642972	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	70,496.80	70,065.64	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70065.64))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. CORRALILLO 2DA. SECCIÓN (LA PRINCESA), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 150234	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	150234	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642973	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	70,496.80	70,065.64	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70065.64))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. ALLENDE ALTO 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 150247	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	150247	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES _FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST A	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642966	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:69, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION 8 200 86715 LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE REALIZARAEN LA RA. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION DONDE SE UBICARAN LAS LUMINARIAS EN ESPACIOS PUBLICOS CO, lon:-92.63957794, lat:17.79336862})	01-04-2026	07-04-2026	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-0044-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70338.77, importe_modificado:70338.77})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(2642966/proyecto_PROCESO , 2642966/proyecto_FIN, 2642966/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642967	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:70, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - RA. LERDO DE TEJADA 2DA. SECCION 8 400 86715 LERDO DE TEJADA 2DA. SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE REALIZARAEN LA RA. ALLENDE ALTO 1RA. SECCION DONDE SE UBICARAN LAS LUMINARIAS EN E, lon:-92.64786824, lat:17.78471548})	01-04-2026	07-04-2026	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-0045-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70338.77, importe_modificado:70338.77})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(2642967/proyecto_PROCESO , 2642967/proyecto_INICIO, 2642967/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642968	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - RA. PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ 8 50 86711 PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ, MACUSPANA ESTA OBRA SE REALIZARAEN LA RA. ALLENDE ALTO 1RA. SECCION DONDE SE UBICARAN LAS LUMINARIAS EN ESPACIOS PUBLICO, lon:-92.62680957, lat:17.79682638})	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-0047-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(2642968/proyecto_PROCESO , 2642968/proyecto_INICIO, 2642968/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642969	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - ALLENDE ALTO 2DA. SECCION 29 100 86732 ALLENDE ALTO 2DA. SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. ALLENDE ALTO 2DA. SECCION, SE UBICA A UNOS 5 KILOMETROS DE LLEGAR A LIMBANO BLANDIN S, lon:-92.43709962, lat:17.72546023})	01-04-2026	07-04-2026	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-0028-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70065.64, importe_modificado:70065.64})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(2642969/proyecto_INICIO, 2642969/proyecto_FIN, 2642969/proyecto_PROCESO, 2642969/proyecto_FIN, 2642969/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642970	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - POB. SANTUARIO 1RA. SECCION (ESTACIÓN MACUSPANA) 16 400 86747 SANTUARIO 1RA. SECCION (ESTACIÓN MACUSPANA), MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN POB. SANTUARIO 1RA. SECCION (EST, lon:-92.53809389, lat:17.63071854})	01-04-2026	07-05-2026	129,990.03	128,990.03	129,990.03	129,990.03	129,990.03	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-0030-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:129990.03, importe_modificado:129990.03})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0})	(2642970/proyecto_INICIO, 2642970/proyecto_FIN, 2642970/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642971	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:223, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ 60 150 86738 TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ, MACUSPANA EN ESTA OBRA SE REAHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA RA. TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ PARA LLEGAR A ETSA COMUNIDAD SE T, lon:-92.19294978, lat:17.80035962})	01-04-2026	07-04-2026	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-0037-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70065.64, importe_modificado:70065.64})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(2642971/proyecto_INICIO, 2642971/proyecto_FIN, 2642971/proyecto_PROCESO, 2642971/proyecto_FIN, 2642971/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642972	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:206, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - CORRALILLO 2DA. SECCION (LA PRINCESA) 65 200 86738 CORRALILLO 2DA. SECCION (LA PRINCESA), MACUSPANA EN ESTA OBRA SE REAHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA RA. CORRALILLO 2DA. SECCION (LA PRINCESA) , lon:-92.1357115, lat:17.78109118})	01-04-2026	07-04-2026	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-0036-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70065.64, importe_modificado:70065.64})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(2642972/proyecto_INICIO, 2642972/proyecto_FIN, 2642972/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642973	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:160, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - ALLENDE ALTO 1RA. SECCION 29 500 86732 ALLENDE ALTO 1RA. SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE REALIZARAEN LA RA. ALLENDE ALTO 1RA. SECCION DONDE SE UBICARAN LAS LUMINARIAS EN ESPACIOS PUBLICOS COMO CENTR, lon:-92.43386173, lat:17.74849559})	01-04-2026	07-04-2026	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-0027-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70065.64, importe_modificado:70065.64})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(2642973/proyecto_PROCESO , 2642973/proyecto_FIN, 2642973/proyecto_INICIO, 2642973/proyecto_FIN, 2642973/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642974	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,101.92	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70101.92}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. BAYONA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 151099	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	151099	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2026	2	TAB260202642975	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				130,296.88	129,689.15	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130296.88, modificado:129689.15}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. CACHUATILLO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 151252	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	151252	S	95	95	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2026	2	TAB260202642976	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				130,296.88	129,990.03	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130296.88, modificado:129990.03}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 151303	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	151303	S	95	95	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2026	2	TAB260202642977	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				130,296.88	129,649.27	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130296.88, modificado:129649.27}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. LAS FERIAS, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 151564	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	151564	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2026	2	TAB260202642978	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,101.92	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70101.92}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. LIMÓN 2DA. SECCIÓN SECTOR 8, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 151594	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	151594	S	50	49	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2026	2	TAB260202642979	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				100,396.84	99,857.45	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100396.84, modificado:99857.45}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 151626	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	151626	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2026	2	TAB260202642980	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,065.64	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70065.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 151687	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	151687	S	49	49	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2026	2	TAB260202642981	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				399,397.28	397,831.67	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399397.28, modificado:397831.67}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD PEMEX (CIUDAD PEMEX), COLONIA 20 DE NOVIEMBRE Y COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 151856	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	151856	S	300	299	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642974	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:125, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - EJ. BAYONA 14 700 86711 BAYONA, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL EJ. BAYONA DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS ESPACIOS PUBLICOS COMO ESCUELA, ILGLIASIAS , lon:-92.57918991, lat:17.83799903}}	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10050-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2642974/proyecto_INICIO, 2642974/proyecto_FIN, 2642974/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642975	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:165, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - CACAHUATALLILLO 11 3 86726 CACAHUATALLILLO, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. CACAHUATALLILLO DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS ESPACI, lon:-92.5296842, lat:17.81402084}}	01-04-2026	01-04-2026	129,689.15	129,689.15	129,689.15	129,689.15	129,689.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10052-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:129689.15, importe_modificado:129689.15}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2642975/proyecto_PROCESO, 2642975/proyecto_FIN, 2642975/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642976	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:65, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 10 200 86704 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS ESPACI, lon:-92.57081303, lat:17.69878171}}	01-04-2026	07-04-2026	129,990.03	129,990.03	129,990.03	129,990.03	129,990.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10053-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:129990.03, importe_modificado:129990.03}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2642976/proyecto_INICIO, 2642976/proyecto_PROCESO, 2642976/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642977	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:208, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - RA. LAS FERIAS 15 400 86726 LAS FERIAS, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. LAS FERIAS, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS ESPACIOS PUBLICOS COMO ESCUEL, lon:-92.53096303, lat:17.85544136}}	01-04-2026	07-04-2026	129,649.27	129,649.27	129,649.27	129,649.27	129,649.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10054-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:129649.27, importe_modificado:129649.27}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2642977/proyecto_INICIO, 2642977/proyecto_PROCESO, 2642977/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642978	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:246, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - RA. LIMÓN 2DA. SECCIÓN SECTOR B 14 200 86727 LIMÓN 2DA. SECCIÓN SECTOR B, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN RA. LIMÓN 2DA. SECCIÓN SECTOR B, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA, lon:-92.51313348, lat:17.856015}}	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10055-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2642978/proyecto_INICIO, 2642978/proyecto_FIN, 2642978/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642979	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:234, direccion:Camino / Terracería MACUSPANA - RA. SAN FRANCISCO 12 600 86726 SAN FRANCISCO, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. SAN FRANCISCO, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS ESPACIOS PUBLICOS CO, lon:-92.55220254, lat:17.82584297}}	01-04-2026	07-04-2026	99,857.45	99,857.45	99,857.45	99,857.45	99,857.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10056-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:99857.45, importe_modificado:99857.45}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2642979/proyecto_INICIO, 2642979/proyecto_FIN, 2642979/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642980	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:239, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - SAN JUAN BAUTISTA 12 600 86726 SAN JUAN BAUTISTA, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. SAN JUAN BAUTISTA, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SO, lon:-92.53261946, lat:17.84939629}}	01-04-2026	07-04-2026	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10057-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70065.64, importe_modificado:70065.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2642980/proyecto_INICIO, 2642980/proyecto_FIN, 2642980/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642981	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia 16 DE SEPTIEMBRE 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA ENTRE Calle ANTONIO BERMUDEZ Y Avenida 18 DE MARZO Calle APLIACION OBRETA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD PEMEX, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE Y, lon:-92.48468771, lat:17.87820145}}	01-04-2026	07-04-2026	397,831.67	397,831.67	397,831.67	397,831.67	397,831.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10059-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:397831.67, importe_modificado:397831.67}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{2642981/proyecto_INICIO, 2642981/proyecto_FIN, 2642981/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

														DETALLE_PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642982	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				160,196.93	159,441.08	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160196.93, modificado:159441.08}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VILLA TEPETITAN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 152254	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	152254	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2026	2	TAB260202642983	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,101.92	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70101.92}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. MORELOS, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 152316	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	152316	S	50	49	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2026	2	TAB260202642984	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				130,296.88	129,649.27	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130296.88, modificado:129649.27}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. NUEVA DIVISIÓN DEL BAYO (GUATEMALA), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 152374	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	152374	S	93	93	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2026	2	TAB260202642985	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				249,897.06	248,816.53	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249897.06, modificado:248816.53}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. LA CURVA Y COL. LAS DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 152416	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	152416	S	187	187	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2026	2	TAB260202642986	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,101.92	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70101.92}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. BITZAL STA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 153017	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	153017	S	50	48	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2026	2	TAB260202642987	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,101.92	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70101.92}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. BITZAL STA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 153137	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	153137	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2026	2	TAB260202642988	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				130,296.88	129,649.27	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130296.88, modificado:129649.27}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. BARRIAL, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 153210	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	153210	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2026	2	TAB260202642989	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,338.77	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70338.77}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. FRANCISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 153299	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	153299	S	50	49	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2026	2	TAB260202642990	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				70,496.80	70,101.92	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70101.92}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 154419	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	154419	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2026	2	TAB260202642991	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				279,797.10	278,608.35	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279797.1, modificado:278608.35}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 154446	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	154446	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642982	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Calle BENITO JUAREZ VILLA TEPEITITAN 86730 TEPEITITAN, MACUSPANA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle GALEANA Calle CARRANZA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN TEPEITITAN, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS, lon:-92.37328231, lat:17.81935511}}	01-04-2026	07-04-2026	159,441.08	159,441.08	159,441.08	159,441.08	159,441.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10060-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:159441.08, importe_modificado:159441.08}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:25.0)}	{2642982/proyecto_INICIO, 2642983/proyecto_FIN, 2642982/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642983	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - POB. MORELOS 23 100 86714 MORELOS, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL POB. MORELOS, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS ESPACIOS PUBLICOS , lon:-92.58829711, lat:17.91748574}}	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10061-014-2026, contratista:CAMET 60421 MVS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	{2642983/proyecto_INICIO, 2642983/proyecto_FIN, 2642983/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642984	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:86, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - NUEVA DIVISION DEL BAYO (GUATEMALA) 17 990 86720 NUEVA DIVISION DEL BAYO (GUATEMALA), MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. NUEVA DIVISION DEL BAYO (GUATEMALA), DONDE SE R, lon:-92.49233624, lat:17.84434815}}	01-04-2026	07-04-2026	129,649.27	129,649.27	129,649.27	129,649.27	129,649.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10062-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:129649.27, importe_modificado:129649.27}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0)}	{2642984/proyecto_INICIO, 2642984/proyecto_FIN, 2642984/proyecto_PROCESO, 2642984/proyecto_FIN, 2642984/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642985	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - LA CURVA 18 400 86720 LA CURVA, MACUSPANA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COL. LA CURVA Y COL. LAS DELICIAS, DONDE SE UBICARAN LAS LUMINARIAS EN ESPACIOS PUBLICOS COMO CENTRO DE SALUD, lon:-92.49195189, lat:17.86241603}}	01-04-2026	01-04-2026	248,816.53	248,816.53	248,816.53	248,816.53	248,816.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10063-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:248816.53, importe_modificado:248816.53}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:40.0)}	{2642985/proyecto_INICIO, 2642985/proyecto_FIN, 2642985/proyecto_PROCESO, 2642985/proyecto_FIN, 2642985/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642986	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - BITZAL 5TA. SECCION 50 900 86723 BITZAL 5TA. SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. BITZAL 5TA. SECCION, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS ESPACIOS, lon:-92.45542279, lat:18.05815336}}	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10065-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	{2642986/proyecto_PROCESO, 2642986/proyecto_FIN, 2642986/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642987	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - BITZAL 6TA. SECCION 45 700 86723 BITZAL 6TA. SECCION, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. BITZAL 6TA. SECCION, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS ESPACIOS, lon:-92.47354333, lat:18.05714747}}	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10065-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	{2642987/proyecto_INICIO, 2642987/proyecto_FIN, 2642987/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642988	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - RA. BARRIAL 61 400 86739 BARRIAL, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL POB. BARRIAL, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS ESPACIOS PUBLICOS COMO ESCUELA, IGLLE, lon:-92.25228073, lat:17.83536362}}	01-04-2026	07-04-2026	129,649.27	129,649.27	129,649.27	129,649.27	129,649.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10066-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:129649.27, importe_modificado:129649.27}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0)}	{2642988/proyecto_INICIO, 2642988/proyecto_PROCESO, 2642988/proyecto_FIN, 2642988/proyecto_PROCESO, 2642988/proyecto_FIN, 2642988/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642989	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:131, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - FRANCISCO VILLA 12 400 86704 FRANCISCO VILLA, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. FRANCISCO VILLA, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS, lon:-92.55601724, lat:17.65917691}}	01-04-2026	07-04-2026	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	70,338.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZS-10069-012-2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70338.77, importe_modificado:70338.77}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	{2642989/proyecto_INICIO, 2642989/proyecto_PROCESO, 2642989/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642990	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:238, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - VERNET SIERRA DE GUADALUPE 18 200 86724 VERNET SIERRA DE GUADALUPE, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. VERNET SIERRA DE GUADALUPE, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PR, lon:-92.53280501, lat:17.87571702}}	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10070-013-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	{2642990/proyecto_PROCESO, 2642990/proyecto_INICIO, 2642990/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642991	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:230, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) 4 700 86707 IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.58028229, lat:17.7789744}}	01-04-2026	07-04-2026	278,608.35	278,608.35	278,608.35	278,608.35	278,608.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10070-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:278608.35, importe_modificado:278608.35}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:45.0)}	{2642991/proyecto_PROCESO, 2642991/proyecto_INICIO, 2642991/proyecto_FIN, 2642991/proyecto_INICIO, 2642991/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202642992	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	70,496.80	70,065.64	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70065.64))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. ALLENDE ALTO 2DA. SECCIÓN (NARANJAL), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 154484	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	154484	S	49	49	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642993	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	11,628,668.58	11,628,668.58	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.162866858E7, modificado:1.162866858E7))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO ALTO 1RA. SECCION, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 154538	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	154538	S	200	200	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.24, meta_modificada:2.24)}
2026	2	TAB260202642994	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	70,496.80	70,101.92	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70101.92))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. REFORMA 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 155756	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	155756	S	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642995	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	190,096.97	189,276.38	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190096.97, modificado:189276.38))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. MONTE LARGO 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 158058	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	158058	S	140	140	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}
2026	2	TAB260202642996	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	606,697.59	606,386.97	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606697.59, modificado:606386.97))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 158919	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	158919	S	475	475	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}
2026	2	TAB260202642997	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	70,496.80	70,101.92	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70496.8, modificado:70101.92))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. BITZAL 7MA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 159673	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	159673	S	50	49	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2026	2	TAB260202642998	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	568,019.50	568,019.50	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568019.5, modificado:568019.5))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) CALLE MALINCHE Y CALLE GIL Y SAENZ - 160425	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	160425	S	7,498	6,901	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0)}
2026	2	TAB260202642999	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	656,925.97	656,925.97	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656925.97, modificado:656925.97))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) CALLE SIN NOMBRE COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 160548	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspán	160548	S	7,498	6,901	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0)}
2026	2	TAB260202643000	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,211,821.98	2,211,821.98	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2211821.98, modificado:2211821.98))	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA RANCHERIA UNION Y LIBERTAD, MACUSPANA, TABASCO - 162800	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspán	162800	S	466	420	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.36, meta_modificada:399.36)}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202642992	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:277, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - FRANCISCO I. MADERO ALTO 1RA SECC(NARANJAL) 24 150 86732 ALLENDE ALTO 2DA. SECCIÓN (NARANJAL), MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. ALLENDE ALTO 2DA. SECCION (NARANJAL), DONDE SE REHABILITARA EL ALUMB, lon:-92.47514774, lat:17.74871306])	01-04-2026	07-04-2026	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	70,065.64	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-0071-013-2026, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70065.64, importe_modificado:70065.64])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	(2642992/proyecto_INICIO, 2642992/proyecto_FIN, 2642992/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642993	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:47, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - FRANCISCO I. MADERO ALTO 1RA SECC 9 100 86702 FRANCISCO I. MADERO ALTO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA LOCALIDAD QUEDA A 3 KILOMETROS PASANDO LA ENTRADA DE EL RELLONO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MACUSPA, lon:-92.55658338, lat:17.75964081])	09-04-2026	23-05-2026	11,538,268.94	11,538,268.94	11,538,268.94	11,538,268.94	11,538,268.94	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10072-015/2026, contratista:MALBEC 300, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.162001289E7, importe_modificado:1.162001289E7])	(meta1: [unidad_medida:Kilómetro, avance:2.24])	(2642993/proyecto_FIN, 2642993/proyecto_INICIO, 2642993/proyecto_FIN, 2642993/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642994	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:184, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - REFORMA 2DA. SECCIÓN 22 700 86715 REFORMA 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA RA. REFORMA 2DA. SECCIÓN, DONDE SE UBICARAN LAS LUMINARIAS EN ESPACIOS PUBLICOS COMO , lon:-92.68352484, lat:17.8308679])	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10049-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	(2642994/proyecto_PROCESO, 2642994/proyecto_FIN, 2642994/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642995	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:81, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - MONTE LARGO 1RA. SECCIÓN 11 200 86711 MONTE LARGO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA RA. MONTE LARGO 1RA. SECCIÓN, SECCIÓN DONDE SE UBICARAN LAS LUMINARIAS EN ESPAC, lon:-92.60674738, lat:17.82991693])	01-04-2026	07-04-2026	189,276.38	189,276.38	189,276.38	189,276.38	189,276.38	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZCH-10046-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:189276.38, importe_modificado:189276.38])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:30.0])	(2642995/proyecto_PROCESO, 2642995/proyecto_FIN, 2642995/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642996	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Calle BENITO JUAREZ VILLA BENITO JUAREZ 86726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CAMPO DEPORTIVO Calle ANTIGUO CAMPO DEPORTIVO ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), lon:-92.53267687, lat:17.82828555])	01-04-2026	07-04-2026	606,386.97	606,386.97	606,386.97	606,386.97	606,386.97	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10051-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:606386.97, importe_modificado:606386.97])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:100.0])	(2642996/proyecto_INICIO, 2642996/proyecto_FIN, 2642996/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642997	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:121, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - BITZAL 7MA. SECCIÓN 55 100 86723 BITZAL 7MA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. BITZAL 7MA. SECCIÓN, DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DONDE LA PRIORIDAD SON LOS ESPACI, lon:-92.50430189, lat:18.0657044])	01-04-2026	07-04-2026	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	70,101.92	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-ALUMZN-10057-014-2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:70101.92, importe_modificado:70101.92])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	(2642997/proyecto_PROCESO, 2642997/proyecto_FIN, 2642997/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642998	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Calle MALINCHE Colonia GIL Y SAENZ 86726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA ENTRE Calle GIL Y SAENZ Y Calle MALINCHE Calle 27 DE FEBRERO ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA EN LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A UNOS CUANTOS MET, lon:-92.52820306, lat:17.83105588])	09-04-2026	03-05-2026	562,160.67	562,160.67	562,160.67	562,160.67	562,160.67	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10074-024/2026, contratista:JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:564976.33, importe_modificado:564976.33])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0])	(2642998/proyecto_PROCESO, 2642998/proyecto_INICIO, 2642998/proyecto_PROCESO, 2642998/proyecto_FIN, 2642998/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202642999	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia 18 DE MARZO 86726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA EN LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) EN LA COL. 18 DE MARZO EN LA CALLE, lon:-92.52748144, lat:17.82486778])	09-04-2026	03-05-2026	172,781.13	172,781.13	172,781.13	172,781.13	172,781.13	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10075-029/2026, contratista:JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:653666.89, importe_modificado:653666.89])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0])	(2642999/proyecto_INICIO, 2642999/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643000	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:107, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - UNION Y LIBERTAD 46 800 86710 UNION Y LIBERTAD, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA. UNION Y LIBERTAD PARA LLEGAR DICHA COMUNIDAD AGARRAMOS LA CARRETERA MACUSPANA-VILLAHERMOSA A UNOS 4 KIL, lon:-92.6458505, lat:17.84247672])	04-05-2026	22-06-2026	1,961,150.37	1,961,150.37	1,961,150.37	1,961,150.37	1,961,150.37	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10089-029/2026, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2205159.49, importe_modificado:2205159.49])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0])	(2643000/proyecto_PROCESO, 2643000/proyecto_INICIO, 2643000/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

													DETALLE_PROYECTO														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202643001	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	261,305.00	261,305.00	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261305.0, modificado:261305.0}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA COLONIA BUERGOS, MACUSPANA, TABASCO - 163093	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	163093	S	278	229	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}
2026	2	TAB260202643002	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	285,363.48	285,363.48	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285363.48, modificado:285363.48}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO BAYONA, MACUSPANA, TABASCO - 163152	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	163152	S	130	143	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}
2026	2	TAB260202643003	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	303,327.79	303,327.79	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303327.79, modificado:303327.79}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERIA PLAYA DE LAS JIMENEZ, MACUSPANA, TABASCO - 163716	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	163716	S	251	234	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}
2026	2	TAB260202643004	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	705,330.61	705,330.61	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705330.61, modificado:705330.61}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERIA VERNET 6TA SECCION (SAN LORENZO), MACUSPANA, TABASCO - 163809	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	163809	S	180	153	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}
2026	2	TAB260202643005	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	400,613.09	400,613.09	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400613.09, modificado:400613.09}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERIA ALVARO OBREGON, MACUPANA, TABASCO - 163883	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	163883	S	157	148	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}}
2026	2	TAB260202643006	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	373,755.07	373,755.07	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373755.07, modificado:373755.07}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA MONTE LARGO 1RA. SECCION - 164551	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	164551	S	100	99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}
2026	2	TAB260202643007	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	539,719.21	539,719.21	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539719.21, modificado:539719.21}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA MONTE LARGO 2DA SECCION, MACUSPANA, TABASCO - 164604	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	164604	S	149	164	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}
2026	2	TAB260202643008	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	338,227.58	338,227.58	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338227.58, modificado:338227.58}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MACUSPANA, TABASCO - 164821	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	164821	S	172	177	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}
2026	2	TAB260202643009	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	771,546.47	771,546.47	{#1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771546.47, modificado:771546.47}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERIA SIMÓN SARLAT 2DA. SECCIÓN (SAN MARTÍN), MACUSPANA, TABASCO. - 164969	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	164969	S	117	131	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202643001	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - BUERGOS 12 300 86715 BUERGOS, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA COLONIA BUERGOS DONDE SE REAVILITARA EL CAMIONO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADO, lon:-92.64606575, lat:17.81842162}}	04-05-2026	28-05-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro , avance:0.0}}	{2643001/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643002	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:125, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - EJIDO BAYONA 14 400 86711 BAYONA, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL EJIDO BAYONA DONDE SE RAHABILITARA LA CARRETERA PRINCIPAL DE DICHA COMUNIDAD , lon:-92.57930716, lat:17.83744438}}	04-05-2026	28-05-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro , avance:0.0}}	{2643002/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643003	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - PLAYA DE LAS JIMENEZ 10 800 86715 PLAYAS DE LAS JIMENEZ, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RA: PLAYA DE LAS JIMENEZ DONDE SE REHABILITARA 1.30 KILOMETROS DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS , lon:-92.62720371, lat:17.79707641}}	04-05-2026	23-05-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro , avance:0.0}}	{2643003/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643004	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - VERNET 6TA. SECCIÓN (SAN LORENZO) 23 600 86724 VERNET 6TA. SECCIÓN (SAN LORENZO), MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE VERNET 6TA (SAN LORENZO) DONDE SE REAVILITARA EL C, lon:-92.52146281, lat:17.89497442}}	06-05-2026	20-05-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro , avance:0.0}}	{2643004/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643005	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - ALVARO OBREGON 12 600 86740 ALVARO OBREGÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA ALVARO OBREGON DONDE SE REAVILITARA EL CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADO, lon:-92.64386165, lat:17.72403248}}	12-05-2026	31-05-2026	106,267.91	106,267.91	106,267.91	106,267.91	106,267.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10098-032/2026, contratista:HUGO ALBERTO NOTARIO NOTARIO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:399775.72, importe_modificado:399775.72}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro , avance:0.5}}	{2643005/proyecto_INICIO, 2643005/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643006	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:81, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - MONTE LARGO 1RA. SECCION 20 100 86715 MONTE LARGO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA MONTE LARGO 1RA. SECCION DONDE SE DARA MANTENIMIENTO A LA RED D, lon:-92.6245036, lat:17.83596324}}	09-04-2026	23-05-2026	369,844.47	369,844.47	369,844.47	369,844.47	369,844.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10076-016/2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:369857.58, importe_modificado:369857.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2643006/proyecto_INICIO, 2643006/proyecto_PROCESO, 2643006/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643007	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:235, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MACUSPANA - MONTE LARGO 2DA SECCION 10 200 86711 MONTE LARGO 2DA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA MONTE LARGO 2DA SECCION DONDE SE ARA UNA AMPLIACION DE RED DE EL, lon:-92.60186218, lat:17.81062857}}	04-05-2026	18-05-2026	531,302.96	531,302.96	531,302.96	531,302.96	531,302.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10100-034/2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:534841.78, importe_modificado:534841.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2643007/proyecto_INICIO, 2643007/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643008	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:210, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - EJIDO BENITO JUÁREZ 13 400 86726 BENITO JUÁREZ, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ DONDE SE REAVILITARA EL CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADO , lon:-92.54229161, lat:17.83674415}}	06-05-2026	20-05-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro , avance:0.0}}	{2643008/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202643009	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:269, direccion:Camino / Terraceria MACUSPANA - SIMÓN SARLAT 2DA. SECC (SAN MARTIN) 15 200 86734 SIMÓN SARLAT 2DA. SECCIÓN (SAN MARTIN), MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA SIMÓN SARLAT 2DA. SECCIÓN (SAN MARTIN) DONDE SE REAVILIT, lon:-92.52052268, lat:17.80184943}}	04-05-2026	23-05-2026	762,158.86	762,158.86	762,158.86	762,158.86	762,158.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-10102-031/2026, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:766786.22, importe_modificado:766786.22}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro , avance:2.6}}	{2643009/proyecto_FIN, 2643009/proyecto_PROCESO, 2643009/proyecto_FIN, 2643009/proyecto_INICIO, 2643009/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202643010	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	473,446.02	473,446.02	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473446.02, modificado:473446.02))	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERIA ALLENDE ALTO 1RA. SECCION, MACUSPANA, TABASCO. - 165051	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	165051	S	176	172	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}
2026	2	TAB260202648234	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	-	-	-	2,992,910.52	2,992,910.52	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992910.52, modificado:2992910.52))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS CENTROS INTEGRADORES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. (C.I. RAMON GRANDE, C.I. TIERRA COLORADA, C.I. BUENA VISTA, APASCO, C.I. ZOPO NORTE, C.I. VERNET 3RA. SECCION, C.I. POB. PALOMAS, C.I. SANTUARIO 1RA. SECCION, C.I. POB. NICOLAS BRAVO, C.I. POB. AGUILES SERDAN, C.I. COL. BELEN, C.I. VILLA BENITO JUAREZ, C.I. VILLA TEPETITAN, C.I. CIUDAD PEMEX, C.I. CIUDAD MACUSPANA.)	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10127	S	15,119	16,316	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:576.0, meta_modificada:576.0)}
2026	2	TAB260202648258	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	-	-	-	2,805,796.54	2,805,796.54	(#1: (ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2805796.54, modificado:2805796.54))	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10160	S	15,119	16,315	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0)}
2026	2	TAB260202647680	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	102,817.30	102,817.30	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102817.3, modificado:102817.3))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. ALVARO OBLEGON DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10142	S	148	157	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}
2026	2	TAB260202647699	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	154,225.94	154,225.94	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154225.94, modificado:154225.94))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA		S	6,902	7,498	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}
2026	2	TAB260202647711	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	128,521.62	128,521.62	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128521.62, modificado:128521.62))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ENPEMEX (CIUDAD PEMEX), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10144	S	2,179	2,422	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}
2026	2	TAB260202647726	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	642,608.10	642,608.10	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642608.1, modificado:642608.1))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CD. MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10145	S	15,119	16,315	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0)}
2026	2	TAB260202647920	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	103,820.23	103,820.23	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103820.23, modificado:103820.23))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POB. TIERRA COLORADA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10129	S	454	384	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}
2026	2	TAB260202647927	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	77,865.17	77,865.17	(#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77865.17, modificado:77865.17))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. MECHOR OCAMPO 2DA. SECCION, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10130	S	357	323	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202643010	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:160, direccion:Carmino / Terraceria MACUSPANA - ALLENDE ALTO 1RA. SECCIÓN 29 500 86732 ALLENDE ALTO 1RA. SECCIÓN, MACUSPANA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA RANCHERIA ALLENDE ALTO 1RA. SECCIÓN DONDE SE REAVILITARA EL CAMINO PRINCIPAL CON GRAVA DE. lon:-92.43101811, lat:17.74493778}}	04-05-2026	28-05-2026	436,209.98	436,209.98	436,209.98	436,209.98	436,209.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0103-038/2026, contratista:JAIME LOPEZ GRACIA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:471444.94, importe_modificado:471444.94}}	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5)}	{2643010/proyecto_INICIO, 2643010/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202648234	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:P. JOSE NARCISO ROVIROSA, lon:-92.598988, lat:17.76251737}}	01-06-2026	30-06-2026	701,463.08	701,463.08	701,463.08	701,463.08	701,463.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-I0127-060/2026, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2992910.52, importe_modificado:2992910.52}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:100.0)}	{2648234/proyecto_INICIO, 2648234/proyecto_PROCESO, 2648234/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202648258	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.60525606, lat:17.77327225}}	01-07-2026	30-08-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)}	{2648258/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647680	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.6455743, lat:17.7260408}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.638245, lat:17.72794836}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2647680/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647699	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-92.5313791, lat:17.83956}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-92.528956, lat:17.829523}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2647699/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647711	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-92.4761854, lat:17.882712}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-92.4794644, lat:17.884412}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2647711/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647726	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACION A LA TORRE, lon:-92.598826, lat:17.761908}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:P. JOSE NARCISO ROVIROSA, lon:-92.595092, lat:17.76636274}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:P. JOSE NARCISO ROVIROSA, lon:-92.59987, lat:17.758669}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AV. CARLOS PELLICER CAMARA, lon:-92.595275, lat:17.75744294}, geo5: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AV. CARLOS PELLICER CAMARA, lon:-92.5955, lat:17.7657905}, geo6: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACION A LA TORRE, lon:-92.5960798, lat:17.76177518}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2647726/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647920	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:CALLE CARLO A. MADRAZO, lon:-92.628929, lat:17.94624821}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:BENITO JUAREZ GARCIA, lon:-92.62942, lat:17.947194}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:BENITO JUAREZ GARCIA, lon:-92.6299249, lat:17.94356568}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:CALLE CARLOS A. MADRAZO, lon:-92.62922, lat:17.95112}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2647920/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647927	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.452974, lat:17.5782449}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.4523259, lat:17.5772273}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.453897, lat:17.578035}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.452063, lat:17.5778481}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2647927/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

														DETALLE_PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202647935	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	77,865.17	77,865.17	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77865.17, modificado:77865.17}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10131	S	243	241	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2026	2	TAB260202647942	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	51,910.12	51,910.12	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51910.12, modificado:51910.12}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. CHIVALITO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10132	S	71	60	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:10.0}}
2026	2	TAB260202647950	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	77,865.17	77,865.17	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77865.17, modificado:77865.17}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PO. ZOPO NORTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10133	S	467	481	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2026	2	TAB260202647958	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	77,865.17	77,865.17	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77865.17, modificado:77865.17}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. ZOPO SUR, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10134	S	119	125	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2026	2	TAB260202648161	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	103,820.23	103,820.23	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103820.23, modificado:103820.23}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. ALTO TULUA 2DA SECCION (PAREDON), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10135	S	167	167	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2026	2	TAB260202648172	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	77,865.17	77,865.17	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77865.17, modificado:77865.17}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. VERNET 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10137	S	1,040	1,146	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2026	2	TAB260202648176	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	51,910.12	51,910.12	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51910.12, modificado:51910.12}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. VERNET 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10138	S	556	558	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2026	2	TAB260202648182	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	77,865.17	77,865.17	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77865.17, modificado:77865.17}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. SANTUARIO 2DA. SECCION (SAN LORENZO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10139	S	153	180	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2026	2	TAB260202648188	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	51,910.12	51,910.12	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51910.12, modificado:51910.12}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. SANTUARIO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10140	S	141	136	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202647935	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.48378301, lat:17.5803711}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.484864, lat:17.5787814}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.4842419, lat:17.581544}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.48386509, lat:17.57959}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2647935/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647942	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.42646177, lat:17.59887}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.42748928, lat:17.5988528}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.427463, lat:17.597838}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2647942/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202647950	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.42075891, lat:17.64158325}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.42386, lat:17.6414886}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.42244961, lat:17.6436414}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.42234675, lat:17.6436638}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2647950/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-07-16}}
TAB260202647958	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:155, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.4005597, lat:17.60685042}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:155, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.40755, lat:17.61318886}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2647958/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-07-16}}
TAB260202648161	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.362014, lat:17.61328895}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.3711156, lat:17.618587}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2648161/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202648172	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.560851, lat:17.8660621}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.559544, lat:17.85865874}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.56071, lat:17.855309}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.555294, lat:17.8700037}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2648172/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202648176	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.54626347, lat:17.8705528}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.548349, lat:17.86597812}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-92.54682581, lat:17.8637111}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.5483707, lat:17.87412669}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2648176/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202648182	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.52532108, lat:17.8932144}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.5301387, lat:17.89522344}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.532484, lat:17.894862}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.525014, lat:17.8933003}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2648182/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202648188	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.51445374, lat:17.6515278}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.51399475, lat:17.65144466}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.5137785, lat:17.65098959}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.51394, lat:17.65141936}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2648188/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB260202648200	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				77,865.17	77,865.17	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77865.17, modificado:77865.17}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. ABASOLO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	I0141	S	226	229	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2026	2	TAB260202648167	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	Y003-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios				77,865.17	77,865.17	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77865.17, modificado:77865.17}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. PROFESOR CAPARROSO 2DA SECCION, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	I0136	S	590	578	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260202648200	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.55573643, lat:17.65803654}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.5540825, lat:17.658177}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.55542539, lat:17.65809797}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.55706406, lat:17.66013654}, geo5: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.556168, lat:17.658003}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2648200/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260202648167	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:96, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.5170278, lat:17.6167439}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:96, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.5153, lat:17.61585436}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:96, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.51397, lat:17.6168871}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:96, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.51544001, lat:17.617285}, geo5: {cve_municipio:12, localidad:96, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.51604, lat:17.6141057}}	22-06-2026	11-07-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2648167/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. RUBEN HERRERA ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. CARLOS JAVIER NANGUCÉ LÓPEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso		Descripción Ramo	Clave Ramo		Descripción Programa	Clave Programa		Programa Fondo Convento - Especifico		Dependencia Ejecutora		Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Salud	12	Servicios de protección y asistencia social integral	E034	SNDIF/DGAJ-C/0201/2026				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Salud	12	Servicios de protección y asistencia social integral	E034	Sin Especificar				Sin Especificar		0.00	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	U074	Agua potable, Drenaje y tratamiento				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	U074	Sin Especificar				Sin Especificar		0.00	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar				Sin Especificar		24,598.90	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar				Sin Especificar		908,409.43	0.00
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN				MUNICIPIO DE MACUSPANA			
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN				MUNICIPIO DE MACUSPANA			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	214,846.00	214,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	214,846.00	214,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	N/A		
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	2,941,713.00	2,488,840.64	1,843,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	2,941,713.00	2,488,840.64	1,843,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	1,843,256.00		
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	10,196,820.27	561,850.01	8,460,230.20	561,850.01	561,850.01	350,490.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	3,784,500.00	2,545,746.29	3,087,399.97	117,160.00	117,160.00	117,160.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	843,540.05	253,635.24	839,848.15	253,635.24	253,635.24	253,635.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	3,752,066.56	2,332,289.61	2,332,764.55	2,332,289.61	2,332,289.61	2,332,289.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	546,736.97	546,736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	24,953,521.00	5,854,456.05	4,295,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	24,953,521.00	24,978,119.90	10,535,507.49	14,720,242.87	3,264,934.86	3,264,934.86	3,053,574.86			N/A	10,510,908.59		
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	2,211,821.98	1,968,059.20	2,205,159.49	1,968,059.20	1,968,059.20	1,968,059.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	45,490,460.61	34,838,920.38	43,639,915.45	34,838,920.38	34,838,920.38	33,275,121.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	9,174,612.84	5,390,743.01	9,170,070.18	5,390,743.01	5,390,743.01	3,692,069.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	60,975,722.17	14,613,007.53	60,841,024.50	14,613,007.53	14,613,007.53	14,071,728.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	237,155,027.00	117,196,279.60	86,390,697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	237,155,027.00	235,048,897.20	143,201,427.43	115,856,169.62	56,810,730.12	56,810,730.12	53,006,977.88			N/A	142,293,018.00		
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	59,021,558.38	54,346,090.38	21,850,334.30	54,346,090.38	21,850,334.30	21,850,334.30	20,579,669.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	3,306,420.03	3,306,420.03	1,428,135.91	3,306,420.03	1,428,135.91	1,428,135.91	1,426,679.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso		Descripción Ramo	Clave Ramo		Descripción Programa	Clave Programa		Programa Fondo Convenio - Especifico		Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		I005	FORTAMUN			MUNICIPIO DE MACUSPANA		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,177,998.91	22,177,998.91	22,177,998.91	22,177,998.91	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	8,786,965.59	9,825,833.69	6,100,854.90	9,825,833.69	6,100,854.90	6,100,854.90	5,977,941.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	9,773,791.76	9,773,791.76	3,754,665.01	9,773,791.76	3,754,665.01	3,754,665.01	3,440,724.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	0.00	2,217,781.16	2,217,781.16	2,217,781.16	2,217,781.16	2,217,781.16	2,217,781.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	0.00	19,719.14	19,719.14	19,719.14	19,719.14	19,719.14	19,719.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	5,171,737.25	5,171,737.25	2,879,265.00	5,171,737.25	2,879,265.00	2,879,265.00	2,877,152.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	19,195,959.82	20,595,059.42	7,982,100.00	20,595,059.42	7,982,100.00	7,982,100.00	7,899,056.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	3,416,141.80	3,132,000.00	1,335,690.00	3,132,000.00	1,335,690.00	1,335,690.00	1,335,421.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	500,000.00	195,577.23	350,004.25	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,327,500.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	19,567,054.90	8,843,923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	4,269,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0.00	267,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	577,500.00	362,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	126,000.00	7,891,470.78	7,786,120.16	7,786,120.16	7,786,120.16	7,786,120.16	7,786,120.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	21,000.00	21,000.00	1,596.02	1,596.02	1,596.02	1,596.02	1,596.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	581,900.00	211,600.00	581,900.00	211,600.00	211,600.00	211,600.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	319 - Servicios integrales y otros servicios	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	88,800.00	37,000.00	88,800.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	335 - Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	282,000.00	258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	2,997,500.00	2,997,500.00	369,689.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	302,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	262,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,205,000.00	4,205,000.00	1,090,655.39	1,095,254.40	1,090,655.39	1,090,655.39	862,121.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	729,626.04	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	52,500.00	118,314.00	98,965.00	98,965.00	98,965.00	98,965.00	98,965.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2,818,568.15	697,615.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	4,355,000.00	2,876,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	343,500.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso		Descripción Ramo	Clave Ramo		Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE MACUSPANA		
Tabasco	Macuspana	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		1005	Sin Especificar	Sin Especificar	195,577.23	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
EJERCICIO DEL GASTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	2,814,247.16	0.00	2,805,796.54	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	3,000,000.00	2,338,210.26	2,992,910.52	2,338,210.26	2,338,210.26	2,338,210.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE MACUSPANA	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	1,219,034.37	1,294,223.11	1,294,223.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	174,086,203.00	174,306,855.96	87,238,681.23	150,436,278.63	63,201,192.25	63,201,192.25	61,178,259.42			N/A	87,043,104.00		

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIA Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. CARLOS JAVIER NANGUCÉ LÓPEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION


LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206944	Índice de Dependencia Financiera
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206943	Índice en el Ejercicio de Recursos
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206109	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	205738	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206941	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	205320	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206526	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	207742	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	208135	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
INDICADORES FORTAMUN SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.35257	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		2.35257	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		4.32862	Otras causas		54.35	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos con cargo al FORTAMUN acumulados al periodo que se reporta (sin incluir rendimientos financieros, reintegros, ni erogaciones de otras fuentes).	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		50	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		50	Otras causas		100	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		0	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		0	Otras causas		N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		0	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		0	Otras causas		N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		0	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		2.68627	Otras causas		N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		0	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		0	Otras causas		N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		0	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		2.11764	Otras causas		N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	71.50786	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		71.50786	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))		71.50786	Otras causas		100	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))	se capturan estas cifras de acuerdo al calendario de ministración publicada por la secretaria de finanzas de acuerdo al suplemento K edición 8700 publicada el 21 de enero de 2026	50	(just1:(ciclo:2026,trim:2,just:Otras causas,usuario:baltazarhvierat,fecha:14/07/26))	se capturan estas cifras de acuerdo al calendario de ministración publicada por la secretaria de finanzas de acuerdo al suplemento K edición 8700 publicada el 21 de enero de 2026	50	Otras causas		100	Validado

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ING. CARLOS JAVIER NANGUCÉ LÓPEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
INDICADORES FAIS MUNICIPAL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206638	Porcentaje de otros proyectos FAISMUN registrados en el Sistema de Información del FAIS
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	205827	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el Sistema de Información del FAIS
2026	2	2	Tabasco	Macuspana	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206220	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAIS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO
INDICADORES FAIS MUNICIPAL SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer la proporción de otros proyectos financiados con recursos del FAISMUN (PRODIM y gastos indirectos) registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) en relación con el número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de otros proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2			2			1.33333			150	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución complementaria financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	23.33333			23.33333			7.33333			318.18	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución directa financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	13.33333			13.33333			74			555	Validado

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ING. CARLOS JAVIER NANGUCÉ LÓPEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. GASPAR TRINIDAD DIAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 2027